

**Аналитическая записка  
о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского  
городского округа за 9 месяцев 2020 года**

В 2020 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» реализовываются программные и инвестиционные мероприятия 12 муниципальных программ городского округа.

Объем финансирования программ на 2020 год паспортами муниципальных программ утвержден в сумме 15 008 303,17 тыс. рублей, из них:

- за счет бюджетных средств в сумме 14 991 736,00 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1 090 652,05 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 7 058 148,21 тыс. рублей;

- бюджета городского округа – 6 842 935,74 тыс. рублей.

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 16 567,17 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ решением о бюджете городского округа утвержден в сумме 14 998 557,65 тыс. рублей.

Отклонение объема финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 9 745,52 тыс. рублей обусловлено несвоевременным приведением в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.08.2020 № 269-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 4-х муниципальных программ:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск – Камчатского»;

- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»;

- «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 5-ти муниципальных программ, краевого бюджета - на реализацию мероприятий 10-ти муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований из всего ресурсного обеспечения муниципальных программ городского округа предусмотрен на

реализацию муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» (52,61 % от общего объема ассигнований).

Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.10.2020, освоение бюджетных средств составило 9 078 662,20 тыс. рублей или 60,53 % от утвержденных ассигнований.

Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме 1 298,29 тыс. рублей.

Сведения об освоении финансировании в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Источники финансирования	Объем финансирования по состоянию на 01.10.2020, тыс. рублей	Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2020, тыс. рублей	% освоения
<b>Бюджетные средства:</b>	<b>14 986 908,31</b>	<b>9 077 363,91</b>	<b>60,57</b>
<i>в том числе:</i>			
федеральный бюджет	1 100 652,05	493 885,90	44,87
краевой бюджет	7 015 645,01	4 431 322,87	63,16
бюджет городского округа	6 870 611,25	4 152 155,14	60,43
<b>средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства</b>	<b>16 567,17</b>	<b>1 298,29</b>	<b>7,84</b>
<b>в том числе инвестиции:</b>	<b>710 707,25</b>	<b>197 787,79</b>	<b>12,88</b>
<b>Бюджетные средства:</b>	<b>699 057,91</b>	<b>196 489,50</b>	<b>28,10</b>
<i>в том числе:</i>			
федеральный бюджет	106 396,56	1 975,88	5,57
краевой бюджет	325 873,45	66 323,93	45,03
бюджет городского округа	266 787,90	29 546,54	16,43
<b>средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства</b>	<b>11 649,34</b>	<b>1 298,29</b>	<b>11,14</b>

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года темп освоения финансирования снизился (на 2,95 %) и составил 60,53 %

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года освоение бюджетных средств в целом снизилось на 2,95 %, в том числе: средств федерального бюджета на 11,25 %, краевого бюджета на 0,07 %, бюджета городского округа на 4,16 %.




Рисунок 1 Процент освоения бюджетных средств в сравнении с предыдущим отчетным периодом

В общем объеме фактических расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» (59,31 %) и «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» (14,43 %).

Анализ освоения бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года показал следующее.

Таблица 2

Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы за счет бюджетных средств (тыс. рублей)	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% освоения за 9 месяцев 2019	% освоения за 9 месяцев 2020
1	2	3	4	5	6
«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»	7 890 672,73	7 890 672,73	5 384 714,45	69,24	68,24
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	578 587,21	605 277,40	354 541,02	43,25	58,57
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами,	528 227,95	540 202,46	294 482,98	55,20	54,51

Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы за счет бюджетных средств (тыс. рублей)	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% освоени я за 9 месяцев 2019	% освоени я за 9 месяцев 2020
услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»					
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	96 874,50	97 531,54	68 342,73	59,11	70,07
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	728 616,76	684 467,34	485 905,03	72,88	70,99
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	1 035 518,60	1 035 518,60	633 496,02	57,87	61,18
«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	37 093,23	37 093,23	10 439,12	29,18	28,14
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2 558,34	2 544,17	2 260,66	84,06	88,86
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	482 401,75	482 401,75	298 053,02	61,79	61,79
«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»	122 550,62	122 550,62	37 773,69	20,10	30,82
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	598 801,81	598 801,81	198 652,59	53,36	33,18
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2 906 399,67	2 901 496,01	1 310 000,88	59,52	45,15
<b>Всего:</b>	<b>15 008 303,17</b>	<b>14 998 557,65</b>	<b>9 078 662,20</b>	<b>63,58</b>	<b>60,53</b>

Таким образом, средства на реализацию муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»

освоены свыше 75 % от утвержденных на 2020 год ассигнований, на реализацию 11 муниципальных программ – менее 75 %.

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию программных мероприятий муниципальных программ обусловлен, в основном, сроками их реализации в IV квартале 2020 года, экономией, возникшей в результате проведения конкурентных процедур закупки, оплатой по факту выполненных работ в IV квартале 2020 года, расторжениями муниципальных контрактов в связи с нарушениями условий подрядных организаций, ограничительными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 7 муниципальных программ утверждены в сумме 710 707,25 тысяч рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 106 396,56 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета в сумме 325 873,45 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа в сумме 266 787,90 тыс. рублей
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 11 649,33 тыс. рублей.

Отмечается неисполнение/низкий уровень исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий муниципальных программ:

Таблица 3

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утвержден о в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения за 9 месяцев 2020	Примечание
	2	4	5	6	
<b>«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>					
1.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда	7 428,88	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года
1.1	Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском (проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	7 428,88	0,0	0,0	
2.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда	9 871,22	667,02	6,76	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года
2.2	Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатский (в том числе проектные работы)»	9 144,72	5,58	0,06	
2.	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет». Строительство детского сада по ул. Арсеньева, а также детского сада № 72 по ул. Виллюйская, 60	108 542,71	0,0	0,0	Объект исключен из реализации национального проекта «Демография»

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения за 9 месяцев 2020	Примечание
<b>«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>					
3.	Приобретение объектов недвижимого имущества	77 054,48	33 331,75	43,26	Отсутствие заявок на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта
3.1	Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке	77 054,48	33 331,75	43,26	
4.	Приобретение объектов недвижимого имущества	151 635,99	82 329,73	54,29	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года
4.1	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	151 635,99	82 329,73	54,29	
5.	Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения	3 036,03	185,85	6,12	Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2020 года
5.1	Осуществление капитальных вложений в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском»	2 436,06	185,85	7,63	
5.2	Строительство объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского»	600,00	0,00	0,00	
6.	Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда	3 609,60	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года
6.1	Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском»	3 609,60	0,0	0,0	
7.	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	25 519,60	4 229,87	16,57	Отсутствие заявок на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта
<b>«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»</b>					

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утвержден о в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения за 9 месяцев 2020	Примечание
8.	Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения	19 138,77	0,00	0,00	
8.1	Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3,10,12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29,31,33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы	4 740,78	0,00	0,00	Расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств со стороны подрядчика
8.2	Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение Здание ЦТП 109 квартала с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП 109 квартала», расположенных по адресам: № 7,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39 по улице Абея в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы	14 398,00	0,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года
<b>«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>					
9.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальных и иных форм собственности)	91 567,49	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения за 9 месяцев 2020	Примечание
9.1	Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)	4 865,72	0,00	0,00	Муниципальный контракт находится на стадии расторжения в связи с неисполнением условий контракта подрядной организацией
9.2	Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)	8 970,73	0,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года – I квартал 2021 года
9.3	Здание МАУК «Городской дом Культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)	11 016,97	0,00	0,00	Аукцион в электронной форме отменен в связи с принятым решением Губернатора Камчатского края по корректировке проектно-сетной документации
<b>«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>					
10.	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности	229 207,564	16 665,59	7,27	
10.1	Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском	183 774,73	69 380,82	37,75	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года
10.2	Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева	13 034,20	2 036,56	15,62	Реализация мероприятия запланирована на IV



№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утвержден о в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения за 9 месяцев 2020	Примечание
	с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)				квартал 2020 года
10.3	Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском	19 138,90	0,00	0,00	Отсутствие положительной государственной экспертизы на проектную документацию
10.4	Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)	13 411,07	1 138,34	8,49	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года
10.5	Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы	2 399,95	0,00	0,00	Проектная документация проходит государственную экспертизу
10.6	Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»	4 443,96	0,00	0,00	Документация на стадии согласования с ФКУ «Дальневосточная Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства»
10.7	Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа	14 543,61	0,00	0,00	Временное отсутствие возможности проведения публичных слушаний (ограничение проведения массовых мероприятий)

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения за 9 месяцев 2020	Примечание
					в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции)
<b>«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>					
11	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальной и иных форм собственности	13,671,61	4 432,06	32,42	
11.2	Реконструкция сооружения. Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 «Моховая» в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	4 157,15	0,00	0,00	Несвоевременная подготовка технического задания для аукционной документации, а также невыполнение расчетов и отсутствие обоснования начальной (максимальной) цены контракта
11.3	Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура. Адрес (местонахождение) объекта: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1 (Реконструкция (снос (демонтаж) части объекта Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура – позиции 8 площадью 104,7 квадратных метров Лит. А1 с возведением подпорной стенки)	5 655,37	1 540,14	27,23	Срок окончания работ в IV квартале 2020 года
11.4	Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879, 20 кв.м.) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 (Реконструкция. Демонтаж строительной части)	660,73	0,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года
11.5	Центральный тепловой пункт № 308 (площадью 697, 30 кв м.) и тепловые сети второго и первого контура, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.	306,42	0,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2020 года

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения за 9 месяцев 2020	Примечание
	Кутузова (Реконструкция. Демонтаж строительной части)				
<b>«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>					
12.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальной и иных форм собственности	2 237,94	26,17	1,17	Ведется подготовка аукционной документации и на строительство объекта
12.1	Строительство наружного освещения по ул. 2-я Северная (от дома № 9/7 пр. 50 лет Октября до дома № 27 по ул. 2-я Северная) до дома № 42/1 ул. Тельмана	2 237,94	26,17	1,17	
13	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)	13 220,49	0,00	0,00	Проектная документация проходит государственную экспертизу
13.1	Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского	13 220,49	0,00	0,00	

Таким образом, основной причиной неисполнения инвестиционных мероприятий является реализация мероприятий в IV квартале 2020 года.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены национальные проекты России.

В рамках исполнения данного указа Камчатский край является участником 11 национальных и 50 федеральных проектов по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Информация о реализации региональных проектов представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Освоено, тыс. рублей	% освоения	Причины неисполнения
<b>«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>				
«Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	108 542,71	0,00	0,00	Пунктом 1.2 Протокола совещания об обеспечении финансированием реализации мероприятий национальных проектов от 25.03.2020 № б/н детский сад по улице Виллойская исключен из реализации национального проекта «Демография».
<b>в том числе:</b>				
Федеральный бюджет	94 541,26	0,00	0,00	
Краевой бюджет	13 458,74	0,00	0,00	
Бюджет городского округа	542,71	0,00	0,00	
«Цифровая образовательная среда»	86 071,76	46 287	53,78	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур закупки
<b>в том числе:</b>				
Федеральный бюджет	84 358,93	45 366,40	53,78	
Краевой бюджет	852,11	458,25	53,78	
Бюджет городского округа	860,72	462,88	53,78	
<b>«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>				
«Жилье»	6 746,64	2 842,04	42,13	Экономия, сложившаяся по результатам проведения электронного аукциона. Исполнение заключенных муниципальных контрактов в декабре 2020 года
<b>в том числе:</b>				
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
Краевой бюджет	6 679,17	2 813,62	42,13	
Бюджет городского округа	67,47	28,42	42,13	
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	25 519,60	4 229,87	16,57	Отсутствие заявок на участие в аукционе для заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда
<b>в том числе:</b>				
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
Краевой бюджет	13 870,26	2 931,58	21,14	
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	11 649,34	1 298,29	11,14	

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Освоено, тыс. рублей	% освоения	Причины неисполнения
<b>«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>				
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»	5 000,00	4 392,02	87,84	–
<b>в том числе:</b>				
Федеральный бюджет	5 000,00	4 392,02	87,84	
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	
<b>«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>				
«Дорожная сеть Камчатского края»	415 320,05	362 506,97	87,28	–
<b>в том числе:</b>				
Федеральный бюджет	333 000,000	290 401,77	87,21	
Краевой бюджет	0,00	0,0	0,0	
Бюджет городского округа	82 320,05	72 105,20	87,59	
<b>«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>				
«Формирование комфортной городской среды»	81 787,99	0,0	0,0	Исполнение планируется в IV квартале 2020 года
<b>в том числе:</b>				
Федеральный бюджет	47 506,99	0,0	0,0	
Краевой бюджет	5 393,08	0,0	0,0	
Бюджет городского округа	28 887,92	0,0	0,0	
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ</b>				
<b>Итого:</b>	728 988,75	420 258,42	57,65	
Федеральный бюджет	564 407,18	340 160,19	60,27	
Краевой бюджет	40 253,36	6 203,44	15,41	
Бюджет городского округа	112 678,87	72 592,50	64,42	
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	11 649,34	1 298,29	11,14	

Таким образом, основной причиной низкого освоения бюджетных средств региональных проектов является экономия, сложившаяся в результате проведения аукционов в электронной форме.

По главным распорядителям средств муниципальных программ определено соотношение между утвержденными бюджетными ассигнованиями и исполненными объемами финансирования и представлено в Таблице 5.

Таблица 5

Наименование ГРБС	Утверждено (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения (гр.3/гр.2*100)
1	2	3	4
Управление образования	7 774 420,21	5 384 928,21	69,26
Управление культуры, спорта и молодежной политики	726 888,55	573 837,25	78,94
Администрация	20 885,03	14 137,51	67,69
Управление организации муниципальных закупок	16 211,44	8 930,24	55,09
Контрольное управление	45 688,97	31 104,90	68,08
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	3 996 812,54	1 953 592,72	48,88
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности	96 793,11	67 714,29	69,96
Управление делами	420 450,92	256 300,80	60,96
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	1 048 068,33	589 400,15	56,24
Управление финансов	106 339,19	28 843,45	27,12
Управление экономического развития и имущественных отношений	308 009,45	57 030,51	18,52
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	437 989,92	112 842,18	25,76
<b>Всего:</b>	<b>14 998 557,65</b>	<b>9 078 662,20</b>	<b>60,53</b>

Как показал анализ, наименьший процент освоения денежных средств сложился по Управлению экономического развития и имущественных

отношений (18,52 %). Основной причиной низкого исполнения является реализация мероприятий в IV квартале 2020 года.

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27 июня 2013 г. № 1840 о разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа для измерения результатов решения поставленных задач, оценки степени достижения целей программы, разработаны и внедрены количественные целевые показатели.

Целевые показатели характеризуют основные и дочерние мероприятия, а также являются одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По состоянию на отчетную дату исполнение на 75% и более основной доли индикаторов (боле 75%) отмечено в одной муниципальной программе: «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Процент достижения и исполнения основной доли целевых индикаторов приближен к запланированному уровню (75 % и более) по следующим муниципальным программам:

- «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»;
- «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа».

Информация о степени достижения целевых показателей (CoJ) представлена в Таблице 6

Таблице 6

Наименование программы	Уровень CoJ (в %)
1	2
«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»	82
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	24
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	27
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	58
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	53
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	40

Наименование программы	Уровень СоJ (в %)
«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	19
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	50
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	62
«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»	66
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	36
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	51

СоJ - основная доля индикаторов (более 75%) исполненная на 75 % и более.

Причины низкого уровня достижения целевых показателей в общем объеме показателей муниципальной программы (СоJ) изложены выше.

#### **Рекомендации:**

##### **- Муниципальным заказчикам:**

- обеспечить своевременное внесение в муниципальные программы по всем блокам и разделам;
- усилить контроль над процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации;
- усилить контроль над исполнением мероприятий муниципальных программ;
- усилить контроль над предоставленной исполнителями мероприятий информацией о ходе реализации муниципальных программ;
- осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;
- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;
- обеспечить своевременное внесение достоверной и полной информации о реализации муниципальных программ в «Проект СМАРТ-ПРО».



## Оглавление

Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловске-Камчатском городском округе».....	2
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».....	19
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды».....	31
Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	38
Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	46
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» .....	55
Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» .....	64
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	70
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом».....	71
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа» .....	78
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа».....	81
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	91

## **Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловске-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 5 384 714,45 тыс. рублей или на 68,24 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 60 329,40 тыс. рублей или на 24,84 %;
- за счет средств краевого бюджета в сумме 3 646 057,91 тыс. рублей или на 69,93 %;
- за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 678 327,14 тыс. рублей или на 68,95 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,65 %.

### **Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Управление образования);
2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	4 166 399,60	2 989 840,95	71,76
Федеральный бюджет	61 204,42	13 030,42	21,29
Краевой бюджет	2 924 138,61	2 152 548,65	73,61
Бюджет городского округа	1 181 056,58	824 261,88	69,79

**Целью 1 подпрограммы** является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ).

**Для решения задачи** по организации предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).**

Исполнение составило 2 820 004,3 тыс. рублей или 73,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Освоение бюджетных средств менее 75% обусловлено отсутствием потребности в расходах на компенсацию

стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно работникам учреждений образования, уточнения порядка расчета ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета.

В Управление финансов направлены предложения по оптимизации остатков бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия обеспечивается деятельность общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей. Осуществляется оказание образовательных услуг согласно учебным планам и содержание подведомственных Управлению образования учреждений. Таким образом, 19 069 обучающимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование. На начало нового 2020-2021 учебного года осуществляется оказание услуг дополнительного образования для 7 735 детей и содержание подведомственных Управлению образования учреждений дополнительного образования. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет составил 49,2 % от численности детей и подростков данного возраста. Услуги дополнительного образования предоставляются как в самих учреждениях дополнительного образования, так и в секциях, кружках, студиях, функционирующих на базе общеобразовательных школ и дошкольных учреждений.

Учебный план по итогам 2019-2020 учебного года выполнен на 100 %, в том числе путем реализации методов дистанционного образования.

Успешно сдали единый государственный экзамен 99 % выпускников. В 2020 году 66 обучающихся получили медали за успехи в обучении, что составило 7,4 % от общего числа выпускников.

## **2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.**

Исполнение составило 8 666,62 тыс. рублей или 83,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия в течение 9 месяцев 2020 года в 9 школах проведено укрепление материально-технической базы и созданы условия для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Приобретена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, комплекты лабораторного оборудования, ноутбуки для организации образовательного процесса. В рамках организации внеурочной деятельности обучающихся приобретена форменная одежда для юнармейцев.

Учреждениями дополнительного образования приобретено спортивное оборудование и инвентарь, наградная атрибутика.

По итогам 9 месяцев 2020 года в 71,6 % общеобразовательных учреждений обеспечены условия для обучения 1-6 классов по ФГОС. На 61 % от заявленного обеспечена потребность в материально-технических средствах в учреждениях дополнительного образования.

### **3. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).**

Исполнение составило 8 568,28 тыс. рублей или 57,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что расходование бюджетных средств на реализацию ряда мероприятий планируется в 4 квартале, а также отменой ранее запланированных мероприятий ввиду ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.05.2020 № 828 «О мерах по предотвращению распространения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – постановление № 828).

В рамках основного мероприятия 5 школ получили содействие в проведении физкультурно-спортивных мероприятий. Средства направлены на обеспечение заключенных договоров на расчистку и заливку ледовых площадок, находящихся на территории образовательных организаций. Мероприятие направлено на вовлечение детей в занятия спортом во внеурочное время.

Четыре школы и одно учреждение дополнительного образования получили финансовую поддержку на реализацию проектов на конкурсной основе:

- МАОУ СШ № 33 на реализацию проекта «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»;

- МАОУ «Гимназия № 39» материально-техническое обеспечение реализации проекта «Библиосфера»: библиотека гимназии как территория познания, общения и творчества;

- МАОУ СШ № 42 материально-техническое обеспечение реализации проекта «Школьный издательский центр»;

- МАОУ СШ № 43 материально-техническое обеспечение реализации проекта «Формирование цифровой образовательной среды образовательной организации на примере создания информационно-библиотечного центра».

В рамках реализации проектов в вышеуказанных образовательных учреждениях приобретено компьютерное оборудование, мебель, оборудование для создания типографии, отремонтированы помещения библиотеки. Поставка мебели и оборудования для библиотеки МАОУ СШ № 43 на стадии завершения.

- МБУ ДО «Детского творчества «Юность» на реализацию проекта «Новые стратегии помощи семьям, воспитывающим детей с особыми возможностями здоровья» (в рамках деятельности детско-родительского клуба «Кораблик надежды», приобретены развивающие и обучающие игры, пособия,

оборудование, изготовлены информационно-методические и презентационные материалы, оплачены услуги по организации выездных мероприятий для детей).

В рамках создания системы поддержки одаренных детей и популяризации передового педагогического опыта проведено 46 творческих, интеллектуальных мероприятий различной тематики, спортивных мероприятий, предметных олимпиад, мероприятий по чествованию педагогов и обучающихся, в том числе такие знаковые для городского округа мероприятия как:

- муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2020»;
- «Чайка над городом»;
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;
- тематические экскурсии для учащихся общеобразовательных учреждений в рамках чемпионата молодых профессионалов;
- конкурс чтецов «Живая классика»;
- муниципальный этап соревнований «Быстрая лыжня»;
- муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России»;
- городской конкурс для учителей естественно-научного цикла «Мой лучший урок»;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года-2020» для учащихся 9-11 классов;
- городской конкурс «Весна».

В целях пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек среди детей и молодежи организован Городской конкурс презентационных проектов по программе профилактики наркомании и токсикомании в молодежной среде «Я говорю Нет!», в марте проведен городской спортивный конкурс «Спорт против наркотиков». Проведение Городской деловой игры «Профилактика наркомании глазами молодежи» планируется в ноябре 2020 года.

МБОУ СШ № 35 получило финансовую поддержку на реализацию программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на конкурсной основе. В рамках материально-технического обеспечения проекта «Школьный музей - хранитель и носитель этнокультурного наследия» приобретены витрины для экспонатов, технические средства для демонстрации видеоматериалов и презентаций по данной теме.

#### **4. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.).**

В соответствии с постановлением № 828 проведение ряда мероприятий перенесено на ноябрь-декабрь 2020 года.

В рамках основного мероприятия обеспечено участие в 9 мероприятиях за пределами Камчатского края.

В мероприятиях приняли участие учащиеся 3 школ и воспитанники 5 учреждений дополнительного образования. Приобретены авиабилеты, оплачены организационные взносы, проживание детей в гостиницах, закуплен

реквизит и костюмы для участия в творческих конкурсах. Ребята в сопровождении педагогов приняли участие в мероприятиях: Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы горы», участие юнармейского отряда в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в г. Москва, участие хореографического ансамбля «Фейерверк» в международном конкурсе в Болгарии, участие юнармейского отряда в военно-спортивных играх «Наша сила в единстве» в г. Грозный, организация участия учащихся кадетского класса в конкурсе художественной самодеятельности, посвященном 75-летию Победы в г. Владивосток, участие во всероссийских спортивных соревнованиях, поездка на XII Международный конкурс-фестиваль «Казань лучезарная». Всего в мероприятиях приняли участие 86 детей.

**5. Организация отдыха детей.** Ввиду ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (постановление № 828) в летний период работа пришкольных лагерей не проводилась.

**6. Информатизация.** Исполнение составило 289,22 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия обеспечено предоставление дополнительного образования по русскому, иностранному языкам, математике, физике, изобразительному искусству, мировой художественной культуре и др. путем дистанционного обучения 15 детей-инвалидов на дому. Преподавание предметов проводят педагоги МАОУ «Средняя школа № 27» по направлению «Повышение уровня адаптации детей с ограниченными возможностями в социуме через информационно-образовательное пространство». За счет средств субсидии обеспечивается бесперебойное функционирование оборудования в телекоммуникационной сети «Интернет».

**Для решения задачи** по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений исполняются следующие **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение деятельности коллегиальных органов.** Исполнение составило 9 678,41 тыс. рублей или 73,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия по состоянию на 30.09.2020 года 492 обучающихся и воспитанника образовательных учреждений получили возможность пройти первичную и повторную психолого-медико-педагогическую комиссии, и в случае выявления у них нарушений в развитии, имеют возможность выбора формы получения образования, образовательных программ, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи. Приняты решения о форме организации коррекционной помощи и варианте адаптированной образовательной программы.

В соответствии с постановлением № 828 в период ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, прием обучающихся и воспитанников был ограничен и возобновился с 01.09.2020 года.

**2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило 89 209,02 тыс. рублей или 79,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия проведено внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых. Одновременно с этим, с 01.09.2020 направлены меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания обучающимся 1-4 классов, дополнительно приобретена обеденная мебель, посуда, кухонный инвентарь, технологическое оборудование большей производительности. По состоянию на 30.09.2020 муниципальные контракты на поставку оборудования для школьных столовых исполнены более чем в 93 %.

В ходе реализации мероприятия «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и содержание спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях», в том числе подготовки проектно-сметной, технической документации в МАОУ СШ № 45 разработана проектно-сметная документация, заключен контракт на устройство полосы препятствий на территории стадиона. Работы исполнены на 90 %. Срок исполнения работ по контракту - 09.10.2020.

Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа проведено укрепление материально-технической базы для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Установлены технические средства для обеззараживания воздуха и проведения ежедневной термометрии в учебных классах, холлах, рекреациях. Экономия средств по итогам заключения контрактов предложена к оптимизации и перераспределению на другие мероприятия муниципальной программы.

**3. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции).** Исполнение составило 107,91 тыс. рублей или 34,53 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В связи с ограничительными мерами распространения новой коронавирусной инфекции обучение проведено дистанционно, что позволило приобрести большее количество обучающихся курсов и обучить специалистов больше запланированного. Также, в ноябре-декабре 2020 года планируется обучение тренеров за пределами Камчатского края.

**Для решения задачи** по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников исполнены следующие **основные мероприятия:**

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности.** Исполнение составило 36 959,31 тыс. рублей или 30,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия контракт, заключенный в 2019 году на капитальный ремонт подпорной стены на территории

МБОУ СШ № 4, исполнен. В 19 общеобразовательных учреждениях ремонтные работы приняты и оплачены заказчиками. В ряде школ, в которые направлены значительные объемы бюджетных ассигнований (СШ №34 - ремонт фасада, СШ 42,45 - капитальные ремонты обеденных залов), работы закончены, проводится сверка объемов выполненных работ, согласование документов. В ходе выполнения работ отремонтированы учебные классы, медицинские кабинеты, санитарно-гигиенические комнаты, кровли, системы трубопроводов ХВС и ГВС, системы вентиляции. Исполнены текущие предписания надзорных органов. Часть ремонтных работ будет проведена в период осенних каникул. Уровень исполнения запланированных ремонтных работ составляет 87 %. Оплата по ремонтным работам производится в соответствии с заключёнными договорами на оказание услуг.

**2. Обеспечение антитеррористической безопасности.** Исполнение составило 6 503,09 тыс. рублей или 35,69 % от утвержденного лимита бюджетных ассигнований. Контракты на физическую охрану заключены 27 общеобразовательными учреждениями, оплата производится за фактически оказанные услуги.

В Управление финансов направлены предложения по оптимизации остатков бюджетных ассигнований.

**3. Обеспечение пожарной безопасности.** Исполнение составило 8 183,55 тыс. рублей или 96,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Во исполнение предписаний Государственного пожарного надзора Камчатского края в городе Петропавловске-Камчатском в 5 учреждениях проведена установка (монтаж) автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), продолжается замена противопожарных дверей в 5 учреждениях.

**4. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).** Инвестиционное мероприятие. По состоянию на 30.09.2020 расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись. В рамках основного мероприятия разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация по объекту «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток», по итогам которой разработчику проекта в 4 квартале будет произведена оплата.

**Целью 2 подпрограммы** является реализация комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика экстремизма в молодежной среде.

Для решения задачи по снижению уровня правонарушений, повторной преступности среди несовершеннолетних, экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде исполнено основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,



**праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)».**

В рамках исполнения основного мероприятия в течение 9 месяцев 2020 года для 38 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений, в том числе повторно, организованы занятия спортом в тренажерном зале КГАУ ФОК «Звездный». Работа в данном направлении позволяет организовать досуг и «отвлечь подростков от улицы», способствовать коррекции физического и психоэмоционального состояния, снижению уровня тревожности, агрессивности, повышению мотивационных установок, самооценки личности, и как следствие, снижение правонарушений среди подростков.

В целях профилактики экстремизма в молодежной среде проводится работа по вовлечению несовершеннолетних в общественно значимые мероприятия, в том числе, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. В рамках взаимодействия специалистов отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Управления образования с социально-ориентированными некоммерческими организациями, 19 несовершеннолетних правонарушителя приняли активное участие в следующих мероприятиях:

- выезд в приют для безнадзорных животных;
- посещение лекции о вреде табакокурения и потребления алкоголя;
- экскурсия в исторический выставочный центр «Курильский десант»;
- выезд к пенсионерам для оказания помощи на дому;
- участие в мероприятиях, проводимых Камчатским отделением общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В связи с ограниченными мерами, связанными с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, количество привлеченных к участию в мероприятиях подростков ограничено. Мероприятия проводятся без привлечения бюджетных средств.

### **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования;
2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	2 609 456,87	1 814 683,53	69,54
Федеральный бюджет	589,53	589,53	100,0
Краевой бюджет	1 626 996,87	1 127 534,25	69,30
Бюджет городского округа	981 870,48	686 559,75	69,92

**Целью подпрограммы** является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями

инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по организации предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 1 767 86 тыс. рублей или 71,92 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено отсутствием потребности в расходах на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно работникам подведомственных учреждений Управлению образования. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации остатков бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования, предусматривающее оказание услуг дошкольного образования и содержание подведомственных Управлению образования дошкольных учреждений. По состоянию на 30.09.2020 года 9 907 воспитанников посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в которых организовано предоставление общедоступного бесплатного дошкольного общего образования.

Согласно статистическим данным, численность детей дошкольного возраста Петропавловск-Камчатского городского округа составляет 13 876 человек.

По итогам комплектования воспитанников на 2020-2021 учебный год доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет городского округа составляет 1,8 %.

В общем доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в муниципальных дошкольных организациях составляет порядка 86 %. Исходя из анализа потребности в предоставлении мест по районам городского округа отмечается некоторый дисбаланс. Актуальная потребность в количестве более 259 мест в 2020 году сохраняется в районах: Комсомольская площадь, Коммунпроект, Сероглазка, 4-5, 6 километры – «АЗС», «Горизонт», Северо-Восток. При этом в дошкольных учреждениях Ленинского района, поселка Авача свободны более 200 мест.

Обеспеченность преподавательским составом муниципальных дошкольных организаций сохраняется на уровне 80 %.

**2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило 10 396,63 тыс. рублей или 68,81 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Причиной низкого освоения бюджетных ассигнований является экономия, сложившаяся по итогам заключения контрактов, которая предложена к оптимизации и перераспределению на другие мероприятия муниципальной программы.

В рамках исполнения мероприятия обновлено технологическое оборудование для пищеблоков в 6 дошкольных учреждениях. Во исполнение предписания Роспотребнадзора по Камчатскому краю дошкольным учреждением приобретены сушильные шкафы. В 5 учреждениях частично обновлена мебель в групповых комнатах (приобретены детские стульчики, столы, шкафы для пособий, игровые столы). Ожидается поставка мебели ещё в два учреждения.

В рамках укрепления материально-технической базы в МАДОУ Д/с № 2 приобретено электропианино для занятий в музыкальном зале.

При реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» во всех дошкольных учреждениях городского округа установлены в холлах, музыкальных залах технические средства для обеззараживания воздуха и для проведения ежедневной термометрии.

**Для решения задачи по созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования, исполняется основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)».**

Исполнение составило 284,17 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия на базе МАДОУ Д/С № 2 проведены «Малые олимпийские игры», в которых приняли активное участие воспитанники и педагоги 18 муниципальных детских садов.

**Для решения задачи по сохранению и укреплению здоровья, обеспечению безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений исполняется основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности».** Исполнение составило 2 013,04 тыс. рублей или 26,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Причиной низкого освоения бюджетных ассигнований является экономия, сложившаяся по итогам заключения контрактов.

В Управление финансов направлены предложения по оптимизации остатков бюджетных ассигнований.

Заключены и исполняются контракты по организации лицензированной физической охраны объектов в 2 детских садах. Оплата счетов производится по факту оказания услуг охраны. Продолжаются работы по устройству систем видеонаблюдения и контроля доступа.

Для решения задачи по сохранению, развитию сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитию альтернативных форм дошкольного образования, исполняются **основные мероприятия**:

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности.** Исполнение составило 19 129,35 тыс. рублей или 21,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Низкий процент освоения обусловлен нарушением сроков проведения ремонтных работ подрядчиками. Значительный объем финансовых средств в 2020 году направлен на устройство фасадов 3 дошкольных учреждений, однако, по состоянию на 30.09.2020 работы не завершены. Учреждения проводят претензионную работу.

Во исполнение предписаний Государственного пожарного надзора проведены работы по устройству системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в 6 учреждениях, оборудоване световых указателей, установка противопожарных дверей в 4-х учреждениях. Проведено обследование здания МАДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» на аварийность.

В течение летних каникул основной объем запланированных ремонтных работ проведен, в рамках которого отремонтированы кровли, проведено благоустройство игровых площадок, помещения прачечной и т.д.

В МАДОУ Д/С № 43 завершены работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Для удобства детей с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата в учреждении установлен пандус, поручни, на 1 этаже здания переоборудована группа для приема таких детей. Приобретен эвакуационный лестничный стул кресло-коляска, стол для занятий. По итогам реализации мероприятий данной направленности в 23,7 % дошкольных учреждений городского округа создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

**2. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп.** Исполнение составило 14 207,33 тыс. рублей или 51,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Причина низкого исполнения обусловлена поздней подачей получателями субсидий документов, необходимых для предоставления субсидии.

В рамках исполнения основного мероприятия субсидия предоставлена 8 предпринимателям по фактическому посещению детьми данных групп согласно табелей посещаемости.

Субсидия направлена на возмещение затрат предпринимателям, предоставляющим услуги дошкольного образования, за содержание детей в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.06.2017 № 1320 «О Порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат на содержание детей юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим дневной уход за детьми». Предпринимателями созданы 17 групп, в которых оказываются услуги дошкольного образования 500 воспитанникам, в том числе 397 ребенка в возрасте от 1 года до 3-х лет. Удельный вес численности детей, посещающих частные детские сады составляет 5 % в общей численности детей дошкольных образовательных организаций.

Приобретены мебель, оборудование и мягкий инвентарь для дополнительных групп, открытых в МАДОУ «Детский сад №3».

**3. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).** Инвестиционное мероприятие. Исполнение составило 667,02 тыс. рублей или 6,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Инвестиционное мероприятие «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)». Исполнение составило 5,5821 тыс. рублей или 0,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Низкий процент освоения финансовых средств обусловлен получением отрицательного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию объекта и расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта № 0138300000419000390 от 11.07.2019 с разработчиком данного проекта.

В июле 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО «Краспик» на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском». Документация разработана, передана на госэкспертизу, по результатам которой будет произведена оплата.

По объекту «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском» произведена оплата задолженности в размере 661,44 тыс. рублей за выполненные работы, подтвержденные судебными актами, вступившими в законную силу (Главный распорядитель средств бюджета городского округа - Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Муниципальный заказчик - МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»).

### **Подпрограмма 3 «Реализация социальной политики городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	608 963,49	316 442,31	51,96
Федеральный бюджет	2 207,30	1 343,06	60,85
Краевой бюджет	520 330,00	270 039,82	51,90
Бюджет городского округа	86 426,19	45 059,43	52,14

**Целью 1 подпрограммы** является обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству.

**Для решения задачи** по обеспечению осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае исполняется **основное мероприятие «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населению»**. Исполнение составило 131 677,47 тыс. рублей или 50,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия произведены выплаты опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Выплаты опекунам имеют заявительный характер. Реализация мероприятий в области опеки и попечительства позволяет сохранять показатель устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на уровне 64 %, а также обеспечить опеку 63 совершеннолетним недееспособным гражданам.

**Целью 2 подпрограммы** является организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа.

**Для решения задачи** по организации обеспечения реализации социальной политики в городском округе исполняются **следующие основные мероприятия:**

**1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населению.** Исполнение составило 44 568,57 тыс. рублей или 52,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено снижением количества обращений граждан.

В рамках исполнения основного мероприятия предоставлены меры муниципальной социальной поддержки в соответствии со следующими правовыми актами:

- Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.04.2019 № 167-нд «О дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»;

- Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 36-нд «Об условиях и порядке предоставления бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов, и искусственных имплантатов) неработающим пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»;

- постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.08.2017 № 1893 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки Почетному гражданину города Петропавловска-Камчатского и Порядка предоставления гарантий при осуществлении погребения умершего Почетного гражданина города Петропавловска-Камчатского»;

- Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 №144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»;

- Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием»;

- Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 161-нд «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2017 № 2553 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий специализированной службе по вопросам похоронного дела в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией погребения умершего и оказания услуг по погребению».

В отчетном периоде 2 775 человек получили меры социальной поддержки, 473 человека получили социальные гарантии. Все выплаты имеют заявительный характер и производятся по факту обращений граждан.

**1. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 490,86 тыс. рублей или 40,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Низкий процент освоения связан с отменой ранее запланированных массовых мероприятий из-за введения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на основании постановления № 828. В отчетном периоде проведены 4 мероприятия, в которых приняли участие 52 человека:

- Олимпиада по компьютерной грамотности» для горожан пенсионного возраста, в том числе пенсионеров и инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья;

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей, в рамках проведения которых приобретены подарочные сертификаты для детей-инвалидов;
- городская спартакиада пенсионеров;
- «День любви, семьи и верности», в рамках проведения которого приобретены и вручены сертификаты для пар, проживших в браке более 50-ти лет.

Для решения задачи по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики исполняется **основное мероприятие:**

**1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населению.** Исполнение составило 139 705,41 тыс. рублей или 52,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Процент освоения средств менее 75 % обусловлен снижением объема выплат по фактическому посещению воспитанниками детей дошкольных учреждений из-за введения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на основании постановления № 828.

В рамках основного мероприятия гражданам предоставлены социальные гарантии и меры социальной поддержки в области социальной политики. В течение 9 месяцев 2020 года родители 9 871 воспитанника дошкольных организаций получили компенсацию части оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Компенсацию части родительской платы получили родители воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, а также посещающие частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход.

По состоянию на 01.10.2020 меру социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания получают 40,0 % обучающихся в общеобразовательных организациях.

Все выплаты имеют заявительный характер и производятся по факту обращений граждан.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	311 238,29	217 460,14	69,87
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	127 872,87	95 476,94	74,67
Бюджет городского округа	183 365,42	121 983,20	66,52



**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации мероприятий программы.

**Для решения задачи** по организации нормативно-правового, финансового и технического обеспечения реализации мероприятий программы исполняются **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 75 174,7 тыс. рублей или 63,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено отсутствием запланированных командировочных расходов в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией (предложено к оптимизации).

В рамках реализации основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления образования в части исполнения функций муниципальной службы, а также в части исполнений функций, не связанных с муниципальной службой.

Согласно ежегодным мониторинговым исследованиям, проводимым в рамках независимой оценки качества образования, удовлетворенность населения городского округа услугами образования в среднем составляет 81 %.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 142 285,44 тыс. рублей или 73,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Освоение бюджетных средств по итогам 9 месяцев менее 75 % обусловлено отсутствием потребности в расходах на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно работникам подведомственных учреждений (предложено к оптимизации)

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия» и муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

В результате выполнения мероприятий современное централизованное бухгалтерское обслуживание обеспечивается в 96,0 % муниципальных образовательных организаций городского округа. Снижение показателя произошло в результате оптимизации сети образовательных организаций и переходом МАОУ СШ № 42 на самостоятельное бухгалтерское обслуживание.

Информационно-методический центр оказывает информационно-методическую поддержку 100 % муниципальных образовательных организаций городского округа.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление образования.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	194 614,47	46 287,52	23,78
Федеральный бюджет	178 900,19	45 366,40	25,36
Краевой бюджет	14 310,85	458,25	3,20
Бюджет городского округа	1 403,43	462,88	32,98

**Целью 1 подпрограммы** является обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Для решения задачи по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу предусмотрено **основное мероприятие «Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**. Расходование бюджетных средств в отчетном периоде не осуществлялось.

Пунктом 1.2 Протокола совещания об обеспечении финансированием реализации мероприятий национальных проектов от 25.03.2020 б/н детский сад по улице Вилюйская исключен из реализации национального проекта «Демография». В связи с чем значения целевых показателей по данному мероприятию остаются на уровне 2019 года.

**Целью 2 подпрограммы** является создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций.

Для решения данной задачи исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»**. Исполнение составило 46 287,52 тыс. рублей или 53,78 %. Экономия бюджетных средств по итогам проведения конкурентных процедур закупки составила 19 922, 88 тыс. рублей (23,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Данная информация направлена в адрес Министерства образования Камчатского края в целях заключения дополнительного соглашения на уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в размере 19 723 647,76 рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 19 526, 41 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета 197, 24 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года поставка оборудования полностью завершена в 31 учреждении (предоставлены документы на согласование оплаты, в 2 учреждения поставка осуществлена частично (проверка оборудования на соответствие качественным характеристикам), в 2 учреждениях поставка не осуществлена. Учреждения проводят претензионную работу в связи с нарушением сроков поставки.

### **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 354 541,02 тыс. рублей или на 58,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

– за счет средств федерального бюджета в сумме 36 200,28 тыс. рублей или на 85,93 %;

– за счет средств краевого бюджета в сумме 137 740,03 тыс. рублей или на 57,09 %;

– за счет средств бюджета городского округа в сумме 179 302,42 тыс. рублей или на 57,79 %.

– за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 1 298,29 тыс. рублей или на 11,14 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,64 %.

### **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	135 284,60	76 825,51	56,79
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	27 000,00	4 590,30	17,00
Бюджет городского округа	108 284,60	72 235,21	66,71

**Целью подпрограммы 1** является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи** по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Приобретение объектов недвижимого имущества.** Исполнение составило 33 331,75 тыс. рублей или 43,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке. Размещено 45 извещений о проведении открытых аукционов в электронной форме на право заключить муниципальные контракты на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда, по результатам которых:

- заключен 21 муниципальный контракт (оплачено 12, в том числе за 2019 год - 1);
- 2 заявки находятся на стадии подписания муниципальных контрактов;
- 22 процедуры определения поставщика не состоялись (в том числе по причине отсутствия заявок на участие в аукционе).

**2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** Исполнение составило 124,46 тыс. рублей или 7,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт № 11/20 от 29.07.2020 с ООО «КамСтройЛиквидатор» на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чернышевского, дом № 47, на сумму 109,459 тыс. рублей.

Заключен и исполнен договор № 12/20 от 08.06.2020 с ООО «Петропавловская кадастровая служба» на выполнение кадастровых работ по изготовлению акта обследования для целей снятия с государственного кадастрового учета объекта: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чернышевского, дом № 47, на сумму 15,00 тыс. рублей.

Низкий процент освоения связан с реализацией мероприятия в 4 квартале 2020 года.

**2. Изъятие имущества для муниципальных нужд.** Исполнение составило 37 097,23 тыс. рублей или 78,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Возмещены денежные средства в размере 37 097 228,68 рублей за 17 жилых помещений.

Заключены соглашения о возмещении за жилое помещение:

- от 05.02.2020 № 12-03-07/06/20 (регистрация права собственности городского округа, после которой будет произведено возмещение за жилое помещение (ул. Капитана Драбкина, д.10 кв.1));
- от 18.09.2020 № 12-03-07/42/20 (регистрация права собственности городского округа, после которой будет произведено возмещение за жилое помещение (ул. Красная сопка, д.48 кв.21)).

**4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение

составило 6 272,07 тыс. рублей или 68,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов осуществляется охрана следующих многоквартирных домов:

- № 44 по шоссе Петропавловскому;
- № 31 по шоссе Петропавловскому;
- № 9 по улице Виллюйская;
- № 51, 53, 57 по улице Морская;
- № 18, 22А по улице Никифора Бойко.

Причиной низкого исполнения является оплата за оказанные услуги в октябре 2020 года.

## **Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	166 400,38	84 928,77	51,04
Федеральный бюджет	11 855,30	5 927,65	50,00
Краевой бюджет	142 996,41	76 697,72	53,64
Бюджет городского округа	11 548,68	2 303,40	19,95

**Целью 1 подпрограммы** является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

**Для решения задачи** по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа предусмотрено **основное мероприятие «Разработка и реализация документов территориального планирования»**. Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2020 года.

**Целью 2 подпрограммы** является обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Для решения данной задачи исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Приобретение объектов недвижимого имущества.** Исполнение составило 82 329,73 тыс. рублей или 54,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Размещено 146 извещений о проведении открытых аукционов в электронной форме на право заключить муниципальные контракты на приобретение жилого помещения (квартиры) в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (1-но комнатное жилое помещение (квартира) площадью не менее 30 кв. м.), по результатам которых:

- 95 процедур определения поставщика не состоялись, в т. ч. по причине отсутствия заявок;

- заключено 54 муниципальных контракта (в т. ч. 4 по результатам аукционов, проведенных в 2019 году);

- 1 заявка находится на стадии подписания муниципального контракта.

Реализация мероприятия (оплата муниципальных контрактов) запланирована на 4 квартал 2020 года.

**2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).**

Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года.

**3. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда.** Исполнение составило 295,64 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществлен ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений).

Заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда (г. Петропавловск-Камчатский, пр. Орбитальный, д.4, кв.7) на общую сумму 295 640,00 рублей.

**Целью 3 подпрограммы** является создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения.** Исполнение составило 185,85 тыс. рублей или 6,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

Осуществление капитальных вложений в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском».

Заключен муниципальный контракт № 0138300000418000829 на выполнение работ по перепроектированию объекта «Канализационная насосная станция № 15» в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.18 с ООО «Герлео-тех» (в 2018 году освоено 600,00 тыс. рублей).

Предоставленная субсидия на 2020 год в размере 44 000,00 тыс. рублей возвращена в бюджет Камчатского края.

Заключен муниципальный контракт № 070.2020 от 30.04.2020 с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» на сумму 185,85 тыс. рублей. Оплачен аванс в размере 100 %. Получено отрицательное заключение ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» - 04.08.2020. Муниципальный контракт с ООО «Герлео-тех» планируется к расторжению в 4 квартале 2020 года.

Распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.04.2020 № 76-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.09.2019 № 145-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2025 годов» инвестиционное мероприятие «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского» включено в перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год за счет средств местного бюджета в размере 600,00 тыс. рублей, в том числе: проект планировки территории – 300,00 тыс. рублей и проект межевания территории – 300,00 тыс. рублей. Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2020 года.

Заключен муниципальный контракт № 13/20/1 от 18.06.2020 с ООО «Петропавловская кадастровая служба» на выполнение проекта межевания территории объекта на сумму 300,00 тыс. рублей. Исполнение до конца 2020 года.

Заключен муниципальный контракт № 16/20 от 26.06.2020 с ГУП КК «Камчатгипрорыбпром» на выполнение проекта планировки территории объекта на сумму 300,00 тыс. рублей. Исполнение планируется до конца 2020 года.

**2. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.** Исполнение составило 2 117,55408 тыс. рублей или 65,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Причина низкого исполнения - оплата за услуги, оказанные в сентябре 2020 года, производится в октябре 2020 года.

Заключены и исполнены муниципальные контракты от 27.12.2019 № 0138300000419000916, от 19.06.2020 № 14/20 с ООО ЧОО «Альфа-щит» на выполнение подрядных работ по физической охране объекта «Канализационная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» на общую сумму 1 637,61408 тыс. рублей.

### **Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	65 903,83	21 816,28	33,10
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	65 903,83	21 816,28	33,10

**Целью подпрограммы** является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

**Для решения задачи** по содержанию и ликвидации строений, не подлежащих сейсмоусилению, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** По состоянию на 01.10.2020 расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись.

В рамках основного мероприятия предусмотрен снос жилых домов, сейсмоусилению или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

Планируется проведение конкурентных процедур (аукционов) на право заключения муниципального контракта на организацию работ по сносу



(демонтажу) объектов: Фрунзе,14А; Рябиковская, 59Г; Лермонтова, 12А; Владивостокская, 41/1; Кутузова, 16Б; Фрунзе, 24А.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Кампроект» на проектные работы по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом по ул. Фрунзе, дом 16А в г. Петропавловске-Камчатском».

Заключен муниципальный контракт с ООО «Кампроект» на подрядные работы по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом по ул. Кутузова, дом 16А в г. Петропавловске-Камчатском».

Заключен муниципальный контракт с ООО «Кампроект» на подрядные работы по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом по ул. Фрунзе, дом 20А в г. Петропавловске-Камчатском».

Причина отсутствия исполнения - увеличение сроков выполнения работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, в связи с необходимостью выполнения проектных работ по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства (ч. 5 ст. 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»). Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2020 года.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 21 816,28 тыс. рублей или 71,81 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрена охрана расселенных и расселяемых домов - 27 объектов.

**Для решения задачи по повышению сейсмостойкости существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления, исполняется основное мероприятие: «Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда».** В рамках основного мероприятия заключен муниципальный контракт от 15.01.2020 № 0138300000419000958 на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта «Многоквартирный дом в г. Петропавловске-Камчатском» по адресу: ул. Маршала Блюхера на сумму 2 809,60839 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 30.09.2020. Оплата в соответствии с условиями муниципального контракта по результатам приемки выполненных работ.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	93 979,44	93 979,44	100
Федеральный бюджет	30 272,63	30 272,63	100
Краевой бюджет	50 706,81	50 706,81	100
Бюджет городского округа	13 000,00	13 000,00	100

**Целью подпрограммы** является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

**Для решения задачи** «Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий» исполняется **основное мероприятие: «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»**. Исполнение составило 93 979,44 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществлено предоставление 71 молодой семье социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

#### **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	95 514,13	68 855,65	72,09
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	95 514,13	68 855,65	72,09

**Целью подпрограммы** является создание необходимых условий для эффективного функционирования заказчика муниципальной программы, реализации деятельности по обеспечению жильем населения городского округа.

**Для решения задачи** по обеспечению правовых, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности заказчика муниципальной программы исполняются следующие **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение**

**государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 62 287,61 тыс. рублей или 70,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

1. Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы (исполнение составило 28 402,93 тыс. рублей или 70,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований);

2. Обеспечение деятельности по регистрационному учету (исполнение составило 9 750,58 тыс. рублей или 68,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований);

3. Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (исполнение составило 11 748,97 тыс. рублей или 67,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований);

4. Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (исполнение составило 12 385,13 тыс. рублей или 74,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Причиной низкого исполнения является выплата заработной платы за сентябрь в октябре.

**2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).** Исполнение составило 6 568,04 тыс. рублей или 99,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

## **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	32406,34	7 101,52	21,91
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	11649,34	1 298,29	11,14
Федеральный бюджет	0	0	0
Краевой бюджет	20549,43	5 745,20	27,96
Бюджет городского округа	207,57	58,03	27,96

**Целью 1 подпрограммы** является реализация регионального проекта «Жилье».

**Для решения задачи** по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках реализации регионального проекта «Жилье» исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Жилье»**. Исполнение составило 2 842,04 тыс. рублей или 42,13 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

1. Разработка проектов планировки застроенных территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе. По состоянию на 01.10.2020 расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись.

Заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке проектов межевания территорий на общую сумму 1 818, 98096 тыс. рублей. Исполнение контрактов запланировано в декабре 2020 года.

2. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа. Исполнение составило 2 842,04 тыс. рублей или 79,72% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

На выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа заключен 1 муниципальный контракт от 12.08.2019 № 473 на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно-градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития» на сумму 11 500, 00 тыс. рублей. Экономия составляет 722, 78 тыс. рублей.

Осуществлена приемка и оплата выполненных работ (2-го этапа муниципального контракта), запланированных на 2020 год в полном объеме.

**Целью 2 подпрограммы** является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**Для решения задачи** по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполняется **основное мероприятие: «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**. Исполнение составило 4 259,48556 тыс. рублей или 16,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Исполнение составило 1 298,29 тыс. рублей или 11,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета». Исполнение составило 2 961,20 тыс. рублей или 21,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Мероприятие реализуется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда.

Размещено 21 извещение о проведении открытых аукционов в электронной форме на право заключить муниципальные контракты на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда, по результатам которых:

- заключено 6 муниципальных контракта (2 исполнено);
- 15 процедур определения поставщика не состоялись (в том числе по причине отсутствия заявок на участие в аукционе).

### **Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	15788,68	1033,84	6,55
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	15788,68	1033,84	6,55

**Целью подпрограммы** является повышение качества условий жизни населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям»**. Исполнение составило

1 033,84 тыс. рублей или 6,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2020 № 805 утвержден Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2020 году (далее – Порядок).

В службу «одного окна» Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа обратилось 19 лиц (управляющие компании, управляющие организации, товарищества собственников недвижимости) с 57 заявлениями о заключении соглашений и дополнительных соглашений о предоставлении субсидии в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, в 2020 году.

По результатам рассмотрения заявлений:

- принято 13 положительных решений на перечисление субсидии на общую сумму 1 033, 84 тыс. рублей (перечислено 1 033, 84 тыс. рублей);
- принято 34 отрицательных решения;
- 10 заявлений не рассмотрено.

Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашений явились:

- несоответствие получателя субсидии требованиям и условиям, установленным Порядком;
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных Порядком;
- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Порядком.

В соответствии с пунктом 2.13 Порядка получатели субсидии вправе повторно направить заявление о заключении соглашения и документы, указанные в пункте 2.6 Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.

## **Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 294 482,98 тыс. рублей или на 54,51 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета в сумме 189 105,31 тыс. рублей или на 59,92 %;

– за счет средств бюджета городского округа в сумме 105 377,67 тыс. рублей или на 46,92 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 94,49%.

### **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление образования.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	415 953,88	269 478,05	64,79
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	303 121,13	185 748,26	61,28
Бюджет городского округа	112 832,76	83 729,79	74,21

**Целью 1 подпрограммы** является обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа.

**Для решения задачи** по прекращению безучетного потребления и повышению эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, созданию условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей исполняется **основное мероприятие «Организация учета потребления коммунальных ресурсов»**. Исполнение составило 79,42 тыс. рублей или 4,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

1. Проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда.

Исполнен контракт от 25.11.2019 № 0138300000419000816\_302701 на поставку индивидуальных приборов учета потребления холодного и горячего водоснабжения на сумму 79,42 тыс. рублей.

На исполнении 2 муниципальных контракта:

- от 16.03.2020 № 0138300000420000034\_302701 на поставку индивидуальных приборов учета потребления холодного и горячего водоснабжения (180 шт.);

- от 23.03.2020 № 0138300000420000074\_302701 на поставку индивидуальных приборов учета потребления электроэнергии (30 ИПУ) на общую сумму 421 774,40 рублей (экономия в результате проведения открытых аукционов в электронной форме составила 318,09 тыс. рублей).

Срок исполнения заключенных муниципальных контрактов – 4 квартал 2020 года.

2. Ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года.

**Для решения задачи по снижению социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей исполняются следующие основные мероприятия:**

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 37 968,54 тыс. рублей или 62,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Реализовано 2 муниципальных услуги и функции, достигнут 100 % уровень исполнения муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края.

Реализация мероприятия осуществляется в течение года.

В 4 квартале 2020 планируется оптимизация средств краевого бюджета.

**2. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения.** Исполнение составило 230 549,31 тыс. рублей или 67,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

1. Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, при оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 56-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение составило 71 059,46 тыс. рублей или 78,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.



2. Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Исполнение составило 159 489,85 тыс. рублей или 63,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Мера социальной поддержки предоставлена по 69 981 лицевому счету.

Федеральные субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены по 78 289 лицевым счетам.

Реализация мероприятия осуществляется в течение года.

**Для решения задачи** по обеспечению единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности исполняется **основное мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»**. Исполнение составило 880,77 тыс. рублей или 9,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено оснащение 6 образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период.

По состоянию на 01.10.2020 года работы по установке автоматических приборов погодного регулирования, а также оборудования для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях проведены в 3-х образовательных учреждениях. Оплата выполненных работ будет произведена в октябре 2020 года. В 3-х учреждениях заключены договоры на общую сумму 1 600,41 тыс. рублей. Срок выполнения работ по заключенным договорам октябрь-ноябрь 2020 года.

**Для решения задачи** по модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотрено **основное мероприятие «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа»**. По состоянию на 01.10.2020 расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись.

Заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 0138300000420000029\_302701 с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 1 650 000,00 рублей со сроком (оплаты) исполнения 4 квартал 2020 года.

Заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 0138300000420000029\_302701 с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Петропавловск-

Камчатского городского округа на сумму 1 950 000,00 рублей со сроком (оплаты) исполнения 4 квартал 2020 года.

## **Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	83 276,04	14 770,79	17,74
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	7 126,69	0,00	0,00
Бюджет городского округа	76 149,35	14 770,79	19,40

**Целью подпрограммы** является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись. В рамках основного мероприятия предусмотрено:

1. Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3, 10, 12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29, 31, 33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы.

Заключен муниципальный контракт от 24.12.2019 № 0138300000419000906\_302701 на сумму 3 992 097,95 рублей.

Принято решение от 02.06.2020 об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением подрядчиком обязательств.

2. Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение Здание ЦТП 109 квартала с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП 109 квартала», расположенных по адресам: № 7, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33,

35, 37, 39 по улице Абеля в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы

Заключен муниципальный контракт от 16.06.2020 № 0138300000419000304\_302701 на сумму 4 945 347,65 рублей (экономия составила 7 265 386,73 рублей) со сроком исполнения (оплатой) 4 квартал 2020 года.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения.** Исполнение составило 14 770,79 тыс. рублей или 27,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрены:

1. Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации).

Заключено 5 муниципальных контрактов, из них 4 на капитальный ремонт 4 объектов и 1 на государственную экспертизу.

Низкий процент освоения связан с окончанием выполнения работ в 4 квартале 2020 года.

2. Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз. Исполнение составило 395,10 тыс. рублей или 3,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В пределах вышеуказанных бюджетных ассигнований запланирован ремонт пяти участков ветхих инженерных сетей:

- капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте «Сооружение тепловые сети котельной № 52 (108 квартал) протяженностью 4,856 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по улице Молчанова от ТК-3 до ТК-4, протяженностью 0,112 км. в двухтрубном исчислении;

- капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте «Сооружение тепловые сети котельной № 52 (108 квартал) протяженностью 4,856 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по улице Молчанова от ТК-10 до точки «Б», протяженностью 0,286 км. в двухтрубном исчислении;

- капитальный ремонт тепловых сетей на объекте «Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» протяженностью 8,335 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по улице 50 лет Октября от ТК-11 до ТК-17, протяженностью 0,200 км. в двухтрубном исчислении;

- капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте «Сооружение тепловые сети в двухтрубном исполнении от ЦТП-12 «Связь» протяженностью 0,802 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по проспекту Победы от ТК-5/1 до жилого дома № 61, протяженностью 0,180 км. в двухтрубном исчислении;

- капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте «Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» протяженностью 8,335 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от спуска под землю

после ПНС в т. Б/2 до ТК-35, протяженностью 0,161 км. в двухтрубном исчислении.

Срок исполнения муниципальных контрактов – 4 квартал 2020 года.

### **Подпрограмма 3 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	40 972,53	10 234,15	24,98
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	5 358,03	3 357,05	62,65
Бюджет городского округа	35 614,50	6 877,09	19,31

**Целью подпрограммы** является обеспечение экологически безопасного размещения, обезвреживания и утилизации отходов, представляющих опасность для окружающей среды и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

**Для решения задачи по организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»** исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка. Исполнение составило 9 766,28 тыс. рублей или 44,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2020 года.

В отчетном периоде:

- оказано услуг по содержанию и покосу территорий, не принадлежащих домовладениям жилых домов микрорайона Горизонт Петропавловск - Камчатского городского округа, на сумму 3 231,43 тыс. рублей;

- осуществлен вывоз отходов с территории Петропавловск - Камчатского городского округа;

- оказано услуг по покосу территорий, не принадлежащих домовладениям жилых домов.

2. Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись. Заключение договора на сумму 232,97 тыс. рублей планируется в октябре 2020 года в рамках подмероприятия «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов».

3. Ликвидация трупов животных. Заключен договор на сумму 30,0 тыс. рублей со сроком исполнения в ноябре 2020 года.

4. Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 289,33 тыс. рублей или 32,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Реализация мероприятия носит сезонный характер.

Принято бюджетных обязательств на сумму 720,14 тыс. рублей, со сроками исполнения по ноябрь 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %. Остаток объемов финансирования в виде экономии по результатам закупочных процедур планируется к перераспределению.

В отчетном периоде произведена оплата за оказание услуг по дератизации территорий Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 289,33 тыс. рублей по муниципальным контрактам от 29.04.2020 № 0138300000420000137\_77979/71-ДР/20мк и 0138300000420000143\_77979/74-ДР/20мк. (План 292,3 тыс. кв. м, факт 117,44).

5. Организация сбора и утилизация отработанных автомобильных покрышек. Исполнение составило 299,99 тыс. рублей или 1,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Планируется провести процедуры закупок на сумму 17 623,14 тыс. рублей со сроками реализации ноябрь-декабрь 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %.

В отчетном периоде произведена оплата за услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 299,99 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда, составило 3 357,39 тыс. рублей или 70,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Срок реализации мероприятия – 4 квартал 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %. Остаток объемов финансирования в виде экономии по результатам закупочных процедур планируется к оптимизации.

В отчетном периоде произведена оплата за услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 3 357,39 тыс. рублей.

6. Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

Принято бюджетных обязательств на сумму 632,27 тыс. рублей со сроком исполнения 03.09.2020. Ведется приемка выполненных работ по устройству 9-ти мобильных железобетонных контейнерных площадок 3,5-1,5 м на 2 контейнера. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, чем обусловлено не освоение бюджетных средств. Остаток объемов финансирования в виде экономии по результатам закупочных процедур планируется к оптимизации.

**Для решения задачи** по реализации мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняется основное мероприятие «**Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)**». Исполнение составило 167,87 тыс. рублей или 24,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется организация субботников на территории городского округа.

Заключен и исполнен 1 договор от 17.03.2020 (закупка 1 000 мешков и 1000 перчаток).

Также заключены муниципальные контракты на услуги по перевозке хозяйственного инвентаря и вывозу отходов с территории городского округа в рамках проведения субботников.

Количество организованных субботников: план 7, факт 12;

Количество объектов, убираемых на субботниках: план 20, факт 61.

В отчетном периоде выполнено:

- поставка перчаток и полипропиленовых мешков на сумму 19,0 тыс. рублей;

- оказание услуг по вывозу отходов с территории городского округа в рамках проведения субботников на сумму 148,87 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено ограничениями, введенными в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

### **Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде исполнены в сумме 68 342,73 тыс. рублей или на 70,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 6 799,87 тыс. рублей, или на 100 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 61 542,86 тыс. рублей, или на 67,83 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,88 %.

### **Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	93 731,19	64 801,30	69,14
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	6 499,87	6 499,87	100
Бюджет городского округа	87 231,32	58 301,43	66,84

**Целью подпрограммы** является повышение уровня защиты населения и территории Петропавловск-Камчатского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

**Для решения задачи** по оповещению населения Петропавловск-Камчатского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 16 780,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Петропавловск-Камчатском городском округе.

В рамках реализации данного подмероприятия МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» приобретено и установлено 13 комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО. В 2020 году охват (покрытие) территории системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Петропавловск-Камчатского городского округа составил 34 %.

Подмероприятие выполнено в полном объеме.

**Для решения задачи** по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской

обороне на территории городского округа, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведению мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Формирование запасов.** Исполнение составило 205,88 тыс. рублей, или 24,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов.

Для своевременного обновления материальных средств жизнеобеспечения в 2020 году МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» приобретено вещевое имущество: носки, рукавицы утепленные; костюмы мужские, сапоги мужские, шапки флисовые, кроссовки, рубашки поло с длинным рукавом.

В 4 квартале 2020 году ожидается исполнение по заключенным муниципальным контрактам на приобретение детской группы имущества и 150 шт. индивидуального рациона питания.

**2. Обеспечение пожарной безопасности.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись.

В 3 квартале проведен конкурс на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны и добровольных пожарных в рамках постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3215 «О порядке предоставления субсидии общественным объединениям пожарной охраны из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» в размере 100,00 тыс. рублей. Заявок на участие в конкурсе не поступило.

**3. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 714,64 тыс. рублей или 85,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа (далее - городское звено КТП РСЧС ПКГО) и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по предназначению.

До конца отчетного года планируется мероприятие по проведению учений и тренировок работников, органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, мероприятие по разворачиванию пунктов временного размещения и мероприятие на организацию выездной торговли.



**4. Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.** Исполнение составило 1 372,28 тыс. рублей или 66,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заключен муниципальный контракт от 16.01.2020 на получение специализированной гидрометеорологической информации (далее - СГМИ) в виде подготовки и предоставления СГМИ по результатам проведенных специализированных снеголавинных наблюдений (мониторинга снеголавинной обстановки) на период с 20 января по 31 мая 2020 года и с 01 октября по 31 декабря 2020 года. За 1 полугодие 2020 года произведена частичная оплата муниципального контракта по факту получения услуг. За отчетный период предоставлен 21 лавинный бюллетень с предоставлением СГМИ о текущей снеголавинной обстановке. По поступившей информации мероприятий, проведенных по ликвидации угрозы бесконтрольного схода лавин, не потребовалось. Ожидается исполнение контракта в 4 квартале.

**Для решения задачи** по совершенствованию функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечению деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО исполняются следующие **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 9 875,16 тыс. рублей или 68,17 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

1. «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы».

По подмероприятию «Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим» осуществляется планомерно в течении года; оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; заключен муниципальный контракт на страхование муниципальных служащих на случай причинения вреда здоровью, в связи с исполнением ими служебных обязанностей; ведется работа по проведению диспансеризации сотрудников.

2. «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой».

По подмероприятию «Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам не связанных с муниципальной службой»

осуществляется планомерно в течении года; оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 35 853,34 тыс. рублей или 61,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

По подмероприятию «Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» осуществляется планомерно в течении года; оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно сотрудников осуществляется по фактической потребности; в течении года планомерно оплачиваются договоры по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, электрической энергии, холодного водоснабжения и водоотведения по зданию находящемуся в оперативном управлении МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» и прилегающей территории. Освоение бюджетных средств на текущую деятельность учреждения запланировано до конца 2020 года: приобретение горюче-смазочных материалов, обеспечение в течение года сотрудников услугами связи, транспортом, канцелярскими принадлежностями, мебелью, организационной техникой и расходными материалами, хозяйственными товарами, обеспечение выплат по налогам. Ожидается исполнение по муниципальным контрактам в начале 4 квартала.

### **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	1 358,55	1 358,55	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	300,00	300,00	100
Бюджет городского округа	1 058,55	1 058,55	100

**Целью подпрограммы** является обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений и правонарушений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по созданию условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведению профилактики совершения

правонарушений и преступлений, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.** Исполнение составило 1 296,35 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия проведен конкурс, по итогам которого с МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» 11.03.2020 года заключено соглашение № 1-2020 о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин в размере 950,00 тыс. рублей, из них: 650,00 тыс. рублей за счет бюджета городского округа; на 300,00 тыс. рублей предоставлено софинансирование из краевого бюджета.

В августе с МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» заключено дополнительное соглашение об увеличении предоставленной из бюджета городского округа субсидии на сумму 346,35 тыс. рублей в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и привлечением дружинников к рейдам по профилактике COVID-19 для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Подмероприятие выполнено в полном объеме.

**2. Информационные услуги** (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 62,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятия «Изготовление и размещение рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений» в период с 01.03.2020 по 25.04.2020 по адресу в г. Петропавловске-Камчатском ул. Бохняка, 2 размещен баннер по тематике «Профилактика безнадзорности и правонарушений». Подмероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Изготовление и распространение среди населения листовок по профилактике правонарушений» с ООО «Рекламно-производственной компанией «ФОРМАТ» заключен договор от 14.05.2020 № 20443 на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции – листовок «Профилактика правонарушений» 8 368 шт. на сумму 20,00 тыс. рублей. Подмероприятие выполнено в полном объеме.

### **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
---------------------------------	-------------------	------------------	---------------------

Всего	442,20	340,30	76,96
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	442,20	340,30	76,96

**Целью подпрограммы** является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по информированию граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а так же осуществление комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий, исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 62,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В период с 26.04.2020 по 20.06.2020 по адресу г. Петропавловске-Камчатском ул. Бохняка, 2 размещен баннер по тематике «противодействие терроризму и экстремизму». Подмероприятие выполнено в полном объеме.

С ООО «Рекламно-производственной компанией «ФОРМАТ» заключен договор от 14.05.2020 № 20444 на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции – листовок «Профилактика терроризма и экстремизма» 8 368 штук, на сумму 20,00 тыс. рублей. Подмероприятие выполнено в полном объеме.

**2. Обеспечение антитеррористической безопасности.** Исполнение составило 278,10 тыс. рублей или 73,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде заключено 3 контракта на монтаж/демонтаж арочных металлодетекторов.

В конце 2020 года планируется заключить договор с организацией по предоставлению услуг монтажа и демонтажа (установка) мобильных арочных многозонных металлодетекторов при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей для эффективного обеспечения мер безопасности (минимизация правонарушений и обеспечение антитеррористической защищенности населения при встрече Нового 2021 года).

**Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	1 999,60	1 842,58	92,15
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	1 999,60	1 842,58	92,15

**Целью подпрограммы** является создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории городского округа, повышение оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Для решения задачи** по повышению уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, выполняется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 1 842,58 тыс. рублей или 92,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в городе Петропавловске-Камчатском.

В рамках реализации подмероприятия в районе улицы Красная сопка, улицы Рябиковская и района «Сапун Гора» установлено 6 камер уличного пассивного видеонаблюдения.

Произведена модернизация системы уличного видеонаблюдения городского округа с выводом информации в единой дежурной диспетчерской службе для централизованного сбора данных с объектов систем комплексной безопасности в районе 8 км, пр-т Победы, 1/1 и 2/1, и в районе 6 км, пр-т 50 лет Октября, 17.

Также, в рамках реализации подмероприятия, для бесперебойной работы, заключены договоры по содержанию и поддержанию в рабочем состоянии системы уличного видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа.

## **Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 485 905,03 тыс. рублей или на 70,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 5 392,02 тыс. рублей или на 35,95 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 161 850,77 тыс. рублей или на 67,73 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 318 662,23 тыс. рублей или на 74,02 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,84 %.

### **Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	563 252,94	400 549,90	71,11
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	218 256,44	147 764,89	67,70
Бюджет городского округа	344 996,50	252 785,00	73,27

**Целью подпрограммы** является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи** по созданию условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.).** Исполнение составило 300,00 тыс. рублей, или 22,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Причина низкого исполнения обусловлена отменой мероприятия.

В Управление финансов направлены предложения по оптимизации остатков бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия приобретены авиабилеты для участия в Международном конкурсе исполнителей учащихся МАУ ДО «ДМШ № 7» в г. Сочи. В настоящее время мероприятие отменено, средства будут возвращены в бюджет городского округа в октябре 2020 г.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).**

Исполнение составило 346 221,79 тыс. рублей или 76,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

**3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.**

Исполнение составило 1 430,03 тыс. рублей или 76,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами. Для 4-х подведомственных учреждений (МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель», МБОУ ДОД «ДМШ № 5», МАУ ДО «ДМШ № 6») приобретено звуковое оборудование, аппаратура и музыкальные инструменты.

Также, для МБУ ДО «ДМШ № 3» приобретены реквизиты, костюмы и декорации к постановке спектакля.

Реализация мероприятия «Разработка эскиза, изготовление и установка мемориальной доски по адресу ул. Ключевская д. 56 главному военному лётчику Камчатки во время второй мировой войны Стукалину М. В. в честь 75-летия Победы в ВОВ» планируется на четвертый квартал 2020 года.

В рамках реализации мероприятия «Разработка эскиза, изготовление и установка памятной доски экипажу ледокола «Красин». Местоположение - г. Петропавловск-Камчатский, входная группа у подножия сопки Никольская» заключен договор № 32 от 18.05.2020 с ИП Чередов Л.Ю. на выполнение работ по монтажу мемориальной доски с изготовлением художественно оформленной рамки из металлических элементов (профиля) в честь ледокола «Красин» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, в районе ул. Красинцев, 7А. Мероприятие выполнено в полном объеме.

**4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности.** Исполнение составило 3 283,26 тыс. рублей или 25,92 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В сентябре 2020 года начаты отделочные работы внутренних помещений МБУ ДО «ДМШ № 1» - 163,16 тыс. рублей. Выполнены работы по текущему ремонту натяжного потолка и установки двери в МБУ ДО «ДМШ № 5» - 75,32 тыс. рублей; произведен ремонт кровли и учебного кабинета в МАУ ДО «ДМШ № 6» на общую сумму 1 643,49 тыс. рублей; завершен ремонт полового покрытия и замены розлива центрального отопления в МАУ ДО «ДХШ» на общую сумму 1 000,00 тыс. рублей; произведены сантехнические работы на 1-2 этаже Исторического Выставочного Центра – 401,29 тыс. рублей.

Окончание работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов) запланировано на 4 квартал 2020 года.

Организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия памятника «Танк – Т34» проведена в период апрель – май 2020 года в рамках заключенного муниципального контракта от 16.03.2020 на сумму 5 526,08 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ 20.05.2020. Работы выполнены. Оплата будет произведена в 4 квартале 2020 года.

Также заключены 2 договора от 19.03.2020 № 62-ОКН/20х (научное руководство и авторский надзор) на сумму 9,843 тыс. рублей и № 63-ОКН/20х (технический надзор) на сумму 105,325 тыс. рублей. Планируется произвести оплату за оказание услуг после прохождения экспертизы документации Службой по контролю и эксплуатации объектов культурного наследия.

#### **5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).**

Исполнение составило 4 997,21 тыс. рублей или 58,53 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлены услуги круглосуточной физической охраны огражденной территории объектов культурного наследия и здания подведомственного учреждения, находящихся на реконструкции: «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ», «Дом № 4 по ул. Красинцев», «Дом № 13 по ул. Красинцев».

**6. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись.

В рамках исполнения основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

- «Здание МАУК «Городской дом Культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)». В связи с принятым решением Губернатора Камчатского края по корректировке проектно-сметной документации (перепроектирование), аукцион в электронной форме № 0138300000420000036 отменен 25.02.2020;



- «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)». Муниципальный контракт от 19.07.2019 № 0138300000419000383 на выполнение работ по разработке научно-проектной документации и сметной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия с ООО «Бельведер» находится на стадии расторжения в связи с неисполнением условий контракта подрядной организацией, в том числе нарушены сроки исполнения контракта;

- «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)». Заключен муниципальный контракт с ООО «АСР» от 25.11.2019 № 0138300000419000808 по разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия: Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Реализация мероприятия планируется в IV квартале 2020 года – I квартале 2021 года в связи с длительностью прохождения экспертизы в государственном автономном учреждении «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края».

**Для решения задачи** по организации городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется основное мероприятие **«Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)»**. Исполнение составило 43 271,62 тыс. рублей или 85,54 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проведены городские культурно-массовые мероприятия: празднование Нового 2020 года и Рождества; фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь»; праздничное мероприятие «Широкая масленица»; мероприятия, посвящённые Международному женскому дню и дню защитника отечества с привлечением популярных Российский эстрадных певцов; мероприятие по награждению премией имени В.П. Андрианова творческих работников подведомственных учреждений культуры и т.д. В отчетном периоде проведено 68 значимых для городского округа мероприятий.

**Для решения задачи** по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-

Камчатского городского округа» исполняется основное мероприятие **«Обеспечение пожарной безопасности»**.

Исполнение составило 4,02 тыс. рублей или 2,01 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

Исполнение основного мероприятия по обеспечению учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности запланировано на 4 квартал 2020 года. В отчетном периоде в МАУК «ГДК» СРВ» проведена проверка технического состояния пожарного крана.

## **Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	35 284,68	27 523,59	78,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	7 324,16	3 716,71	50,75
Бюджет городского округа	27 960,52	23 806,88	85,14

**Целью подпрограммы** является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

**Для решения задачи** по формированию позитивных ценностей и информированию молодежи исполняется основное мероприятие **«Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»**.

Исполнение составило 41,00 тыс. рублей или 7,82 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи через МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

В соответствии с кассовым планом мероприятия, основная сумма в размере 400,00 тыс. рублей утверждена на сентябрь 2020 года. МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» в сентябре проведена работа по заключению договоров на размещение рекламно-информационного материала и на информационно-медийное сопровождение деятельности учреждения. Освоение средств запланировано в 4 квартале 2020 года.

Для решения задачи по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержке общественных организаций и объединений исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).**

Исполнение составило 3 054,70 тыс. рублей или 79,43 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» проведены акции, проекты для молодежи; организовано и проведено торжественное вручение паспортов, приуроченное ко дню защитника отечества; организованы тренинги и семинары обучающих программ общественных молодёжных организаций; организованы и проведены интеллектуальные игры и т.д.

Мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом работы, утверждённым Управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. По состоянию на 01.10.2020 выполнено 42 мероприятия, из них в формате онлайн 20 мероприятий. До конца года запланировано проведение еще 20-ти мероприятий.

**2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям.** Исполнение составило 2 000,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлена поддержка общественных организаций и объединений, проведены конкурсы проектов и программ общественных организаций и объединений на право получения субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив по направлениям молодёжной политики.

**3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило 1 422,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлена закупка компьютерной техники и оборудования для информационного отдела МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних исполняется следующее основное мероприятие: **«Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)».**

Исполнение составило 1 735,71 тыс. рублей или 83,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлена организация и проведение мероприятий по трудовой адаптации молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов; формирование среди учащихся 9-11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии; мониторинг ситуации информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах отменено в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», Средства перераспределены на приоритетные мероприятия программы, также частично возвращены в бюджет городского округа.

**Для решения задачи по обеспечению реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)».**

Исполнение составило 12 612,22 тыс. рублей или 73,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

### **Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	55 455,30	36 201,39	65,28
Федеральный бюджет	10 000,00	1 000,00	10
Краевой бюджет	13 375,21	10 369,17	77,53
Бюджет городского округа	32 080,09	24 832,22	77,41

**Целью подпрограммы** является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой

и спортом исполняется основное мероприятие: «**Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)**». Исполнение составило 10 096,35 тыс. рублей или 67,16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Центр спортивной подготовки Киокусинкай» (далее – МАУ «ЦСП по Киокусинкай») осуществляет организацию и проведение Чемпионатов и Первенств, соревнований и других спортивных мероприятий Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края по различным видам спорта.

В целях соблюдения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции часть массовых физкультурно-спортивных городских мероприятий отменены в соответствии с постановлением № 828. Экономия средств по данному мероприятию в размере 3 303,07 рублей перераспределена на текущий ремонт помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

**Для решения задачи по обеспечению организации и проведения спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)».** Исполнение составило 24 935,63 тыс. рублей или 83,54 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	25 474,42	17 238,12	67,67
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	25 474,42	17 238,12	67,67

**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

**Для решения задачи по обеспечению реализации муниципальной программы** «Создание условий для развития культуры, спорта

и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняется основное мероприятие **«Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)»**. Исполнение составило 17 238,12 тыс. рублей или 67,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В Управление финансов направлены предложения по оптимизации остатков бюджетных ассигнований.

### **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	5 000,00	4 392,02	87,84
Федеральный бюджет	5 000,00	4 392,02	87,84
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00

**Целью подпрограммы** является повышение уровня оснащенности образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой.

**Для решения задачи** по обеспечению образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой исполняется основное мероприятие **«Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»**. Исполнение составило 4 392,02 тыс. рублей или 87,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия реализуется оснащение сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами МБУК «Центральная городская библиотека».

## Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 633 496,02 тыс. рублей или на 61,18 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

– за счет средств федерального бюджета в сумме 290 401,77 тыс. рублей или на 87,21 %;

– за счет средств краевого бюджета в сумме 177 077,74 тыс. рублей или на 49,01 %;

– за счет средств бюджета городского округа в сумме 166 016,51 тыс. рублей или на 48,65 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %.

### Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	250 746,41	72 555,73	28,94
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	131 272,34	62 800,75	47,84
Бюджет городского округа	119 474,07	9 754,98	8,16

**Целью подпрограммы** является развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по строительству, реконструкции, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется основное мероприятие **«Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)»**. Исполнение составило 72 555,73 тыс. рублей или 28,94 %

от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки). Исполнение составило 69 380,82 тыс. рублей или 37,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Произведена оплата:

- за выполненные строительно-монтажные работы;

- за выполненные работы по оценке объёма выполненных работ по строительству объекта: три участка магистральной улицы по договору от 20.03.2020 № 07/03/2020;

- за выполненные работы по оценке объёма выполненных работ с выполнением топографической съемки по строительству объекта по договору от 21.05.2020 № 10/05/2020.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт № 0138300000418000539\_175647 от 15.08.2018 с ООО «Новый горизонт» на проведение работ по строительству автомобильной дороги. Указанным контрактом предусмотрено строительство дороги протяженностью 0,79014 км, срок окончания контракта – 20.10.2020 (в связи с чем освоение бюджетных средств менее 75 %). Авторский надзор осуществляет ООО «Проектно-сметная контора» по договору от 04.06.2020 № 1-авт/2020.

Заключен 25.08.2020 муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ с экспертизой на сумму 4 179,11 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ -13.12.2020;

- Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева). Исполнение составило 2 036,56 тыс. рублей или 15,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Произведена оплата за выполненные строительно-монтажные работы на сумму 2 036,56 тыс. рублей. В рамках реализации данного подмероприятия в 2018 году осуществлены закупки на строительство данной магистрали. Заключен муниципальный контракт на сумму 144 815,87 тыс. рублей. Срок реализации муниципального контракта - 21.09.2020 (протяжённость трассы – 3,927 км). Принято бюджетных обязательств на 2020 год в сумме 9 609,98 тыс. рублей. В 4 квартале 2020 году планируется инженерно-геодезические и геологические изыскания с экспертизой на сумму 3 424,21 тыс. рублей, в связи с чем освоение бюджетных средств составляет менее 75 %.

- «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка». Исполнение составило 1 138,34 тыс. рублей или 8,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен муниципальный контракт от 04.03.2019 № 0138300000419000012 на выполнение работ по разработке проектной документации «Дорога местного значения



от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» на сумму 9 734,9 тыс. рублей. Оплата по данному муниципальному контракту осуществлена в 2019 году.

В целях проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости объекта, заключен муниципальный контракт от 17.01.2020 № 006.2020 на сумму 1 138,34 тыс. рублей. Выплачен аванс в полном размере. Получение заключения государственной экспертизы и сдача акта-приемки оказанных услуг планируется в 4 квартале 2020 года.

- «Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева». Заключен муниципальный контракт от 12.03.2020 со сроком окончания выполнения работ 01.07.2020. Документация на стадии согласования с ФКУ «Дальневосточная Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства», в связи с чем освоение бюджетных средств составляет менее 75 %.

- Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа. Заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта от 12.05.2020 № 0138300000420000211\_259923. Срок окончания выполнения работ - 31.07.2020. Не освоение по итогам отчетного периода обусловлено временным отсутствием возможности проведения публичных слушаний (ограничение проведения массовых мероприятий в целях борьбы с распространением инфекции).

В 2020 году планируется осуществить следующие виды работ:

- проект планировки территории и проект межевания территории;
- проектно-сметная документация;
- проектно- изыскательские работы;
- государственная экспертиза проектно-сметной документации.

- Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском. В 2019 году заключены муниципальные контракты на общую сумму 13 537,5 тыс. рублей по следующим видам работ:

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток - 1 этап от Петропавловское шоссе до улицы Солнечная на сумму 1 461 4 тыс. рублей (срок реализации - 14.12.2019). Документация проходит государственную экспертизу;

- проектные работы и экспертиза проектной документации на сумму 10 380,447 тыс. рублей (срок реализации - 07.12.2019). Документация проходит государственную экспертизу.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено отсутствием положительных заключений Главгосэкспертизы Камчатского края;

- Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском.

Заключен муниципальный контракт от 09.09.2019 на разработку проектно-сметной документации в сумме 2 339,945 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 20.12.2019. Документация проходит государственную экспертизу (в 4 квартале ожидается положительное заключение после доработок проекта), в связи с чем освоение бюджетных средств составляет менее 75 %.

## **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	292 989,24	145 687,95	49,72
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	228 168,15	114 277,00	50,08
Бюджет городского округа	64 821,09	31 410,96	48,46

**Целью 1 подпрограммы** является повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи** по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 114 277,00 тыс. рублей или 50,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия производятся расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило

114 277,00 тыс. рублей или 50,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

1) в части предоставления субсидии юридическим лицам в сумме 111 730,46 тыс. рублей. В отчетном периоде количество активированных и проданных социальных проездных билетов составило 198 532 (план - 275 000 билетов) при этом количество поездок, совершенных по социальным проездным билетам, составило 5 720 899 (план - 9 300 000 поездок). Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено введением ограничительных мер в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением № 828;

2) в части оказания услуг по формированию и ведению реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа заключено 2 договора на сумму 598,0 тыс. рублей. Также заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 на оказание услуг по формированию и ведению реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 3 702,537 тыс. рублей со сроком оказания услуг до 10.12.2020. Оплата за оказанные услуги произведена на сумму 2 546,53 тыс. рублей.

**2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям.** Исполнение составило 30 346,33 тыс. рублей или 48,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси).

В отчетном периоде количество активированных и проданных льготных проездных билетов составило 51 572 (план - 101 000 билетов) при этом количество поездок, совершенных по льготным проездным билетам составило 1 862 377 (план - 5 100 000 поездок). Низкое выполнение с учетом оплаты за период декабрь 2019 - август 2020 года обусловлено временным приостановлением действия, реализации и пополнения льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа согласно постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.04.2020 № 761 «О временном

приостановлении действия, реализации и пополнения льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок»).

**3. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения.** Исполнение составило 519,83 тыс. рублей или 43,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется подмероприятие «Организация реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки». Заключено 2 договора на сумму 598,00 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 на оказание услуг по формированию и ведению реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 3 702,537 тыс. рублей со сроком оказания услуг до 10.12.2020. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

**Целью 2 подпрограммы** является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.

**Для решения задачи** по обеспечению доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам реализуется основное мероприятие «**Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам**». Исполнение составило 544,80 тыс. рублей или 43,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено экономией бюджетных средств, возникшей по результатам проведенных процедур размещения заказа.

В результате проведения процедур размещения заказа заключены 5 муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, со сроком исполнения 2022 год.

### Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	76 462,90	52 745,37	68,98
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 845,28	0,00	0,00
Бюджет городского округа	74 617,61	52 745,37	70,69

**Целью подпрограммы** является совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе.

**Для решения задачи** по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры.** Исполнение составило 52 733,37 тыс. рублей или 71,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов. Планируется провести процедуры закупок на сумму 3 789,28 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 14.09.2020 на сумму 5 461,21 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 14.10.2020;

- содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов. Исполнение составило 8 617,43 тыс. рублей или 67,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен муниципальный контракт от 30.12.2019 на сумму 12 731,55 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 31.12.2020. Принято выполненных работ (произведена оплата работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты и дорожные знаки) на сумму 8 617,43 тыс. рублей, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %:

- по муниципальному контракту от 30.12.2019 № 930 в сумме 8 594,89 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 28.12.2018 № 915 в сумме 22,54 тыс. рублей (окончательная оплата).

- обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки). Исполнение составило 2 197,31 тыс. рублей или 87,11%. Исполнены и оплачены 1 муниципальный контракт и 5 договоров

по обустройству автомобильных дорог средствами технического регулирования дорожного движения (дорожные знаки);

- нанесение дорожной разметки (краской, пластиком). Исполнение составило 34 079,87 тыс. рублей или 79,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Исполнен муниципальный контракт от 27.04.2020 0138300000420000155\_259923 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на сумму 34 079,86 тыс. рублей;

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, исполнение составило 1 780,42 тыс. рублей или 37,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 06.05.2020 № 0138300000420000154\_259923 на выполнение работ по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (ул. Океанская, ул. Петропавловское шоссе) на сумму 1 780,42 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 07.09.2020 на выполнение работ по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (ул. Даурская - ул. Уссурийская) на сумму 3 029,09 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 06.10.2020, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %.

- устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов).

Исполнение составило 6 058,34 тыс. рублей или 48,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты от 03.07.2020 и от 14.08.2020 на выполнение работ по устройству недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на сумму 6 058,34 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 14.09.2020 на выполнение работ по устройству недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на сумму 5 544,43 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ – 13.10.2020, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы оценка, охрана, энергоаудит и, страхование и т.п.).** Исполнение составило 12,0 тыс. рублей или 1,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется подмероприятие «Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения». Исполнен 1 договор от 19.01.2020 на выполнение кадастровых работ: составление схемы границ на изыскательские работы предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории для выделения земельного участка по примыканию к автомобильной дороге А-401.

Объем финансирования, предусмотренный к оптимизации, в размере 447,62 тыс. рублей. Низкое исполнение обусловлено отсутствием потребности в проведении кадастровых работ.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»**

С 2020 года реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 4 муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

#### **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	415 320,05	362 506,97	87,28
Федеральный бюджет	333 000,00	290 401,77	87,21
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	82 320,05	72 105,2	87,59

**Целью подпрограммы** является повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации.

**Для решения задачи** по обеспечению соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям реализуется мероприятие **«Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»**. Исполнение составило 362 506,97 тыс. рублей или 87,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заключены муниципальные контракты и договоры на общую сумму 415 320 052,75 рублей (с учетом дополнительных соглашений), в том числе:

1) с ООО «Камчатдорстрой» от 22.11.19 № 790 на сумму 80 237 636,00 рублей (ул. Зеркальная). Срок начала и окончания выполнения работ - 15.05.20 и 01.10.20 соответственно;

2) с ИП Зинин Г.Н. от 25.11.2019 № 793 на сумму 31 411 107,00 рублей (ул. Сапун Гора). Срок начала и окончания выполнения работ - 15.05.2020 и 01.10.2020 соответственно;

3) с ООО «Банга» от 22.11.2019 № 794 на сумму 71 342 661,00 рублей (ул. Владивостокская). Срок начала и окончания выполнения работ - 15.05.2020 и 01.10.2020 соответственно.

4) с МУП «Спецдорремстрой» от 25.11.19 № 825 на сумму 99 850 434,75 рублей (ул. Океанская). Срок начала и окончания выполнения работ - 15.05.2020 и 01.10.2020 соответственно.

5) с ООО «ДРСУ» от 09.12.19 № 852 на сумму 49 791 752,13 рублей (пр. Таранца). Срок начала и окончания выполнения работ - 15.05.2020 и 01.10.2020 соответственно.

6) с ООО «ДРСУ» от 06.12.19 № 853 на сумму 41 731 639,87 рублей (ул. Максимова). Срок начала и окончания выполнения работ - 15.05.2020 и 01.10.2020 соответственно.

7) с ИП Кайзер С.А. от 09.12.19 № 854 на сумму 40 082 322,00 рублей (ул. Ларина). Срок начала и окончания выполнения работ - 15.05.2020 и 01.10.2020 соответственно.

8) ИП Ахметзянов И.И. договор от 02.03.20 № 02/03/2020 на сумму 299 900 рублей (информационные щиты о выполненных работах за 2019 год).

9) ООО «Устой-М» договор от 06.07.20 № 06/07/2020 на сумму 572 600 рублей (выполнение работ по проведению лабораторных испытаний 35 кернов асфальтобетонного покрытия). Срок окончания контракта 30.10.2020.

### **Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде исполнены в сумме 10 439,12 тыс. рублей или на 28,14 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет краевого бюджета в сумме 515,24 тыс. рублей или 100,00 %;  
- за счет средств бюджета городского округа в сумме 9 923,88 тыс. рублей или на 27,13 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

### **Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»**



Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	<b>32 656,22</b>	<b>10 439,12</b>	<b>31,97</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	515,24	515,24	100,00
Бюджет городского округа	32 140,98	9 923,88	30,88

**Целью 1 подпрограммы** является создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Для решения задачи** по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим население услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, исполняется основное мероприятие **«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям»**. Исполнение составило 9 009,59 тыс. рублей или 31,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- предоставление грантов начинающим предпринимателям-субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.03.2020 № 500 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание собственного бизнеса не осуществлялось;

- предоставлены субсидии 3 субъектам МСП на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств (на основании решения Комиссии по вопросам поддержки субъектов МСП в Петропавловск-Камчатском

городском округе, состоявшейся 27.07.2020) в общей сумме 900,00 тыс. рублей или 50,00 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- предоставление субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). В течение отчетного периода мероприятие не реализовывалось. Конкурс на предоставление субсидии планируется к проведению в 4 квартале 2020 года;

- предоставление субсидии субъектам МСП на создание туристической инфраструктуры (на основании решения Комиссии по вопросам поддержки субъектов МСП в Петропавловск-Камчатском городском округе, состоявшейся 27.07.2020) в общей сумме 400,00 тыс. рублей или 13,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований на создание туристской инфраструктуры из бюджета городского округа: ООО «Домашний вулкан» для реализации бизнес-плана «Кафе «Вкусно и просто».

Причиной низкого исполнения являются ограничительные меры, связанные с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2020 года;

- предоставлена субсидия 1 субъекту МСП (победитель конкурса на право получения субсидии субъектами МСП на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на территории городского округа, проведенного 06.02.2020) на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на территории городского округа в общей сумме 6 612,74 тыс. рублей или 38,20 %. Согласно соглашению, денежные средства перечисляются субъекту МСП ежемесячно;

- предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки – автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной среды» в общей сумме 1 096,85 тыс. рублей или 100 %.

Для решения задачи по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечение организационно-методической поддержки и размещение социальной рекламы исполняются следующие основные мероприятия:

**1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 200,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации основного мероприятия осуществлена организация семинаров для субъектов МСП по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов. Проведено два

образовательных семинара сторонней организацией автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной среды».

**2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 1 229,53 тыс. рублей или 56,43 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется:

- изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 229,53 тыс. рублей или 56,43 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках муниципального контракта № 0138300000419000946 от 09.01.2020 по состоянию на 30.09.2020 изготовлены 50 баннеров. Размещение изготовленных баннеров планируется до конца текущего года.

- создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела. В третьем квартале текущего года мероприятие не реализовывалось. Реализация мероприятия запланирована на декабрь текущего года.

**Для решения задачи** по координации процесса размещения рекламных конструкций предусмотрено основное мероприятие «**Ликвидация движимого и недвижимого имущества**». Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу, вывозу, хранению и утилизации установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, рекламных конструкций вне зданий, строений, сооружений в Петропавловск-Камчатском городском округе для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2020 № 080.

В результате исполнения контракта количество демонтируемых рекламных конструкций составит 10 штук. Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 4 квартал 2020 года.

**Целью 2 подпрограммы** является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по увеличению количества объектов муниципальной собственности (муниципального имущества), содержащихся в Перечне муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), исполняется **основное мероприятие «Увеличение состава муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»**. Реализация данного мероприятия не предусматривает финансирование из бюджетов.

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется:

- внесение изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.12.2015 № 2678 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

- актуализация Перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

**Для решения задачи** по увеличению доли объектов муниципальной собственности, предоставленных во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из числа Перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), исполняется основное мероприятие **«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»**. Реализация данного мероприятия не предусматривает финансирование из бюджетов и осуществляется путем заключения договоров о передаче муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

## **Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Целью подпрограммы** является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

## **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	<b>4 437,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	<b>4 437,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Целью подпрограммы** является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа

Для решения задачи по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, исполняются следующие основные мероприятия:

**1. Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа.**

По результатам электронных торгов заключен муниципальный контракт от 29.06.2020 № 238 на выполнение научно-исследовательской работы по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2029 года.

Оплата по муниципальному контракту будет произведена по результатам выполненных работ.

Срок окончания работ – 31.12.2020.

**2. Информатизация.** На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края»**

**Целью подпрограммы** является акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи по созданию условий для реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняется основное мероприятие **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

Реализация мероприятия в 2020 году не предусмотрена.

## **Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 260,66 тыс. рублей, или на 88,86 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

### **Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	297,65	0,00	0,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	257,73	0,00	0,00
Бюджет городского округа	25,77	0,00	0,00
Внебюджетные источники	14,15	0,00	0,00

**Целью подпрограммы** является создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе укрепления их социально-экономического потенциала.

Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Камчатском крае не заключалось. В отчетном периоде конкурс по предоставлению субсидий общинам КМНС не проводился.

### **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	2260,66	2260,66	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	2260,66	2260,66	100

**Целью подпрограммы** является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО).

**Для решения задачи** по финансовой поддержке деятельности СОНКО Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялось следующее основное мероприятие **«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям».**

Исполнение составило 2 260,66 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации основного программного мероприятия осуществлялось оказание финансовой поддержки СОНКО, зарегистрированным в Петропавловск-Камчатском городском округе.

### **Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 298 053,02 тыс. рублей или на 61,79 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета - 8 719,85 тыс. рублей, или 64,41 %;

– за счет средств бюджета городского округа – 289 333,17 тыс. рублей, или 61,71 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 98,41 %.

### **Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	31 026,07	22 278,88	71,81
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	31 026,07	22 278,88	71,81

**Целью подпрограммы** является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

**Для решения задачи** по развитию информационной среды в области культуры и в сфере управления городским округом осуществляется реализация **основного мероприятия «Информатизация».** Исполнение составило 22 278,88 тыс. рублей или 71,81 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «Информатизация управления городским округом». Исполнение составило 22 278,88 тыс. рублей или 71,81 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках подмероприятия:

- организовано техническое сопровождение программных продуктов (АИС Имущество, АС Бюджет, АС УРМ, АС РРО, 1С, Веснин);
- предоставлены неисключительные (пользовательские) права на использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)»; «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»; «Взаимодействие с ФНС»; СБИС; SecretNet Studio 8; ПО «Интеллект»; программное обеспечение, реализующее функции криптографического клиента; программное обеспечение для автоматизации учета и управления муниципальным имуществом;
- продлены права использования комплексной антивирусной системы защиты;
- обновлены программные продукты (ГрандСмета);
- закуплены организационная техника, оборудование и материалы.

В целях реализации мероприятий подпрограммы 1 Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены 22 муниципальных контракта на сумму 30 814,00 тыс. рублей. Оплата по заключенным муниципальным контрактам по состоянию на 01.10.2020 составила 22 278,88 тыс. рублей.

## Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»

Главным распорядителем средств является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнителем является муниципальное казенное учреждение «Петропавловск-Камчатский городской архив» (далее – МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив»).

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	14 326,16	11 005,73	76,82
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	7 141,92	4 813,71	67,40
Бюджет городского округа	7 184,24	6 192,02	86,19

**Целью подпрограммы** является создание благоприятных условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для достижения указанной цели реализуется задача по обеспечению деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив».

**Для решения задачи** по обеспечению деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» реализуется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в**



**том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)». Исполнение составило 11 005,73 тыс. рублей или 76,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках основного мероприятия осуществлены расходы, связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив», в том числе: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, на заправку картриджей, приобретение халатов, канцелярских товаров, многофункционального устройства, системного блока.**

Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.10.2020 осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

В целях реализации мероприятия подпрограммы 2 МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» за 9 месяцев 2020 года заключены 7 договоров на 259,45 тыс. руб. Оплата по договорам и закупкам по авансовым отчетам по состоянию на 01.10.2020 составила 266,00 тыс. рублей.

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	437 049,52	264 768,41	60,58
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	6 395,10	3 906,13	61,08
Бюджет городского округа	430 654,42	260 862,28	60,57

**Целью подпрограммы** является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В рамках задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались следующие основные мероприятия:

- 1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение**

**государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 211 111,37 тыс. рублей или 59,58 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы». Исполнение составило 73 050,87 тыс. рублей или 63,58 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлена выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда муниципальным служащим администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на повышение квалификации, закупка услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по сопровождению информационно-правовой системы семейства «КонсультантПлюс», услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», цветочной продукции, фотоальбомов, сувенирной и подарочной продукции.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.10.2020 осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 29 260,35 тыс. рублей или 67,74 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлена выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на повышение квалификации.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.10.2020 осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

- Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 108 800,15 тыс. рублей или 55,44 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлена выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам отдела эксплуатации зданий и отдела

обеспечения Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, закупка услуг по содержанию имущества органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, закупка основных средств и материальных запасов и прочее.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.10.2020 осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-сентябрь).

**2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 16 517,33 тыс. рублей или 58,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики». Исполнение составило 16 517,33 тыс. рублей или 58,10 %. В рамках реализации данного подмероприятия изданы 49 выпусков газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла», 194 официальных пресс-релизов администрации городского округа направлены в средства массовой информации Петропавловска-Камчатского и размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, проведены 525 пресс-конференций, брифингов, выступлений в средствах массовой информации с участием должностных лиц администрации городского округа.

**3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).** Исполнение составило 1 331,31 тыс. рублей или 44,85 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Мероприятие реализуется по факту поступления в органы администрации на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа, предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению за 9 месяцев 2020 года, составило 100 %.

Неисполненные судебные акты по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа, предъявленные к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде, отсутствуют.

**4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 2 558,22 тыс. рублей или 94,76 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия оплачены взносы в такие ассоциации и союзы, как: Международная Ассамблея столиц и крупных городов (260,00 тыс. рублей), Совет муниципальных образований Камчатского края (1 812,16 тыс. рублей), Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение Всемирной организации Объединенные города и местные власти» (103,03 тыс. рублей), Союз Городов Воинской Славы (181,29 тыс. рублей); Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (201,75 тыс. рублей).

**5. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 2 145,28 тыс. рублей или 74,81 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется уплата налога на имущество. Исполнение составило 2 145,28 тыс. рублей или 74,81 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. Подмероприятие реализуется по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

**6. Основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)»**, по состоянию на 01.10.2020 не исполнено.

В рамках исполнения основного мероприятия планируется к реализации организация выплат единовременного денежного вознаграждения гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед городом». Данное подмероприятие планируется реализовать в октябре 2020 года, по факту проведения официальных мероприятий в честь празднования 280-летия города Петропавловска-Камчатского.

В рамках **задачи** по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались следующие основные мероприятия:

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 29 842,47 тыс. рублей или 68,00 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 27 617,84 тыс. рублей или 67,77 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации

данного подмероприятия осуществлена выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; закупки проездных билетов и услуг по организации и проведению семинара.

Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.10.2020 осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 224,64 тыс. рублей, или 71,09 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлена выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.).** Исполнение составило 160,00 тыс. рублей или 76,19 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках мероприятия осуществлена закупка кадастровых работ на сумму 160,00 тыс. рублей (за отчетный период исполнены в полном объеме 14 муниципальных контрактов на сумму 160,00 тыс. рублей).

Объем исполнения обращений о необходимости уточнения границ земельных участков за 9 месяцев 2020 года составил 100,00 %.

Нерассмотренные обращения о необходимости уточнения границ земельных участков отсутствуют.

**3. Обеспечение деятельности коллегиальных органов.** Исполнение составило 1 100,91 тыс. рублей или 69,19 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Административной комиссии при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2014 № 512, в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края. За отчетный период Административной комиссией проведены 22 заседания административной комиссии, составлено 405 протоколов.

**4. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 1,52 тыс. рублей или 34,60 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется уплата налога на имущество.

## Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»

Расходы на реализацию мероприятий за счет средств местного бюджета составили 37 773,69 тыс. рублей или 30,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

### Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	106 339,19	28 843,45	27,12
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	106 339,19	28 843,45	27,12

**Целью** подпрограммы 1 является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства исполнялись следующие основные мероприятия:

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 22 179,15 тыс. рублей или 56,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Составление и организация исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе». Исполнение составило 21 714,03 тыс. рублей или 56,16 %.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности муниципальных служащих Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Основным фактором, влияющим на исполнение подмероприятия, является срок выплаты заработной платы за сентябрь 2020 года и перечисление взносов в фонды, производимые в октябре 2020.

С учетом фактически начисленной заработной платы за сентябрь и отпускных, фонд оплаты труда исполнен в пределах плановых ассигнований за 9 месяцев текущего года и кассового плана на 62,6 %.

Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

- Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 465,12 тыс. рублей или 68,11 %.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной службе Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

С учетом фактически начисленной заработной платы за сентябрь 2020 года и отпускных, фонд оплаты труда исполнен в пределах плановых ассигнований за 9 месяцев текущего года и кассового плана.

Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

**Для решения задачи** по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга исполнялось основное мероприятие **«Обслуживание муниципального долга»**. Исполнение составило 6 664,31 тыс. рублей или 39,22 %, что обусловлено экономией по результатам проведенных конкурсных процедур и досрочным погашением кредитов.

**Для решения задачи** по финансовому обеспечению непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется основное мероприятие **«Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»**. В течение 9 месяцев 2020 года мероприятие не реализовывалось. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на основании правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на цели, предусмотренные постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.10.2013 № 2940 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

## **Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	16 211,44	8 930,24	55,09
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	16 211,44	8 930,24	55,09

**Целью подпрограммы** является повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа** исполняется основное мероприятие **«Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)»**.

Исполнение составило 8 930,24 тыс. рублей или 55,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 8 370,60 тыс. рублей или 54,10 %.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности муниципальных служащих Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Основной причиной низкого исполнения, является срок выплаты заработной платы за сентябрь 2020 года и перечисление взносов в фонды, производимые в октябре 2020.

Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

- Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 559,63 тыс. рублей или 75,30 %.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной службе Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.



## **Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа исполнены в сумме 198 652,59 тыс. рублей или на 33,18 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,47 %.

### **Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	207 468,11	74 819,02	36,06
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	207 468,11	74 819,02	36,06

**Целью подпрограммы** является создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.

**Для решения задачи** по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, исполнялись следующие основные мероприятия:

**1. Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования.** Исполнение составило 8 464,39 тыс. рублей или 25,47 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Заключены контракты (договоры) с ресурсоснабжающими организациями на коммунальные услуги, оплата по которым производится ежемесячно за фактически оказанные услуги. Заключены и оплачены контракты по охране четырех объектов.

Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда.** Исполнение составило 26 520,98 тыс. рублей или 32,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 1 475,14200 тыс. рублей или 30,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнены контракты на оказание услуг по изготовлению локальных, объектных и сводных сметных расчетов, составлению дефектовочных ведомостей на текущий ремонт объектов муниципального жилищного фонда Петропавловск – Камчатского городского округа, на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 21, кв. 4, ул. Кутузова, д. 18а, кв. 19), на выполнение работ по ремонту инженерных систем канализации в жилом помещении муниципального жилищного фонда (пр. Рыбаков 18 кв. 59).

На исполнении 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда (ул. Атласова, д. 21, кв. 29, ул. Карбышева, д. 12, кв. 152, ул. Попова, д. 31Б, кв. 32, ул. Ленинградская, д. 72, кв. 11, ул. Океанская, д. 92Б, кв. 28), а также на стадии заключения муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда (г. Петропавловск-Камчатский, пр.50 лет Октября, д.7 кв. 10), оплата по которым будет произведена в 4-м квартале 2020 года.

Часть экономии, возникшей по результатам проведения открытых аукционов в электронной форме предложена к оптимизации.

- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз. Исполнение составило 984,59000 тыс. рублей или 49,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда (замена и установка оконных блоков из поливинилхлорида, замена дверного блока), на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

На исполнении муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого помещения муниципального жилищного фонда, на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда (замена входного дверного блока), оплата по которым будет произведена в 4-м квартале 2020 года.

Также, организована закупка на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда,

расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 53, кв. 31.

- ограничение доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 173,91 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятия исполнено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по ограничению доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда.

- расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 18 436,56 тыс. рублей или 27,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов произведена оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах, которые находятся под управлением 12 управляющих организаций.

Причинами низкого исполнения являются:

- непредоставление платежных документов со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем не произведена оплата;

- отказ управляющих организаций в заключении муниципальных контрактов, на основании которых производится оплата.

- расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 5 450,78262 тыс. рублей или 79,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов произведена оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах под управлением 3 управляющих организаций.

Оплата произведена по факту оказанных услуг на основании полученных платежных документов и результатов проверки предоставленных реестров.

**3. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка.** Исполнение составило 215,00 тыс. рублей или 15,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 215,00000 тыс. рублей или 15,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по вскрытию дверей и установке замков, на оказание услуг по санитарной очистке жилых помещений.

Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал.

Причиной низкого исполнения является неисполнение муниципальных контрактов в связи с приостановкой выездных мероприятий по причине сложной эпидемиологической обстановкой.

**4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 8 575,72 тыс. рублей или 29,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обследование на аварийность многоквартирных домов. Исполнение составило 515,95 тыс. рублей или 84,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнено 16 муниципальных контрактов на выполнение работ по техническому обследованию 16 жилых домов (Братская 6, Тургенева 52, Степная 2, Тундровая 6А, Сафонова 12, Тургенева 53, Труда 3, Петропавловское шоссе 33, Свердлова 12, Братская 4, Красногвардейская 4, Свердлова 6А, Рябиковская 65, Дзержинского 16, Вулканная 70, Ключевская 30) на предмет их аварийности, физического износа строительных конструкций и инженерных систем на общую сумму 515,95440 тыс. рублей.

- организация работ по учету муниципального имущества. Исполнение составило 271,90 тыс. рублей или 28,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Освоено 51,90 тыс. рублей на оформление выморочного имущества (нотариальные услуги).

Заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по анализу рынка жилой недвижимости в Петропавловск-Камчатском городском округе, проведенного в соответствии с Федеральным стандартом оценки № 7 «Оценка недвижимости», в целях установления размера рыночной цены 1 квадратного метра площади жилого помещения в Петропавловск-Камчатском городском округе.

В рамках исполнения муниципальных контрактов оказаны услуги по оценке рыночной стоимости 20 объектов недвижимости.

Планируется выполнение кадастровых работ в отношении 46 объектов недвижимого имущества на общую (заключение и исполнение муниципального контракта в 4 квартале 2020 года).

Часть средств предложена к оптимизации.

- организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом. Исполнение составило 5 920,90 тыс. рублей или 75,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках мероприятия исполняются контракты на оказание услуг по работе с нанимателями жилых помещений городского округа.

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества. Исполнение составило 1 537,47 или 26,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований

В отношении 102 объектов проведены кадастровые работы.

Низкий процент исполнения связан с экономией, возникшей в результате проведенных электронных аукционов.

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. Исполнение составило 29,50 тыс. рублей или 1,37 %. Заключены и оплачены договоры на оказание услуг по оценке стоимости арендной платы 4х объектов. (По состоянию на 14.10.2020 аукцион не состоялся. Бюджетные ассигнования планируются к оптимизации).

- проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 300,00 тыс. рублей или 35,69 %.

Проведена экспертиза безопасности 13 объектов. Низкий процент исполнения расходов связан с экономией, возникшей в результате проведенных аукционов в электронной форме.

- Оказание услуг по изготовлению документации для заключения концессионного соглашения. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал.

**5. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 30 977,93 тыс. рублей или 91,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятия осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за период с 01.12.2019 по 31.08.2020.

**6. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции).** Исполнение составило 65,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность. В результате исполнения муниципального контракта оказаны образовательные услуги в отношении 1 группы лиц в количестве 20 человек (повышение квалификации «Менеджер в сфере управления жилищным фондом»).

**7. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** По состоянию на 01.10.2020 расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись. По состоянию на отчетную дату произведен прием дорожной техники в количестве 1 единица «Фреза», оплата будет произведена в 4 квартале 2020 года.

## **Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	52 629,50	10 640,15	20,22
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	52 629,50	10 640,15	20,22

**Целью подпрограммы** является создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства исполняются следующие **основные мероприятия**:

**1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 301,00 тыс. рублей или 6,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы). Исполнение составило 151,00 тыс. рублей или 5,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Всего за 2020 год заключено 4 муниципальных контракта. Срок окончания исполнения сторонами обязательств по условиям заключенных муниципальных контрактов в 4 квартале 2020 года.

В соответствии с пунктом 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» планируется заключить муниципальный контракт по уточнению границ земельных участков Совхоза «Петропавловский».

Кадастровые работы осуществляются на основании разработанных и утвержденных на публичных слушаниях проектов межевания и проектов планировки территории (ПМТ, ППТ). Учитывая, что в связи с установлением ограничений в результате пандемии, публичные слушания по утверждению ППТ, ПМТ не проводились, выполнить кадастровые работы в запланированном на 2020 год объеме, не представилось возможным. Произведена частичная оптимизация средств.

- работы по проведению обследований, экспертизы самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению с последующей

выдачей заключений о наличии (отсутствии) признаков капитальности объектов, нарушений градостроительных и строительных норм и правил, угрозы жизни и здоровью граждан. По состоянию на 01.10.2020 мероприятие не реализовывалось. Мероприятие носит заявительный характер и осуществляется при необходимости предоставления материалов в судебные органы. Оптимизация средств в полном объеме.

- работы по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки. Исполнение составило 130,00 тыс. рублей или 32,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 4 муниципального контракта. Срок окончания исполнения сторонами обязательств по условиям заключенных контрактов в 4 квартале 2020 года. Проведение оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за поставленные на кадастровый учет земельные участки осуществляется на основании выполненных кадастровых работ. Выполнить кадастровые работы в запланированном на 2020 год объеме, в связи с установлением ограничений в результате пандемии, не представилось возможным.

Произведена частичная оптимизация средств.

- работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства. Исполнение составило 20,0 тыс. рублей или 5,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта. Контракт от 14.02.2020 № 6 исполнен и оплачен. Срок окончания исполнения сторонами обязательств по условиям заключенного контракта от 17.09.2020 № 15 в 4 квартале 2020 года.

**2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** Исполнение составило 3 789, 53 рублей или 12,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 3 789, 53 тыс. рублей или 12,90 %.

Снесены Баки запаса мазута, расположенные рядом с ЦТП-312 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная.

Заключен договор № 05/20 от 25.02.2020 с ООО «Петропавловская кадастровая служба» на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования для целей снятия с государственного учета объекта здание «Дом Радио», кадастровый номер 41:01:0010122:731, по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 28. Договор исполнен в полном объеме на сумму 15,00 тыс. рублей. Реализация мероприятия запланирована также на последующий период, начиная с 2021 года.

Произведена частичная оптимизация.

Причина низкого исполнения - увеличение сроков выполнения работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства в связи

с необходимостью выполнения проектных работ по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства (ч. 5 ст. 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»), в связи с чем основная доля мероприятия будет реализована в 4 квартале 2020 года.

Реализация мероприятия по сносу объектов некапитального строительства осуществляется по решению суда. На текущий момент нет решений суда на демонтаж павильонов.

**3. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения.** Исполнение составило 4 432,06 тыс. рублей или 32,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия предусмотрено:

- реконструкция сооружения центральный тепловой пункт № 328 и тепловых четей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы. Исполнение составило 2 891,93 тыс. рублей или 100 %.

Заключен муниципальный контракт от 14.11.2019 № 419.2019 с ГАУ «Госэкспертиза ПД КК» на проведение государственной экспертизы на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости объекта. Выплачен аванс в 2019 году в размере 780,113 тыс. рублей. Положительное заключение государственной экспертизы получено 08.06.2020.

Заключен муниципальный контракт от 20.05.2019 № 0138300000419000205 с ООО «Герлео-тех» по разработке проектной документации объекта.

Подписано соглашение об уплате неустойки № 1 от 08.06.2020 на сумму 18,03 тыс. рублей. Муниципальный контракт исполнен в полном объеме на сумму 2 891,929 тыс. рублей.

- сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура. Адрес (местонахождение) объекта: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1 (Реконструкция (снос (демонтаж) части объекта Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура – позиции 8 площадью 104,7 квадратных метров Лит. А1 с возведением подпорной стенки). Исполнение составило 1 540,14 тыс. рублей или 27 %.

Заключен муниципальный контракт от 19.08.2019 № 0138300000419000518 с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту. Подписано соглашение об уплате неустойки № 1 от 08.06.2020 на сумму 5,34 тыс. рублей. Муниципальный контракт оплачен в полном объеме на сумму 1 165,38 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 06.02.2020 с ГАУ «Госэкспертиза ПД КК» по проведению государственной экспертизы проектной документации,



результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости объекта. Муниципальный контракт исполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Заключен муниципальный контракт от 30.07.2020 с ООО «АРЗАМАС» на выполнение подрядных работ по объекту: «Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура» расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 65/1». Реконструкция. Срок окончания выполнения работ – 30.10.2020.

- реконструкция сооружения Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 «Моховая» в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации). Причина неисполнения мероприятия обусловлена несвоевременной подготовкой технического задания для аукционной документации, а также невыполнение расчетов и отсутствие обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

- здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879, 20 кв. м.) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 (Реконструкция. Демонтаж строительной части). Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года.

- центральный тепловой пункт № 308 (площадью 697, 30 кв. м.) и тепловые сети второго и первого контура, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года.

**4. Мероприятие по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.** Исполнение составило 2 117,55 тыс. рублей или 65,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия запланирована и осуществляется охрана «Центрального теплового пункта в квартале 110, на ул. Блюхера в г. Петропавловске-Камчатском.

Муниципальные контракты в стадии исполнения. Произведена частичная оптимизация средств экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур.

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	225 730,43	37 489,56	16,61
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00

Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	225 730,43	37 489,56	16,61

**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации мероприятий Программы.

**Для решения задачи** по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом осуществляются мероприятия, связанные с обеспечением деятельности, а также решение вопросов, возникающих в процессе деятельности Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-камчатского городского округа.

Причиной низкого исполнения является выплата заработной платы за сентябрь в октябре, а также отменой у основной доли сотрудников оплаты проезда в отпуск.

Мероприятие по Исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) запланировано к реализации до конца 2020 года.

#### **Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Всего	112 973,76	75 703,86	67,01
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	112 973,76	75 703,86	67,01

**Целью подпрограммы** является организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»).** Исполнение составило 33 967,04 тыс. рублей или 69,36 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Причиной низкого исполнения является выплата заработной платы за сентябрь в октябре.

**2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов**

**администрации городского округа).** Исполнение составило 41 699,74 тыс. рублей или 65,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы и не связанных с муниципальной службой.

Причиной низкого исполнения является выплата заработной платы за сентябрь в октябре.

**3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).** Исполнение составило 37,08 тыс. рублей или 7,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения данного мероприятия осуществлялись оплаты по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено фактическим поступлением на исполнение судебных актов.

### **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 1 310 000,88 тыс. рублей, или на 45,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 101 562,42 тыс. рублей или 21,72 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 103 456,15 тыс. рублей или 16,59 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 104 982,31 тыс. рублей 61,05 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,21 %.

### **Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Целью подпрограммы** является повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

В отчетном периоде финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

## **Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	2 762 312,82	1 272 528,25	46,07
Федеральный бюджет	420 115,7,	101 562,42	24,17
Краевой бюджет	602 120,30	94 700,01	15,73
Бюджет городского округа	1 740 076,82	1 076 265,82	61,85

**Целью 1 подпрограммы** является развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по приведению автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры.** Исполнение составило 931 955,93 тыс. рублей или 47,04 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Исполнение составляет 132 776,65 тыс. рублей или 14,49 %. Основная доля мероприятий запланирована к реализации 4 квартале 2020 года. В отчетном периоде исполнены и оплачены:

1) проектные работы и экспертиза проектной документации на ремонт разворотной площадки на КП по ул. Максимова;

2) услуги по проведению лабораторных испытаний;

3) выплачены авансы по муниципальным контрактам на ремонтные работы;

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составляет 617 755,59 тыс. рублей или 63,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Основная доля мероприятий запланирована к реализации в 4 квартале 2020 года. В отчетном периоде исполнены и оплачены:

1) работы по содержанию магистральных дорог;

- 2) работы по содержанию внутриквартальных дорог;
- 3) работы по вывозу снега;
- 4) работы по содержанию дорог в районах индивидуальной постройки;
- 5) работы по содержанию придомовых территорий.

- содержание площадок для складирования снега. Исполнение составляет 8 916,56 тыс. рублей или 35,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Срок реализации мероприятия – 4 квартал 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %. В отчетном периоде исполнены и оплачены:

- 1) работы по содержанию площадок для складирования снега;
- 2) расходы по исполнительному листу № А24-5279/2019.

- содержание разворотных площадок. Исполнение составляет 3 600,72 тыс. рублей или 62,24 %. Срок реализации мероприятия – 4 квартал 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %. В отчетном периоде исполнены и оплачены работы по содержанию разворотных площадок.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** В отчетном периоде финансирование на реализацию мероприятия не предусмотрено.

**Целью 2 подпрограммы** является строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния.

**Для решения задачи** по приведению сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, реализуется основное мероприятие **«Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения»**. Исполнение составило 23 134,81 тыс. рублей или 61,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение. Исполнение 23 134,81 тыс. рублей или 61,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Срок реализации мероприятия – 4 квартал 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %. В отчетном периоде исполнены и оплачены:

- услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям;
- работы электромонтажные;
- работы по ремонту линии наружного освещения;
- работ по тех. обслуживанию и тек. ремонту линий наружного освещения автомобильных дорог;
- услуги сотовой связи;
- услуги связи (АСУНО).

Для решения задачи по восстановлению разрушенных и текущему содержанию структурно-планировочных элементов благоустройства реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства.** Исполнение составило 89 961,08 тыс. рублей или 30,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 10 189,36 тыс. рублей или 23,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде выполнены работы по текущему ремонту подпорной стены, выполнены работ по капитальному ремонту подпорных стен, оказаны услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, выполнены проектные работы.

Низкий процент освоения обусловлен реализацией мероприятия в 4 квартале 2020 года.

- восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 13 073,36 тыс. рублей или 23,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Срок реализации мероприятия – 4 квартал 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %.

В отчетном периоде исполнены и оплачены: услуги по содержанию лестничных переходов, работы по текущему ремонту внутриквартальных лестничных переходов.

- восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок. Исполнение составило 66 076,61 тыс. рублей или 30,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключены 12 муниципальных контрактов и 7 договоров со сроками реализации август-декабрь 2020 года, чем обусловлен низкий процент освоения.

В отчетном периоде исполнены и оплачены: услуги по содержанию и текущему ремонту детских площадок; работы по текущему ремонту детских площадок; услуги по изготовлению табличек; оплата неустойки (штрафа/пени).

- содержание площадок для выгула собак. Исполнение составило 256,15 тыс. рублей или 43,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен 1 муниципальный контракт и 2 договора со сроками реализации август-декабрь 2020 года, чем обусловлен низкий процент освоения. В отчетном периоде исполнены и оплачены услуги по содержанию территории площадки для выгула собак на сумму 256,15 тыс. рублей.

- восстановление, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок). Исполнение составило 365,59 тыс. рублей или 5,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 2

муниципальных контракта и 3 договора со сроками реализации июнь-октябрь 2020 года, чем обусловлен низкий процент освоения. В отчетном периоде оплачено:

- выполнение дополнительных работ по устройству спортивной площадки по ул. Красинцев, 1;
- выполнение работ по перевозке и установке беседки на спортивной площадке;
- выполнение работ по изготовлению табличек.

**2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** В рамках исполнения осуществляется освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества. Исполнение составило 4 375,42 тыс. рублей или 49,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключены 6 муниципальных контрактов и 7 договоров со сроками реализации май-ноябрь 2020 года, чем обусловлен низкий процент освоения. В отчетном периоде исполнены и оплачены:

- услуги по освобождению земельного участка от самовольно установленных объектов движимого имущества с территории городского округа;
- услуги частных охранных служб;
- услуги по очистке от снежных масс площадки для размещения перемещаемых временных сооружений в восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа;
- работы по планировке территории.

**Целью 3 подпрограммы** является улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг.

**Для решения задачи** по озеленению и ландшафтному оформлению территорий городского округа, обустройству и содержанию мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержанию лесных зон осуществляются следующие основные мероприятия:

**1. Благоустройство объектов и территорий городского округа.** Исполнение составило 12 140,68 тыс. рублей или 59,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 917,97 тыс. рублей или 40,93 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Заключено 5 муниципальных контрактов и 1 договор со сроками реализации май-октябрь 2020 года, чем обусловлен низкий процент освоения. В отчетном периоде исполнены и оплачены: услуги по валке, корчевке деревьев и рубке кустарников; оказание услуг по подготовке зеленых насаждений к летнему периоду, цветочному оформлению цветников Центрального района; услуги по содержанию зеленых насаждений; услуги по цветочному оформлению цветников луковичными цветочными растениями (тюльпанами); услуги по

изготовлению новых и укреплению существующих крепежей для подвесных вазонов; услуги по озеленению спортивной площадки по пр. Таранца, 9 Петропавловск-Камчатского городского округа;

- выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников. Исполнение составило 10 222,71 тыс. рублей или 74,88 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Заключено 7 муниципальных контрактов и 1 договор со сроками реализации по октябрь 2020 года;

- разработка архитектурной концепции (проработка цветовых решений). Расходы в отчетном периоде не осуществлялись. В рамках реализации данного мероприятия разработана конкурсная документация для проведения открытого конкурса в электронной форме на заключение муниципального контракта на оказание услуг по разработке комплексного проекта управления градостроительным развитием с разработкой архитектурной концепции территории центральной части города Петропавловска-Камчатского, по следующим улицам: ул. Партизанская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Ключевская, ул. Советская, ул. Ленинская, ул. Красинцев, пл. Щедрина, ул. Красноармейская, Озерновская коса;

- организация и проведение конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных форм. По состоянию на отчетную дату мероприятие не планируется реализовывать.

Расходы оптимизированы главным распорядителем бюджетных средств.

**2. Благоустройство мест массового отдыха горожан.** Исполнение составило 48 769,85 тыс. рублей или 34,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 22 789,24 тыс. рублей или 22,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 6 муниципальных контрактов и 21 договор, исполнение которых запланировано в 4 квартале 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 50 %.

В отчетном периоде исполнены и оплачены:

- выполнение работ по благоустройству скверов;
- работы по разработке дизайн-проекта Аллеи 300-летия флота;
- работы по изготовлению и монтажу информационных стендов в сквере по ул. Зеркальная;
- работы по монтажу качелей в сквере у храмового комплекса по адресу ул. Зеркальная;
- выполнение расчета сметной стоимости подрядных работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт скульптурной композиции «Стела с макетами пакетботов «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел»;
- выполнение работ по текущему ремонту отдельных элементов благоустройства в районе памятника «Часовня, сооруженного в честь успешной



обороны г. Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.»;

- работы по окраске ограждения на набережной вдоль бухты, примыкающая к площади им. В.И. Ленина;

- работы по разработке схемы земельного участка, предполагаемого к использованию на кадастровом плане территории Озерновская коса;

- работы по разработке схемы границ предполагаемых к использованию земель роши и ручья Совхозный между 6 км и ул. Академика Королёва на кадастровом плане территории;

- услуги по поставке туалетных модулей (автономных);

- работы по устройству тумб и табличек в сквере Свободы по ул. Ленинской;

- работы по ремонту Памятника в честь 50-летия окончания 2й мировой войны;

- работы по текущему ремонту объектов благоустройства на территории Памятника в честь 50-летия окончания второй мировой войны;

- восстановление надписи: «Вечная память войнам города Петропавловска-Камчатского погибшим в годы Великой отечественной войны» на мемориальной стене в парке Победы;

- техническое обследование скульптурной композиции «Стелла и макетами пакетботов «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел»;

- работы по замене табличек с названием Городов-героев в Парке Победы;

- работы по разработке схемы границ предполагаемых к использованию земель;

- работы по разработке дизайн-проектов информационных стендов;

- предпроектные работы.

- Содержание биотуалетов. Исполнение составило 1 685,79 тыс. рублей или 47,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен 1 муниципальный контракт и 2 договора со сроком исполнения март-октябрь, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %.

В отчетном периоде исполнены и оплачены: оказание услуг по доставке и обслуживанию мобильных биотуалетных кабин; обслуживание мобильных туалетных кабин; услуги по содержанию и обслуживанию мобильных туалетных кабин (биотуалетов).

- Содержание объектов ландшафтной архитектуры. Исполнение составило 16 724,65 тыс. рублей или 71,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 10 муниципальных контрактов и 1 договор со сроками реализации май-ноябрь 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %. В отчетном периоде исполнены и оплачены услуги по содержанию территорий скверов на сумму 16 724,65 тыс. рублей.

- Освещение объектов внешнего благоустройства. Исполнение составило 6 003,85 тыс. рублей или 57,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 4 муниципальных контракта и 2 договора со сроками

реализации февраль-декабрь 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %.

В отчетном периоде исполнены и оплачены:

- оплата электрической энергии;
- техническое обслуживание и текущий ремонт линий наружного (декоративного) освещения скверов, парков, лестничных переходов;
- услуги связи.

**3. Содержание лесных зон городского округа.** Исполнение составило 1 995,44 тыс. рублей или 79,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в рамках которого реализуется одноименное подмероприятие.

В отчетном периоде исполнены и оплачены:

- автотранспортные услуги на территории лесничества Петропавловска Камчатского городского округа;
- работы по благоустройству зон отдыха на территории - изготовление и установка навеса с металлическим каркасом;
- работы по текущему ремонту элементов благоустройства на территории лесничества;
- услуги по содержанию лесных дорог на территории;
- работы по демонтажу информационных знаков (аншлагов, указателей), изготовлению, установке информационных знаков (аншлагов, указателей), изготовлению и замене изображений на информационных знаках;
- услуги по санитарно-оздоровительным мероприятиям на территории лесничества;
- работ по покраске беседок.

**4. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 32 836,24 тыс. рублей или 59,61 % от утвержденного объема ассигнований, в рамках которого реализуется подмероприятие «Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха». Заключено 26 муниципальных контракта и 34 договора со сроками реализации февраль-декабрь 2020 года. В отчетном периоде исполнены и оплачены:

- металлическое сборное ограждение леерного типа;
- работы по монтажу, украшению центральной новогодней елки; работы по обслуживанию центральной новогодней елки; работы по демонтажу центральной новогодней елки;
- работы по монтажу и демонтажу сценической площадки в районе площади у сооружения «Стела воинской славы» по ул. Озерновская Коса, для проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года;
- работы по демонтажу двенадцати искусственных Новогодних елок, игрушек и иллюминации; работы по монтажу шести 5-ти метровых искусственных Новогодних елок, игрушек и иллюминации; работы по монтажу двенадцати 8-ми метровых искусственных Новогодних елок;

- работы по демонтажу объёмной конструкции «Фото зона телевизор»; Работы по демонтажу объёмной конструкции «Елочки»; работы по демонтажу объёмной конструкции «Фото зона»; работы по монтажу ограждения для центральной ели; работы по монтажу объёмной конструкции;
- работы по изготовлению и монтажу и демонтажу деревянной горки, в рамках проведения праздничных мероприятий;
- услуги частной охраны (выставление поста охраны);
- услуги по организации фейерверка в рамках проведения массовых мероприятий;
- услуги по перевозке имущества в рамках проведения массовых мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
- услуги по очистке территорий в рамках проведения массовых мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
- услуги по перекрытию движения автотранспортом в рамках проведения массовых мероприятий;
- поставка новогодних гирлянд;
- услуги по доставке и обслуживанию мобильных туалетных кабин в рамках проведения праздничных мероприятий Петропавловск-Камчатского городского округа;
- услуги по обращению с отходами от уборки территорий в рамках проведения массовых мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
- услуги по содержанию деревянной (снежной) горки;
- работы по монтажу/демонтажу деревянной (снежной) горки;
- работы по монтажу и демонтажу искусственных Новогодних ёлок, игрушек и иллюминаций;
- работы по новому оформлению деревьев (сказочный лес) гирляндами на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
- содержание деревянной горки;
- монтаж и демонтаж деревянного столба;
- работы по изготовлению насыпи из снега для чучела Масленицы;
- конструкция в красно-оранжевом тоне, состоящих из двух идентичных, зеркальных тематических отдельно стоящих объёмных элементов, каждая из двух элементов венчается пятиконечной звездой; тематическая конструкция содержащая надпись (75 победа и 9 мая);
- доставка и обслуживание биотуалетов в рамках проведения праздничных мероприятий;
- работы по вывозу и монтажу конструкций на опоры наружного освещения; работы по демонтажу и доставке конструкций на склад Заказчика; работы по демонтажу ранее использованных баннерных полотен и монтажу новых баннерных полотен на металлические каркасы;
- работы по монтажу и демонтажу объёмных конструкций;

- работы по монтажу, испытанию оборудования, зажжению, демонтажу «Вечного огня»;
- работы по изготовлению и монтажу нового баннерного полотна на площади имени В.И. Ленина;
- услуги по предоставлению автовышки;
- услуги по установке знаков;
- услуги по зажжению вечного огня;
- работы по монтажу и демонтажу надувной палатки;
- работы по монтажу и демонтажу объемной конструкции;
- услуги по доставке и обслуживанию биотуалетов в рамках проведения праздничных мероприятий;
- услуги по изготовлению баннерных полотен треугольной формы;
- работы по демонтажу ранее использованных баннерных полотен и монтажу новых баннерных полотен на металлические каркасы;
- услуги по обслуживанию электрооборудования.

**5. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности.** Исполнение составило 2 219,65 тыс. рублей или 24,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в рамках которого реализуется мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества. Заключены 5 муниципальных контрактов и 13 договоров со сроками реализации апрель-октябрь 2020 года, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %. В отчетном периоде исполнены и оплачены:

- окраска железобетонных урн;
- ремонт металлоконструкций;
- услуги по перевозке муниципального имущества на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
- аренда нежилого помещения;
- аренда территории;
- передача видеопотока на сервер и обслуживание системы видеонаблюдения в благоустроенных местах массового пребывания людей;
- услуги по электроснабжению.

**6. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 34 222,93 тыс. рублей или 68,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено уплатой налогов по завершению 3 квартала в октябре 2020 года.

**Для решения задачи** по обустройству и содержанию мест традиционного захоронения, а также организации ритуальных услуг реализуются следующие **основные мероприятия:**

**1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.** Исполнение составило 5 616,09 тыс. рублей или 20,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

Организация и содержание мест захоронения. Исполнение составило 5 616,09 тыс. рублей или 20,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Срок реализации мероприятия в 4 квартале, чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %.

В отчетном периоде исполнено и оплачено:

- услуг по содержанию территорий мест захоронений, расположенных на территории городского округа;
- услуги по очистке от снежных масс территории мест захоронений, расположенных на территории городского округа;
- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- работы по разработке, изготовлению и передаче полиграфической продукции;
- услуги по дератизации территорий мест захоронений.

**2. Оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан на территории Петропавловск-Камчатского городского округа,** Исполнение составило 196,32 тыс. рублей или 25,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Освоение бюджетных средств, исходя из фактически сложившегося исполнения.

**3. Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности.** Исполнение составило 300,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Исполнен 1 договор на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности.

**4. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда** (в том числе муниципальной и иных форм собственности) в рамках которого реализуется подмероприятие: «Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского». Расходы на реализацию мероприятия в отчетном периоде не осуществлялись.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектной документации «строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым номером 41:01:0010104:226» выполнение инженерных изысканий «строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым номером 41:01:0010104:226» от 25.05.2020 № 0138300000420000215\_77979/96-ПСД/20мк на сумму 1 668,11 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 31.08.2020. Проектная документация в процессе прохождения государственной экспертизы, чем обусловлено неосвоение бюджетных средств.

**Для решения задачи** по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, занятых в сфере благоустройства, исполнение составило 85 273,97 тыс. рублей или 64,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено выплатой заработной платы работникам за сентябрь в октябре месяце.

### Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	57 395,20	37 472,63	65,29
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	16 272,50	8 756,14	53,81
Бюджет городского округа	41 122,70	28 716,49	69,83

**Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.**

Для решения задачи 1 подпрограммы 3 по организационному, нормативно-правовому, методическому и координационному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы) реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (оплата труда, отпусков, проездов сотрудников, а также расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения).** Исполнение составило 28 716,49 тыс. рублей или 69,83 %. Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам за сентябрь в октябре месяце.

**2. Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае.** Исполнение составило 8 756,14 тыс. рублей или 53,81 %. Приняты бюджетные обязательства на сумму 16 075,82 тыс. рублей (8 муниципальных контрактов и 2 договоров со сроками реализации июнь-декабрь 2020 года), чем обусловлено освоение бюджетных средств менее 75 %.

В отчетном периоде исполнено и оплачено:

- услуги по содержанию и отлову безнадзорных (бесхозных) животных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- услуги по уничтожению (или утилизации) трупов безнадзорных животных; услуги по эвтаназии (умерщвление); услуги по идентификации (чипирование); услуги по стерилизации (кастрация);

- Выполнение работ по изготовлению и монтажу вольеров с будками для содержания безнадзорных животных ПКГО.

## **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего по бюджетам	81 787,99	0,00	0,00
Федеральный бюджет	47 506,99	0,00	0,00
Краевой бюджет	5 393,08	0,00	0,00
Бюджет городского округа	28 887,92	0,00	0,00

**Целью подпрограммы** является повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи по** повышению уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Петропавловск-Камчатского городского округа, установленных по результатам отбора предусмотрено **основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».**

В отчетном периоде расходование бюджетных средств не осуществлялось.

В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены следующие подмероприятия:

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».** Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

По состоянию на 21.04.2020 поступило 7 заявок от заинтересованных лиц в отношении 15 дворовых территорий.

Включение дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется с учетом рекомендаций Муниципальной общественной комиссии (далее – Комиссия).

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в службе «одного окна» до проведения оценки отбора дворовой территории:

- проводит выездное заседание для осмотра дворовой территории;
- в случае выявления необходимости внесения изменений в дизайн-проект (или) локальные сметные расчеты на проведение работ по благоустройству объектов (элементов), расположенных на дворовых территориях, принимает решение о направлении заинтересованному лицу рекомендации по внесению в них изменений.

Срок проведения выездных совещаний в 2020 году – до 07.05.2020.

Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в муниципальную программу на 2020 год проводилось на заседании муниципальной общественной комиссии 20.05.2020, на котором принято решение о включении на 2020 год следующих дворовых территорий многоквартирных домов:

1. пр. Рыбаков, 5
2. ул. Карла Маркса, 2/2
3. пр. Рыбаков, 14
4. ул. Виталия Кручины, 3
5. ул. Автомобилистов, 35
6. ул. Крылова, 10
7. пр. Рыбаков, 9
8. ул. Вольского, 4/1
9. ул. Виталия Кручины, 8/2
10. ул. Виталия Кручины, 7
11. ул. Фролова, 2
12. ул. Автомобилистов, 57

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства утверждены дизайн-проекты по благоустройству включенных на 2020 год дворовых территорий и размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заключены 08.07.2020 соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности) на 12 дворовых территорий на общую сумму предоставляемой субсидии 21 573,59 тыс. рублей.

Причина неисполнения мероприятия обусловлена окончанием работ в 4 квартале 2020 года.

**«Благоустройство общественных пространств».**

Между МКУ «Служба благоустройства ПКГО» и ООО «ВВВ» 20.05.2020 заключен муниципальный контракт № 0138300000420000218\_77979/95-ДП/20мк на выполнение работ по устройству сквера с детской площадкой по адресу ул. Звездная 12, общей стоимостью 27 739 530,87 рублей. Срок выполнения работ согласно контракту до 01.09.2020.

Работы продолжаются. Прогнозируемый срок фактического окончания работ - 15.10.2020.

Причина неисполнения - несвоевременная поставка материалов и комплектующих подрядчиком, недостаточное количество рабочей силы. Планируемая дата исполнения - 11.11.2020.



С ООО «ЮНИС» 03.07.2020 заключен муниципальный контракт № 0138300000420000362\_77979/119-СОБ/20мк на выполнение работ по устройству сквера по проспекту Победы, 1, общей стоимостью 19 463 116,06 рублей. Срок выполнения работ до 30.09.2020.

Планируемая дата освоения - до 15.10.2020 основные работы; установка МАФов до 01.12.2020.

Заключен Контракт № 174-СОБ/20х от 18.09.2020 на выполнение работ по устройству дренажной системы в Сквере по проспекту Победы – 1 с ООО «ЮНИС» на сумму 79 683,00 рублей. Срок исполнения работ 01.10.2020

По устройству системы видеонаблюдения в парке на озере Медвежье. Муниципальный контракт заключен от 21.09.20 № 0138300000420000552\_77979/155-ВН/20мк на сумму 2 379,16 тыс. рублей. Срок исполнения - 16.10.2020.

По устройству системы видеонаблюдения на территории скейт-парка по ул. Озерновская коса. Муниципальный контракт заключен от 06.10.2020 № 0138300000420000600\_001/161-ВН/20мк на сумму 1 390,30 тыс. рублей. Срок исполнения - 15.11.2020.

По устройству системы видеонаблюдения в парке по ул. Звездная, 12. Муниципальный контракт заключен от 05.10.20 № 0138300000420000602\_0001/160-ВН/20мк на сумму 1 864,64 тыс. рублей. Срок исполнения - 15.11.2020.

**Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2020, тыс. рублей**

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2020 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 30.09.2020	Освоено ГРБС на 30.09.2020	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13
<b>1. Муниципальная программа ""Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе""</b>										
	<b>Подпрограмма "«Развитие общего и</b>		<b>4 166 399,60</b>	<b>4 166 399,60</b>	<b>2 991 817,97</b>	<b>2 989 840,95</b>	<b>71.76</b>	<b>71.76</b>	<b>99.93</b>	
	Федеральный бюджет		61 204,42	61 204,42	13 030,42	13 030,42	21.29	21.29	100.00	
	Краевой бюджет		2 924 138,61	2 924 138,61	2 152 609,85	2 152 548,65	73.61	73.61	100.00	
	Местный бюджет		1 181 056,58	1 181 056,58	826 177,71	824 261,88	69.79	69.79	99.77	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>7 428,88</b>	<b>7 428,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		7 428,88	7 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>4 158 970,72</b>	<b>4 158 970,72</b>	<b>2 991 817,97</b>	<b>2 989 840,95</b>	<b>71.89</b>	<b>71.89</b>	<b>99.93</b>	
	Федеральный бюджет	УО	61 204,42	61 204,42	13 030,42	13 030,42	21.29	21.29	100.00	
	Краевой бюджет		2 924 138,61	2 924 138,61	2 152 609,85	2 152 548,65	73.61	73.61	100.00	
	Местный бюджет		1 173 627,70	1 173 627,70	826 177,71	824 261,88	70.23	70.23	99.77	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УАГИЗО	<b>7 428,88</b>	<b>7 428,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		7 428,88	7 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				

	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		7 428,88	7 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		7 428,88	7 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Подпрограмма "«Развитие дошкольного</b>		<b>2 609 456,87</b>	<b>2 609 456,87</b>	<b>1 815 776,82</b>	<b>1 814 683,53</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>	<b>99.94</b>
	Федеральный бюджет		589,53	589,53	589,53	589,53	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		1 626 996,87	1 626 996,87	1 127 534,25	1 127 534,25	69.30	69.30	100.00
	Местный бюджет		981 870,48	981 870,48	687 653,04	686 559,75	69.92	69.92	99.84
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>9 871,22</b>	<b>9 871,22</b>	<b>667,02</b>	<b>667,02</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		9 871,22	9 871,22	667,02	667,02	6.76	6.76	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>2 599 585,65</b>	<b>2 599 585,65</b>	<b>1 815 109,80</b>	<b>1 814 016,51</b>	<b>69.78</b>	<b>69.78</b>	<b>99.94</b>
	Федеральный бюджет	УО	589,53	589,53	589,53	589,53	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		1 626 996,87	1 626 996,87	1 127 534,25	1 127 534,25	69.30	69.30	100.00
	Местный бюджет		971 999,26	971 999,26	686 986,02	685 892,74	70.57	70.57	99.84
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Итого по ГРБС</b>	УАГИЗО	<b>9 871,22</b>	<b>9 871,22</b>	<b>667,02</b>	<b>667,02</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 871,22	9 871,22	667,02	667,02	6.76	6.76	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>9 871,22</b>	<b>9 871,22</b>	<b>667,02</b>	<b>667,02</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		9 871,22	9 871,22	667,02	667,02	6.76	6.76	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Подпрограмма "«Реализация социальной</b>		<b>608 963,49</b>	<b>608 963,49</b>	<b>325 074,76</b>	<b>316 442,31</b>	<b>51.96</b>	<b>51.96</b>	<b>97.34</b>
	Федеральный бюджет		2 207,30	2 207,30	1 343,06	1 343,06	60.85	60.85	100.00
	Краевой бюджет		520 330,00	520 330,00	278 495,32	270 039,82	51.90	51.90	96.96
	Местный бюджет		86 426,19	86 426,19	45 236,37	45 059,43	52.14	52.14	99.61
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>608 963,49</b>	<b>608 963,49</b>	<b>325 074,76</b>	<b>316 442,31</b>	<b>51.96</b>	<b>51.96</b>	<b>97.34</b>
	Федеральный бюджет		2 207,30	2 207,30	1 343,06	1 343,06	60.85	60.85	100.00

Краевой бюджет	УО	520 330,00	520 330,00	278 495,32	270 039,82	51.90	51.90	96.96	
Местный бюджет		86 426,19	86 426,19	45 236,37	45 059,43	52.14	52.14	99.61	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Подпрограмма " «Обеспечение реализации</b>		<b>311 238,29</b>	<b>311 238,29</b>	<b>224 868,44</b>	<b>217 460,14</b>	<b>69.87</b>	<b>69.87</b>	<b>96.71</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		127 872,87	127 872,87	98 316,55	95 476,94	74.67	74.67	97.11	
Местный бюджет		183 365,42	183 365,42	126 551,89	121 983,20	66.52	66.52	96.39	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Итого по ГРБС</b>	УО	<b>311 238,29</b>	<b>311 238,29</b>	<b>224 868,44</b>	<b>217 460,14</b>	<b>69.87</b>	<b>69.87</b>	<b>96.71</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		127 872,87	127 872,87	98 316,55	95 476,94	74.67	74.67	97.11	
Местный бюджет		183 365,42	183 365,42	126 551,89	121 983,20	66.52	66.52	96.39	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Подпрограмма "Обеспечение реализации</b>		<b>194 614,47</b>	<b>194 614,47</b>	<b>46 287,52</b>	<b>46 287,52</b>	<b>23.78</b>	<b>23.78</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет		178 900,19	178 900,19	45 366,40	45 366,40	25.36	25.36	100.00	
Краевой бюджет		14 310,85	14 310,85	458,25	458,25	3.20	3.20	100.00	
Местный бюджет		1 403,43	1 403,43	462,88	462,88	32.98	32.98	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		108 542,71	108 542,71	0,00	0,00	0.00	0.00		
Федеральный бюджет		94 541,26	94 541,26	0,00	0,00	0.00	0.00	0	
Краевой бюджет		13 458,74	13 458,74	0,00	0,00	0.00	0.00	0	
Местный бюджет		542,71	542,71	0,00	0,00	0.00	0.00	0	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>Итого по ГРБС</b>	УО	<b>86 071,76</b>	<b>86 071,76</b>	<b>46 287,52</b>	<b>46 287,52</b>	<b>53.78</b>	<b>53.78</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет		84 358,93	84 358,93	45 366,40	45 366,40	53.78	53.78	100.00	
Краевой бюджет		852,11	852,11	458,25	458,25	53.78	53.78	100.00	
Местный бюджет		860,72	860,72	462,88	462,88	53.78	53.78	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Итого по ГРБС</b>	УАГИЗО	<b>108 542,71</b>	<b>108 542,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Федеральный бюджет		94 541,26	94 541,26	0,00	0,00	0.00	0.00		
Краевой бюджет		13 458,74	13 458,74	0,00	0,00	0.00	0.00		
Местный бюджет		542,71	542,71	0,00	0,00	0.00	0.00		
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		108 542,71	108 542,71	0,00	0,00	0.00	0.00		
Федеральный бюджет		94 541,26	94 541,26	0,00	0,00	0.00	0.00	0	

	Краевой бюджет		13 458,74	13 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Местный бюджет		542,71	542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>7 890 672,73</b>	<b>7 890 672,73</b>	<b>5 403 825,51</b>	<b>5 384 714,45</b>	<b>68.24</b>	<b>68.24</b>	<b>99.65</b>
	Федеральный бюджет		242 901,43	242 901,43	60 329,40	60 329,40	24.84	24.84	100.00
	Краевой бюджет		5 213 649,20	5 213 649,20	3 657 414,21	3 646 057,91	69.93	69.93	99.69
	Местный бюджет		2 434 122,10	2 434 122,10	1 686 081,89	1 678 327,14	68.95	68.95	99.54
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>125 842,81</b>	<b>125 842,81</b>	<b>667,02</b>	<b>667,02</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		94 541,26	94 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Краевой бюджет		13 458,74	13 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Местный бюджет		17 842,81	17 842,81	667,02	667,02	3.74	3.74	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>2. Муниципальная программа "«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»"</b>									
	Подпрограмма "«Переселение граждан из		126 187,92	135 284,60	76 825,51	76 825,51	60.88	56.79	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		27 000,00	27 000,00	4 590,30	4 590,30	17.00	17.00	100.00
	Местный бюджет		99 187,92	108 284,60	72 235,21	72 235,21	72.83	66.71	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>77 054,48</b>	<b>77 054,48</b>	<b>33 331,75</b>	<b>33 331,75</b>	<b>43.26</b>	<b>43.26</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		27 000,00	27 000,00	4 590,30	4 590,30	17.00	17.00	100.00
	Местный бюджет		50 054,48	50 054,48	28 741,45	28 741,45	57.42	57.42	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>1 638,75</b>	<b>1 638,75</b>	<b>124,46</b>	<b>124,46</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		1 638,75	1 638,75	124,46	124,46	7.59	7.59	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>124 549,17</b>	<b>133 645,86</b>	<b>76 701,05</b>	<b>76 701,05</b>	<b>61.58</b>	<b>57.39</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УКХиЖФ	27 000,00	27 000,00	4 590,30	4 590,30	17.00	17.00	100.00
	Местный бюджет		97 549,17	106 645,86	72 110,75	72 110,75	73.92	67.62	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>77 054,48</b>	<b>77 054,48</b>	<b>33 331,75</b>	<b>33 331,75</b>	<b>43.26</b>	<b>43.26</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		27 000,00	27 000,00	4 590,30	4 590,30	17.00	17.00	100.00
	Местный бюджет		50 054,48	50 054,48	28 741,45	28 741,45	57.42	57.42	100.00

	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Подпрограмма "«Стимулирование развития		152 146,19	166 400,38	84 928,77	84 928,77	55.82	51.04	100.00	
	Федеральный бюджет		11 855,30	11 855,30	5 927,65	5 927,65	50.00	50.00	100.00	
	Краевой бюджет		122 751,41	142 996,41	76 697,72	76 697,72	62.48	53.64	100.00	
	Местный бюджет		17 539,48	11 548,68	2 303,40	2 303,40	13.13	19.95	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции подпрограммы:		134 877,54	154 672,02	82 515,58	82 515,58	61.18	53.35	100.00	
	Федеральный бюджет		11 855,30	11 855,30	5 927,65	5 927,65	50.00	50.00	100.00	
	Краевой бюджет		120 027,11	140 272,11	76 402,08	76 402,08	63.65	54.47	100.00	
	Местный бюджет		2 995,12	2 544,62	185,85	185,85	6.21	7.30	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Итого по ГРБС		18 630,89	12 040,09	2 303,40	2 303,40	12.36	19.13	100.00	
	Федеральный бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		1 091,41	491,41	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Местный бюджет		17 539,48	11 548,68	2 303,40	2 303,40	13.13	19.95	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:			4 086,54	3 036,03	185,85	185,85	4.55	6.12	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		1 091,41	491,41	0,00	0,00	0.00	0.00	0	
	Местный бюджет		2 995,12	2 544,62	185,85	185,85	6.21	7.30	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Итого по ГРБС		133 515,30	154 360,29	82 625,37	82 625,37	61.88	53.53	100.00	
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	11 855,30	11 855,30	5 927,65	5 927,65	50.00	50.00	100.00	
	Краевой бюджет		121 660,00	142 504,99	76 697,72	76 697,72	63.04	53.82	100.00	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:			130 791,00	151 635,99	82 329,73	82 329,73	62.95	54.29	100.00
	Федеральный бюджет		11 855,30	11 855,30	5 927,65	5 927,65	50.00	50.00	100.00	
	Краевой бюджет		118 935,70	139 780,69	76 402,08	76 402,08	64.24	54.66	100.00	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Подпрограмма "«Повышение устойчивости		75 000,51	65 903,83	21 816,28	21 816,28	29.09	33.10	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		75 000,51	65 903,83	21 816,28	21 816,28	29.09	33.10	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции подпрограммы:		3 609,60	3 609,60	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

	Местный бюджет		3 609,60	3 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>35 524,58</b>	<b>35 524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Федеральный бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		35 524,58	35 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>3 609,60</b>	<b>3 609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		3 609,60	3 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>39 475,93</b>	<b>30 379,25</b>	<b>21 816,28</b>	<b>21 816,28</b>	<b>55,26</b>	<b>71,81</b>	<b>100,00</b>	
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		39 475,93	30 379,25	21 816,28	21 816,28	55,26	71,81	100,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма " Обеспечение жильем</b>		<b>93 979,44</b>	<b>93 979,44</b>	<b>93 979,44</b>	<b>93 979,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Федеральный бюджет		30 272,63	30 272,63	30 272,63	30 272,63	100,00	100,00	100,00	
	Краевой бюджет		50 706,81	50 706,81	50 706,81	50 706,81	100,00	100,00	100,00	
	Местный бюджет		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	100,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>93 979,44</b>	<b>93 979,44</b>	<b>93 979,44</b>	<b>93 979,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Федеральный бюджет	УКСМП	30 272,63	30 272,63	30 272,63	30 272,63	100,00	100,00	100,00	
	Краевой бюджет		50 706,81	50 706,81	50 706,81	50 706,81	100,00	100,00	100,00	
	Местный бюджет		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	100,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма "«Обеспечение реализации</b>		<b>90 315,43</b>	<b>95 514,13</b>	<b>68 855,65</b>	<b>68 855,65</b>	<b>76,24</b>	<b>72,09</b>	<b>100,00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		90 315,43	95 514,13	68 855,65	68 855,65	76,24	72,09	100,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>90 315,43</b>	<b>95 514,13</b>	<b>68 855,65</b>	<b>68 855,65</b>	<b>76,24</b>	<b>72,09</b>	<b>100,00</b>	
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

Местный бюджет		90 315,43	95 514,13	68 855,65	68 855,65	76.24	72.09	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Подпрограмма "Обеспечение реализации		31 721,05	32 406,34	8 392,04	7 101,52	22.39	21.91	84.62	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		19 870,99	20 549,43	5 745,20	5 745,20	28.91	27.96	100.00	
Местный бюджет		200,72	207,57	58,03	58,03	28.91	27.96	100.00	
Внебюджетные средства		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15	
В том числе инвестиции подпрограммы:		24 974,41	25 659,71	5 550,00	4 259,49	17.06	16.60	76.75	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Краевой бюджет		13 191,82	13 870,26	2 931,58	2 931,58	22.22	21.14	100.00	
Местный бюджет		133,25	140,10	29,61	29,61	22.22	21.14	100.00	
Внебюджетные средства		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15	
Итого по ГРБС		6 746,64	6 746,64	2 842,04	2 842,04	42.13	42.13	100.00	
Федеральный бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		6 679,17	6 679,17	2 813,62	2 813,62	42.13	42.13	100.00	
Местный бюджет		67,47	67,47	28,42	28,42	42.13	42.13	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		24 974,41	25 659,71	5 550,00	4 259,49	17.06	16.60	76.75	
Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		13 191,82	13 870,26	2 931,58	2 931,58	22.22	21.14	100.00	
Местный бюджет		133,25	140,10	29,61	29,61	22.22	21.14	100.00	
Внебюджетные средства		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15	
В том числе инвестиции ГРБС:			24 974,41	25 659,71	5 550,00	4 259,49	17.06	16.60	76.75
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Краевой бюджет		13 191,82	13 870,26	2 931,58	2 931,58	22.22	21.14	100.00	
Местный бюджет		133,25	140,10	29,61	29,61	22.22	21.14	100.00	
Внебюджетные средства		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15	
Подпрограмма "Повышение качества		9 236,68	15 788,68	1 033,84	1 033,84	11.19	6.55	100.00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		9 236,68	15 788,68	1 033,84	1 033,84	11.19	6.55	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		9 236,68	15 788,68	1 033,84	1 033,84	11.19	6.55	100.00	
Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		9 236,68	15 788,68	1 033,84	1 033,84	11.19	6.55	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				



Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>578 587,21</b>	<b>605 277,40</b>	<b>355 831,53</b>	<b>354 541,02</b>	<b>61.28</b>	<b>58.57</b>	<b>99.64</b>	
Федеральный бюджет		42 127,93	42 127,93	36 200,28	36 200,28	85.93	85.93	100.00	
Краевой бюджет		220 329,21	241 252,65	137 740,03	137 740,03	62.52	57.09	100.00	
Местный бюджет		304 480,73	310 247,48	179 302,42	179 302,42	58.89	57.79	100.00	
Внебюджетные средства		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15	
В том числе инвестиции программы:		240 516,02	260 995,81	121 397,33	120 106,81	49.94	46.02	98.94	
Федеральный бюджет		11 855,30	11 855,30	5 927,65	5 927,65	50.00	50.00	100.00	
Краевой бюджет		160 218,93	181 142,37	83 923,96	83 923,96	52.38	46.33	100.00	
Местный бюджет		56 792,45	56 348,80	28 956,91	28 956,91	50.99	51.39	100.00	
Внебюджетные средства		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15	
<b>3. Муниципальная программа "«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-</b>									
Подпрограмма "«Энергосбережение и		425 291,44	415 953,88	286 654,55	269 478,05	63.36	64.79	94.01	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		303 121,13	303 121,13	202 024,98	185 748,26	61.28	61.28	91.94	
Местный бюджет		122 170,31	112 832,76	84 629,57	83 729,79	68.54	74.21	98.94	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		9 590,30	9 590,30	880,77	880,77	9.18	9.18	100.00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет	УО	9 438,13	9 438,13	728,60	728,60	7.72	7.72	100.00	
Местный бюджет		152,17	152,17	152,17	152,17	100.00	100.00	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		415 701,14	406 363,59	285 773,77	268 597,27	64.61	66.10	93.99	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет	УКХиЖФ	293 683,00	293 683,00	201 296,38	185 019,66	63.00	63.00	91.91	
Местный бюджет		122 018,14	112 680,59	84 477,39	83 577,62	68.50	74.17	98.93	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Подпрограмма ""Модернизация жилищно-		81 919,38	83 276,04	14 770,79	14 770,79	18.03	17.74	100.00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		8 613,69	7 126,69	0,00	0,00	0.00	0.00		
Местный бюджет		73 305,69	76 149,35	14 770,79	14 770,79	20.15	19.40	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		19 138,77	19 138,77	0,00	0,00	0.00	0.00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		19 138,77	19 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>43 338,13</b>	<b>45 573,33</b>	<b>14 375,69</b>	<b>14 375,69</b>	<b>33.17</b>	<b>31.54</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		43 338,13	45 573,33	14 375,69	14 375,69	33.17	31.54	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>38 581,25</b>	<b>37 702,71</b>	<b>395,10</b>	<b>395,10</b>	<b>1.02</b>	<b>1.05</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		8 613,69	7 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет		29 967,56	30 576,02	395,10	395,10	1.32	1.29	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>19 138,77</b>	<b>19 138,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		19 138,77	19 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	<b>Подпрограмма "«Ликвидация</b>		<b>21 017,13</b>	<b>40 972,53</b>	<b>10 234,15</b>	<b>10 234,15</b>	<b>48.69</b>	<b>24.98</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		3 958,03	5 358,03	3 357,05	3 357,05	84.82	62.65	100.00	
	Местный бюджет		17 059,10	35 614,50	6 877,09	6 877,09	40.31	19.31	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>21 017,13</b>	<b>40 972,53</b>	<b>10 234,15</b>	<b>10 234,15</b>	<b>48.69</b>	<b>24.98</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		3 958,03	5 358,03	3 357,05	3 357,05	84.82	62.65	100.00	
	Местный бюджет		17 059,10	35 614,50	6 877,09	6 877,09	40.31	19.31	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>528 227,95</b>	<b>540 202,46</b>	<b>311 659,48</b>	<b>294 482,98</b>	<b>55.75</b>	<b>54.51</b>	<b>94.49</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		315 692,85	315 605,85	205 382,04	189 105,31	59.90	59.92	92.07	
	Местный бюджет		212 535,11	224 596,61	106 277,45	105 377,67	49.58	46.92	99.15	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>19 138,77</b>	<b>19 138,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Местный бюджет		19 138,77	19 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>4. Муниципальная программа "«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны,</b>								
Подпрограмма "«Совершенствование		93 420,50	93 731,19	64 881,71	64 801,30	69.37	69.14	99.88
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		6 500,00	6 499,87	6 499,87	6 499,87	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		86 920,50	87 231,32	58 381,84	58 301,43	67.07	66.84	99.86
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		628,44	628,44	628,44	628,44	100.00	100.00	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		628,44	628,44	628,44	628,44	100.00	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		92 682,06	92 992,76	64 253,28	64 172,86	69.24	69.01	99.87
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		6 500,00	6 499,87	6 499,87	6 499,87	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		86 182,06	86 492,88	57 753,41	57 672,99	66.92	66.68	99.86
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма "«Профилактика		1 012,20	1 358,55	1 358,55	1 358,55	134.22	100.00	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		300,00	300,00	300,00	300,00	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		712,20	1 058,55	1 058,55	1 058,55	148.63	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		1 012,20	1 358,55	1 358,55	1 358,55	134.22	100.00	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		300,00	300,00	300,00	300,00	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		712,20	1 058,55	1 058,55	1 058,55	148.63	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>Подпрограмма "«Профилактика</b>		<b>442,20</b>	<b>442,20</b>	<b>340,30</b>	<b>340,30</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		442,20	442,20	340,30	340,30	76.96	76.96	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>442,20</b>	<b>442,20</b>	<b>340,30</b>	<b>340,30</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет	УОБЖ	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		442,20	442,20	340,30	340,30	76.96	76.96	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма "«Построение и развитие</b>		<b>1 999,60</b>	<b>1 999,60</b>	<b>1 842,58</b>	<b>1 842,58</b>	<b>92.15</b>	<b>92.15</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		1 999,60	1 999,60	1 842,58	1 842,58	92.15	92.15	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>1 999,60</b>	<b>1 999,60</b>	<b>1 842,58</b>	<b>1 842,58</b>	<b>92.15</b>	<b>92.15</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет	УОБЖ	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		1 999,60	1 999,60	1 842,58	1 842,58	92.15	92.15	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>96 874,50</b>	<b>97 531,54</b>	<b>68 423,14</b>	<b>68 342,73</b>	<b>70.55</b>	<b>70.07</b>	<b>99.88</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		6 800,00	6 799,87	6 799,87	6 799,87	100.00	100.00	100.00	
	Местный бюджет		90 074,50	90 731,67	61 623,27	61 542,86	68.32	67.83	99.87	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>5. Муниципальная программа "«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском</b>										
	<b>Подпрограмма "«Сохранение и развитие</b>		<b>605 624,91</b>	<b>563 252,94</b>	<b>400 607,92</b>	<b>400 549,90</b>	<b>66.14</b>	<b>71.11</b>	<b>99.99</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		281 595,95	218 256,44	147 765,61	147 764,89	52.47	67.70	100.00	

Местный бюджет		324 028,96	344 996,50	252 842,30	252 785,00	78.01	73.27	99.98	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		91 567,49	24 853,42	0,00	0,00	0.00	0.00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Краевой бюджет		76 953,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0	0	
Местный бюджет		14 613,76	24 853,42	0,00	0,00	0.00	0.00	0	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Итого по ГРБС		5 641,25	5 641,25	0,00	0,00	0.00	0.00		
Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		5 641,25	5 641,25	0,00	0,00	0.00	0.00		
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		100 254,81	35 916,98	5 047,21	5 047,21	5.03	14.05	100.00	
Федеральный бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		77 103,73	150,00	50,00	50,00	0.06	33.33	100.00	
Местный бюджет		23 151,07	35 766,98	4 997,21	4 997,21	21.59	13.97	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		91 567,49	24 853,42	0,00	0,00	0.00	0.00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Краевой бюджет		76 953,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0	0	
Местный бюджет		14 613,76	24 853,42	0,00	0,00	0.00	0.00	0	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Итого по ГРБС		499 728,86	521 694,71	395 560,70	395 502,68	79.14	75.81	99.99	
Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		204 492,22	218 106,44	147 715,61	147 714,89	72.23	67.73	100.00	
Местный бюджет		295 236,64	303 588,27	247 845,09	247 787,79	83.93	81.62	99.98	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Подпрограмма "«Молодежь Петропавловск-		47 805,97	35 284,68	27 523,59	27 523,59	57.57	78.00	100.00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		7 324,16	7 324,16	3 716,71	3 716,71	50.75	50.75	100.00	
Местный бюджет		40 481,81	27 960,52	23 806,88	23 806,88	58.81	85.14	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		47 805,97	35 284,68	27 523,59	27 523,59	57.57	78.00	100.00	
Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		7 324,16	7 324,16	3 716,71	3 716,71	50.75	50.75	100.00	
Местный бюджет		40 481,81	27 960,52	23 806,88	23 806,88	58.81	85.14	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				

Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Подпрограмма "«Развитие физической		44 881,30	55 455,30	36 201,39	36 201,39	80.66	65.28	100.00	
Федеральный бюджет		0,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		10.00	100.00	
Краевой бюджет		13 375,21	13 375,21	10 369,17	10 369,17	77.53	77.53	100.00	
Местный бюджет		31 506,09	32 080,09	24 832,22	24 832,22	78.82	77.41	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		0,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		10.00	100.00	
Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		10.00	100.00	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		44 881,30	45 455,30	35 201,39	35 201,39	78.43	77.44	100.00	
Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		13 375,21	13 375,21	10 369,17	10 369,17	77.53	77.53	100.00	
Местный бюджет		31 506,09	32 080,09	24 832,22	24 832,22	78.82	77.41	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Подпрограмма "«Обеспечение реализации		25 304,58	25 474,42	17 335,56	17 238,12	68.12	67.67	99.44	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		25 304,58	25 474,42	17 335,56	17 238,12	68.12	67.67	99.44	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		25 304,58	25 474,42	17 335,56	17 238,12	68.12	67.67	99.44	
Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		25 304,58	25 474,42	17 335,56	17 238,12	68.12	67.67	99.44	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Подпрограмма "«Обеспечение реализации		5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 392,02	87.84	87.84	87.84	
Федеральный бюджет		5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 392,02	87.84	87.84	87.84	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				

	<b>Итого по ГРБС</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 392,02	87.84	87.84	87.84	
	Федеральный бюджет	УКСМП	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 392,02	87.84	87.84	87.84	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		728 616,76	684 467,34	486 668,46	485 905,03	66.69	70.99	99.84	
	Федеральный бюджет		5 000,00	15 000,00	6 000,00	5 392,02	107.84	35.95	89.87	
	Краевой бюджет		302 295,32	238 955,81	161 851,49	161 850,77	53.54	67.73	100.00	
	Местный бюджет		421 321,44	430 511,52	318 816,97	318 662,23	75.63	74.02	99.95	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		91 567,49	24 853,42	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		76 953,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0	0	
	Местный бюджет		14 613,76	24 853,42	0,00	0,00	0.00	0.00	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>6. Муниципальная программа "«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»"</b>										
	<b>Подпрограмма ""Модернизация и развитие</b>		250 746,41	250 746,41	72 555,73	72 555,73	28.94	28.94	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		131 272,34	131 272,34	62 800,75	62 800,75	47.84	47.84	100.00	
	Местный бюджет		119 474,07	119 474,07	9 754,98	9 754,98	8.16	8.16	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		250 746,41	250 746,41	72 555,73	72 555,73	28.94	28.94	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		131 272,34	131 272,34	62 800,75	62 800,75	47.84	47.84	100.00	
	Местный бюджет		119 474,07	119 474,07	9 754,98	9 754,98	8.16	8.16	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	<b>Итого по ГРБС</b>	УДХТИБ	249 608,07	249 608,07	71 417,39	71 417,39	28.61	28.61	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		131 272,34	131 272,34	62 800,75	62 800,75	47.84	47.84	100.00	
	Местный бюджет		118 335,74	118 335,74	8 616,64	8 616,64	7.28	7.28	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		249 608,07	249 608,07	71 417,39	71 417,39	28.61	28.61	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		131 272,34	131 272,34	62 800,75	62 800,75	47.84	47.84	100.00	
	Местный бюджет		118 335,74	118 335,74	8 616,64	8 616,64	7.28	7.28	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	<b>Итого по ГРБС</b>		1 138,34	1 138,34	1 138,34	1 138,34	100.00	100.00	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

Краевой бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		1 138,34	1 138,34	1 138,34	1 138,34	100.00	100.00	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>1 138,34</b>	<b>1 138,34</b>	<b>1 138,34</b>	<b>1 138,34</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Местный бюджет		1 138,34	1 138,34	1 138,34	1 138,34	100.00	100.00	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>Подпрограмма "«Развитие пассажирского</b>		<b>292 989,24</b>	<b>292 989,24</b>	<b>145 687,95</b>	<b>145 687,95</b>	<b>49.72</b>	<b>49.72</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		228 168,15	228 168,15	114 277,00	114 277,00	50.08	50.08	100.00	
Местный бюджет		64 821,09	64 821,09	31 410,96	31 410,96	48.46	48.46	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>292 989,24</b>	<b>292 989,24</b>	<b>145 687,95</b>	<b>145 687,95</b>	<b>49.72</b>	<b>49.72</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		228 168,15	228 168,15	114 277,00	114 277,00	50.08	50.08	100.00	
Местный бюджет		64 821,09	64 821,09	31 410,96	31 410,96	48.46	48.46	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Подпрограмма "«Организация и</b>		<b>76 462,90</b>	<b>76 462,90</b>	<b>52 745,37</b>	<b>52 745,37</b>	<b>68.98</b>	<b>68.98</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		1 845,28	1 845,28	0,00	0,00	0.00	0.00		
Местный бюджет		74 617,61	74 617,61	52 745,37	52 745,37	70.69	70.69	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>76 462,90</b>	<b>76 462,90</b>	<b>52 745,37</b>	<b>52 745,37</b>	<b>68.98</b>	<b>68.98</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		1 845,28	1 845,28	0,00	0,00	0.00	0.00		
Местный бюджет		74 617,61	74 617,61	52 745,37	52 745,37	70.69	70.69	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Подпрограмма "«Обеспечение реализации</b>		<b>415 320,05</b>	<b>415 320,05</b>	<b>362 506,97</b>	<b>362 506,97</b>	<b>87.28</b>	<b>87.28</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет		333 000,00	333 000,00	290 401,77	290 401,77	87.21	87.21	100.00	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		82 320,05	82 320,05	72 105,20	72 105,20	87.59	87.59	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



	<b>Итого по ГРБС</b>		415 320,05	415 320,05	362 506,97	362 506,97	87.28	87.28	100.00	
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	333 000,00	333 000,00	290 401,77	290 401,77	87.21	87.21	100.00	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		82 320,05	82 320,05	72 105,20	72 105,20	87.59	87.59	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		1 035 518,60	1 035 518,60	633 496,02	633 496,02	61.18	61.18	100.00	
	Федеральный бюджет		333 000,00	333 000,00	290 401,77	290 401,77	87.21	87.21	100.00	
	Краевой бюджет		361 285,77	361 285,77	177 077,74	177 077,74	49.01	49.01	100.00	
	Местный бюджет		341 232,83	341 232,83	166 016,51	166 016,51	48.65	48.65	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		250 746,41	250 746,41	72 555,73	72 555,73	28.94	28.94	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		131 272,34	131 272,34	62 800,75	62 800,75	47.84	47.84	100.00	
	Местный бюджет		119 474,07	119 474,07	9 754,98	9 754,98	8.16	8.16	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>7. Муниципальная программа "«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности»"</b>										
	<b>Подпрограмма " «Создание благоприятных</b>		32 656,22	32 656,22	10 439,12	10 439,12	31.97	31.97	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		515,24	515,24	515,24	515,24	100.00	100.00	100.00	
	Местный бюджет		32 140,98	32 140,98	9 923,88	9 923,88	30.88	30.88	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Итого по ГРБС</b>	Управлени е делами	2 079,00	2 079,00	1 229,53	1 229,53	59.14	59.14	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		2 079,00	2 079,00	1 229,53	1 229,53	59.14	59.14	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Итого по ГРБС</b>	УЭРИО	29 049,10	29 049,10	9 209,59	9 209,59	31.70	31.70	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		515,24	515,24	515,24	515,24	100.00	100.00	100.00	
	Местный бюджет		28 533,86	28 533,86	8 694,35	8 694,35	30.47	30.47	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Итого по ГРБС</b>	УАГИЗО	1 528,13	1 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		1 528,13	1 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00		

Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Подпрограмма "Обеспечение реализации		4 437,01	4 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		4 437,01	4 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		4 437,01	4 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Федеральный бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		4 437,01	4 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>37 093,23</b>	<b>37 093,23</b>	<b>10 439,12</b>	<b>10 439,12</b>	<b>28,14</b>	<b>28,14</b>	<b>100,00</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		515,24	515,24	515,24	515,24	100,00	100,00	100,00	
Местный бюджет		36 577,99	36 577,99	9 923,88	9 923,88	27,13	27,13	100,00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>8. Муниципальная программа "«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-</b>									
Подпрограмма "«Устойчивое развитие		297,67	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		257,73	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Местный бюджет		25,77	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные средства		14,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по ГРБС		297,67	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		257,73	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Местный бюджет		25,77	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные средства		14,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма "«Поддержка социально		2 260,66	2 260,66	2 260,66	2 260,66	100,00	100,00	100,00	

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		2 260,66	2 260,66	2 260,66	2 260,66	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		2 260,66	2 260,66	2 260,66	2 260,66	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	Управлени е делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		2 260,66	2 260,66	2 260,66	2 260,66	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>2 558,34</b>	<b>2 544,17</b>	<b>2 260,66</b>	<b>2 260,66</b>	<b>88.36</b>	<b>88.86</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		257,73	257,73	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		2 286,44	2 286,44	2 260,66	2 260,66	98.87	98.87	100.00
	Внебюджетные средства		14,17	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>9. Муниципальная программа "«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»"</b>									
	Подпрограмма "Развитие и		31 026,07	31 026,07	25 278,88	22 278,88	71.81	71.81	88.13
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	3 000,00	0,00			0.00
	Местный бюджет		31 026,07	31 026,07	22 278,88	22 278,88	71.81	71.81	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		31 026,07	31 026,07	25 278,88	22 278,88	71.81	71.81	88.13
	Федеральный бюджет	Управлени е делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	3 000,00	0,00			0.00
	Местный бюджет		31 026,07	31 026,07	22 278,88	22 278,88	71.81	71.81	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма "Развитие архивного дела"		14 326,16	14 326,16	12 080,95	11 005,73	76.82	76.82	91.10
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		7 141,92	7 141,92	5 886,00	4 813,71	67.40	67.40	81.78
	Местный бюджет		7 184,24	7 184,24	6 194,95	6 192,02	86.19	86.19	99.95

Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		Управление делами	14 326,16	14 326,16	12 080,95	11 005,73	76.82	76.82	91.10
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			7 141,92	7 141,92	5 886,00	4 813,71	67.40	67.40	81.78
Местный бюджет			7 184,24	7 184,24	6 194,95	6 192,02	86.19	86.19	99.95
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма "Обеспечение деятельности"			437 049,52	437 049,52	265 511,16	264 768,41	60.58	60.58	99.72
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			6 395,10	6 395,10	4 648,88	3 906,13	61.08	61.08	84.02
Местный бюджет			430 654,42	430 654,42	260 862,28	260 862,28	60.57	60.57	100.00
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		Администрация	20 885,03	20 885,03	14 137,51	14 137,51	67.69	67.69	100.00
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			20 885,03	20 885,03	14 137,51	14 137,51	67.69	67.69	100.00
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		Управление делами	370 475,53	370 475,53	219 526,00	219 526,00	59.26	59.26	100.00
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет			370 475,53	370 475,53	219 526,00	219 526,00	59.26	59.26	100.00
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		КУ	45 688,97	45 688,97	31 847,65	31 104,90	68.08	68.08	97.67
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			6 395,10	6 395,10	4 648,88	3 906,13	61.08	61.08	84.02
Местный бюджет			39 293,87	39 293,87	27 198,77	27 198,77	69.22	69.22	100.00
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>			<b>482 401,75</b>	<b>482 401,75</b>	<b>302 870,98</b>	<b>298 053,02</b>	<b>61.79</b>	<b>61.79</b>	<b>98.41</b>
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет			13 537,02	13 537,02	13 534,88	8 719,85	64.41	64.41	64.42
Местный бюджет			468 864,73	468 864,73	289 336,10	289 333,17	61.71	61.71	100.00
Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:			0,00	0,00	0,00	0,00			

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>10. Муниципальная программа "«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа »"</b>										
	Подпрограмма "Управление бюджетным		106 339,19	106 339,19	28 843,45	28 843,45	27.12	27.12	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		106 339,19	106 339,19	28 843,45	28 843,45	27.12	27.12	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по ГРБС		106 339,19	106 339,19	28 843,45	28 843,45	27.12	27.12	100.00	
	Федеральный бюджет	УФ	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		106 339,19	106 339,19	28 843,45	28 843,45	27.12	27.12	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Подпрограмма "Организация		16 211,44	16 211,44	8 930,24	8 930,24	55.09	55.09	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		16 211,44	16 211,44	8 930,24	8 930,24	55.09	55.09	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по ГРБС		16 211,44	16 211,44	8 930,24	8 930,24	55.09	55.09	100.00	
	Федеральный бюджет	УОМЗ	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		16 211,44	16 211,44	8 930,24	8 930,24	55.09	55.09	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>122 550,62</b>	<b>122 550,62</b>	<b>37 773,69</b>	<b>37 773,69</b>	<b>30.82</b>	<b>30.82</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		122 550,62	122 550,62	37 773,69	37 773,69	30.82	30.82	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>11. Муниципальная программа "«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского</b>								
Подпрограмма "«Управление и		207 468,11	207 468,11	74 819,02	74 819,02	36.06	36.06	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		207 468,11	207 468,11	74 819,02	74 819,02	36.06	36.06	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		53 119,93	53 119,93	10 331,36	10 331,36	19.45	19.45	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		53 119,93	53 119,93	10 331,36	10 331,36	19.45	19.45	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		28 222,52	28 222,52	0,00	0,00	0.00	0.00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		28 222,52	28 222,52	0,00	0,00	0.00	0.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		126 125,66	126 125,66	64 487,66	64 487,66	51.13	51.13	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		126 125,66	126 125,66	64 487,66	64 487,66	51.13	51.13	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма "«Управление и		52 629,50	52 629,50	10 640,15	10 640,15	20.22	20.22	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		52 629,50	52 629,50	10 640,15	10 640,15	20.22	20.22	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		13 671,61	13 671,61	4 432,06	4 432,06	32.42	32.42	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Местный бюджет		13 671,61	13 671,61	4 432,06	4 432,06	32.42	32.42	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Итого по ГРБС		52 629,50	52 629,50	10 640,15	10 640,15	20.22	20.22	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		52 629,50	52 629,50	10 640,15	10 640,15	20.22	20.22	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:		13 671,61	13 671,61	4 432,06	4 432,06	32.42	32.42	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		13 671,61	13 671,61	4 432,06	4 432,06	32.42	32.42	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Подпрограмма "«Обеспечение реализации		225 730,43	225 730,43	37 598,06	37 489,56	16.61	16.61	99.71	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		225 730,43	225 730,43	37 598,06	37 489,56	16.61	16.61	99.71	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по ГРБС		225 730,43	225 730,43	37 598,06	37 489,56	16.61	16.61	99.71	
	Федеральный бюджет	УЭРИО	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		225 730,43	225 730,43	37 598,06	37 489,56	16.61	16.61	99.71	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Подпрограмма "«Организация, правовое и		112 973,76	112 973,76	76 662,81	75 703,86	67.01	67.01	98.75	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		112 973,76	112 973,76	76 662,81	75 703,86	67.01	67.01	98.75	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по ГРБС		112 973,76	112 973,76	76 662,81	75 703,86	67.01	67.01	98.75	
	Федеральный бюджет	УАГИЗО	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		112 973,76	112 973,76	76 662,81	75 703,86	67.01	67.01	98.75	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>598 801,81</b>	<b>598 801,81</b>	<b>199 720,04</b>	<b>198 652,59</b>	<b>33.18</b>	<b>33.18</b>	<b>99.47</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		598 801,81	598 801,81	199 720,04	198 652,59	33.18	33.18	99.47	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции программы:		13 671,61	13 671,61	4 432,06	4 432,06	32.42	32.42	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Местный бюджет		13 671,61	13 671,61	4 432,06	4 432,06	32.42	32.42	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>12. Муниципальная программа "«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018 - 2022</b>									
<b>Подпрограмма " «Комплексное</b>		<b>2 762 312,82</b>	<b>2 762 312,82</b>	<b>1 281 703,32</b>	<b>1 272 528,25</b>	<b>46.07</b>	<b>46.07</b>	<b>99.28</b>	
Федеральный бюджет		420 115,70	420 115,70	101 562,42	101 562,42	24.17	24.17	100.00	
Краевой бюджет		602 120,30	602 120,30	94 700,01	94 700,01	15.73	15.73	100.00	
Местный бюджет		1 740 076,82	1 740 076,82	1 085 440,90	1 076 265,82	61.85	61.85	99.15	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>15 458,42</b>	<b>15 458,42</b>	<b>26,17</b>	<b>26,17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Местный бюджет		15 458,42	15 458,42	26,17	26,17	0.17	0.17	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>2 760 312,82</b>	<b>2 760 312,82</b>	<b>1 281 703,32</b>	<b>1 272 528,25</b>	<b>46.10</b>	<b>46.10</b>	<b>99.28</b>	
Федеральный бюджет	<b>УДХТИБ</b>	420 115,70	420 115,70	101 562,42	101 562,42	24.17	24.17	100.00	
Краевой бюджет		602 120,30	602 120,30	94 700,01	94 700,01	15.73	15.73	100.00	
Местный бюджет		1 738 076,82	1 738 076,82	1 085 440,90	1 076 265,82	61.92	61.92	99.15	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>15 458,42</b>	<b>15 458,42</b>	<b>26,17</b>	<b>26,17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>100.00</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Местный бюджет		15 458,42	15 458,42	26,17	26,17	0.17	0.17	100.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Федеральный бюджет	<b>УАГИЗО</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0.00	0.00		
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Подпрограмма "«Обеспечение реализации</b>		<b>57 395,20</b>	<b>57 395,20</b>	<b>38 684,59</b>	<b>37 472,63</b>	<b>65.29</b>	<b>65.29</b>	<b>96.87</b>	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		16 272,50	16 272,50	8 756,14	8 756,14	53.81	53.81	100.00	
Местный бюджет		41 122,70	41 122,70	29 928,45	28 716,49	69.83	69.83	95.95	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>57 395,20</b>	<b>57 395,20</b>	<b>38 684,59</b>	<b>37 472,63</b>	<b>65.29</b>	<b>65.29</b>	<b>96.87</b>	
Федеральный бюджет	<b>УДХТИБ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		16 272,50	16 272,50	8 756,14	8 756,14	53.81	53.81	100.00	



	Местный бюджет		41 122,70	41 122,70	29 928,45	28 716,49	69.83	69.83	95.95	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Подпрограмма "«Обеспечение реализации		86 691,65	81 787,99	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Федеральный бюджет		47 506,99	47 506,99	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Краевой бюджет		5 393,08	5 393,08	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Местный бюджет		28 887,92	28 887,92	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Внебюджетные средства		4 903,66	0,00	0,00	0,00	0.00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по ГРБС		59 887,96	59 887,96	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	29 157,18	29 157,18	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Краевой бюджет		3 309,98	3 309,98	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Местный бюджет		27 420,81	27 420,81	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00				
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		26 803,69	21 900,03	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	18 349,81	18 349,81	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Краевой бюджет		2 083,10	2 083,10	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Местный бюджет		1 467,12	1 467,12	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Внебюджетные средства		4 903,66	0,00	0,00	0,00	0.00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>2 906 399,67</b>	<b>2 901 496,01</b>	<b>1 320 387,92</b>	<b>1 310 000,88</b>	<b>45.07</b>	<b>45.15</b>	<b>99.21</b>	
	Федеральный бюджет		467 622,69	467 622,69	101 562,42	101 562,42	21.72	21.72	100.00	
	Краевой бюджет		623 785,88	623 785,88	103 456,15	103 456,15	16.59	16.59	100.00	
	Местный бюджет		1 810 087,44	1 810 087,44	1 115 369,34	1 104 982,31	61.05	61.05	99.07	
	Внебюджетные средства		4 903,66	0,00	0,00	0,00	0.00			
	В том числе инвестиции программы:		15 458,42	15 458,42	26,17	26,17	0.17	0.17	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	Местный бюджет		15 458,42	15 458,42	26,17	26,17	0.17	0.17	100.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>										
	<b>Итого по программам:</b>		<b>15 008 303,17</b>	<b>14 998 557,65</b>	<b>9 133 356,56</b>	<b>9 078 662,20</b>	<b>60.49</b>	<b>60.53</b>	<b>99.40</b>	
	Федеральный бюджет		1 090 652,05	1 100 652,05	494 493,88	493 885,90	45.28	44.87	99.88	
	Краевой бюджет		7 058 148,21	7 015 645,01	4 463 771,65	4 431 322,87	62.78	63.16	99.27	
	Местный бюджет		6 842 935,74	6 870 611,25	4 172 502,22	4 152 155,14	60.68	60.43	99.51	
	Внебюджетные средства		16 567,17	11 649,34	2 588,80	1 298,29	7.84	11.14	50.15	
	В том числе инвестиции:		756 941,54	710 707,25	199 078,30	197 787,79	26.13	27.83	99.35	

<b>Федеральный бюджет</b>	<b>106 396,56</b>	<b>106 396,56</b>	<b>5 927,65</b>	<b>5 927,65</b>	<b>5.57</b>	<b>5.57</b>	<b>100.00</b>
<b>Краевой бюджет</b>	<b>381 903,74</b>	<b>325 873,45</b>	<b>146 724,71</b>	<b>146 724,71</b>	<b>38.42</b>	<b>45.03</b>	<b>100.00</b>
<b>Местный бюджет</b>	<b>256 991,90</b>	<b>266 787,90</b>	<b>43 837,14</b>	<b>43 837,14</b>	<b>17.06</b>	<b>16.43</b>	<b>100.00</b>
<b>Внебюджетные средства</b>	<b>11 649,34</b>	<b>11 649,34</b>	<b>2 588,80</b>	<b>1 298,29</b>	<b>11.14</b>	<b>11.14</b>	<b>50.15</b>

**Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2020 год, тыс. рублей в разрезе главных распорядителей средств**

ГРБС	Источник	Предусмотрено паспортом МП на 2020 год	Годовой объем ассигнований, утвержденный бюджетом	Освоено ГРБС на 30.09.2020	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету
1	2	3	4	6	7	8
УФ 900	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	106 339,19	106 339,19	28 843,45	27.12	27.12
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>106 339,19</b>	<b>106 339,19</b>	<b>28 843,45</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>
Администрация 903	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	20 885,03	20 885,03	14 137,51	67.69	67.69
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>20 885,03</b>	<b>20 885,03</b>	<b>14 137,51</b>	<b>67.69</b>	<b>67.69</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0	

Управление делами 904	Краевой бюджет	7 399,65	7 399,65	4 813,71	65.05	65.05
	Местный бюджет	413 051,27	413 051,27	251 487,09	60.89	60.89
	Внебюджет	14,17	0,00	0,00	0.00	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>420 465,09</b>	<b>420 450,92</b>	<b>256 300,80</b>	<b>60.96</b>	<b>60.96</b>
УО 905	Федеральный бюджет	148 360,17	148 360,17	60 329,40	40.66	40.66
	Краевой бюджет	5 209 628,58	5 209 628,58	3 646 786,51	70.00	70.00
	Местный бюджет	2 416 431,46	2 416 431,46	1 677 812,29	69.43	69.43
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Всего:</b>	<b>7 774 420,21</b>	<b>7 774 420,21</b>	<b>5 384 928,21</b>	<b>69.26</b>	<b>69.26</b>	
УЭРИО 906	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	515,24	515,24	515,24	100.00	100.00
	Местный бюджет	307 494,21	307 494,21	56 515,27	18.38	18.38
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Всего:</b>	<b>308 009,45</b>	<b>308 009,45</b>	<b>57 030,51</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	
УДХТИБ 907	Федеральный бюджет	782 272,88	792 272,88	392 964,20	50.23	49.60
	Краевой бюджет	986 946,58	988 346,58	283 890,95	28.76	28.72
	Местный бюджет	2 197 637,68	2 216 193,08	1 276 737,57	58.10	57.61
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	265 066,50	265 066,50	71 443,56	26.95	26.95
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	131 272,34	131 272,34	62 800,75	47.84	47.84
	Местный бюджет	133 794,16	133 794,16	8 642,81	6.46	6.46
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Всего:</b>	<b>3 966 857,14</b>	<b>3 996 812,54</b>	<b>1 953 592,72</b>	<b>49.25</b>	<b>48.88</b>	
	Федеральный бюджет	94 541,26	94 541,26	0,00	0.00	0.00

УАГИЗО 908	Краевой бюджет	98 333,06	20 779,32	2 863,62	2,91	13.78
	Местный бюджет	313 809,03	322 669,33	109 978,56	35.05	34.08
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	239 916,38	172 151,80	6 423,27	2.68	3.73
	Федеральный бюджет	94 541,26	94 541,26	0,00	0.00	0.00
	Краевой бюджет	91 503,89	13 950,15	0,00	0.00	0.00
	Местный бюджет	53 871,24	63 660,39	6 423,27	11.92	10.09
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>506 683,34</b>	<b>437 989,92</b>	<b>112 842,18</b>	<b>22.27</b>	<b>25.76</b>
УОМЗ 910	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	16 211,44	16 211,44	8 930,24	55.09	55.09
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Всего:</b>	<b>16 211,44</b>	<b>16 211,44</b>	<b>8 930,24</b>	<b>55.09</b>	<b>55.09</b>	
УКХиЖФ 913	Федеральный бюджет	30 205,11	30 205,11	5 927,65	19.62	19.62
	Краевой бюджет	466 231,61	486 268,05	269 239,26	57.75	55.37
	Местный бюджет	516 917,38	519 945,84	312 934,95	60.54	60.19
	Внебюджет	16 553,00	11 649,34	1 298,29	7.84	11.14
	в том числе инвестиции, всего:	251 958,66	273 488,95	119 920,96	47.60	43.85
	Федеральный бюджет	11 855,30	11 855,30	5 927,65	50.00	50.00
	Краевой бюджет	159 127,52	180 650,96	83 923,96	52.74	46.46
	Местный бюджет	69 326,50	69 333,35	28 771,06	41.50	41.50
	Внебюджет	11 649,34	11 649,34	1 298,29	11.14	11.14
<b>Всего:</b>	<b>1 029 907,11</b>	<b>1 048 068,33</b>	<b>589 400,15</b>	<b>57.23</b>	<b>56.24</b>	
УКСМП 915	Федеральный бюджет	35 272,63	35 272,63	34 664,65	98.28	98.28
	Краевой бюджет	275 898,39	289 512,62	212 507,58	77.02	73.40
	Местный бюджет	405 529,12	402 103,30	326 665,01	80.55	81.24
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Всего:</b>	<b>716 700,15</b>	<b>726 888,55</b>	<b>573 837,25</b>	<b>80.07</b>	<b>78.94</b>	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0

КУ 916	Краевой бюджет	6 395,10	6 395,10	3 906,13	61.08	61.08
	Местный бюджет	39 293,87	39 293,87	27 198,77	69.22	69.22
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>45 688,97</b>	<b>45 688,97</b>	<b>31 104,90</b>	<b>68.08</b>	<b>68.08</b>
УОБЖ 917	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	6 800,00	6 799,87	6 799,87	100.00	100.00
	Местный бюджет	89 336,06	89 993,23	60 914,42	68.19	67.69
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Всего:</b>	<b>96 136,06</b>	<b>96 793,11</b>	<b>67 714,29</b>	<b>70.44</b>	<b>69.96</b>	
По всем ГРБС	<b>ИТОГО, в том числе:</b>	<b>15 008 303,17</b>	<b>14 998 557,65</b>	<b>9 078 662,20</b>	<b>60.49</b>	<b>60.53</b>
	Федеральный бюджет	1 090 652,05	1 100 652,05	493 885,90	45.28	44.87
	Краевой бюджет	7 058 148,21	7 015 645,01	4 431 322,87	62.78	63.16
	Местный бюджет	6 842 935,74	6 870 611,25	4 152 155,14	60.68	60.43
	Внебюджет	16 567,17	11 649,34	1 298,29	7.84	11.14
	в том числе инвестиции, всего:	756 941,54	710 707,25	197 787,79	26.13	27.83
	Федеральный бюджет	106 396,56	106 396,56	5 927,65	5.57	5.57
	Краевой бюджет	381 903,74	325 873,45	146 724,71	38.42	45.03
	Местный бюджет	256 991,90	266 787,90	43 837,14	17.06	16.43
Внебюджет	11 649,34	11 649,34	1 298,29	11.14	11.14	

**Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского**

**городского округа по состоянию на 30.09.2020**

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2020 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 30.09.2020	Освоено ГРБС на 30.09.2020	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13
<b>1. Муниципальная программа ""Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе""</b>										
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности)		7 428,88	7 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		7 428,88	7 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</i> <i>Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском (проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)</i>		7 428,88	7 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Местный бюджет</i>		7 428,88	7 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		9 871,22	9 871,22	667,02	667,02	6.76	6.76	100.00	

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		9 871,22	9 871,22	667,02	667,02	6.76	6.76	100.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство (в том числе проектные работы) объекта «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском»</i>		<b>726,50</b>	<b>726,50</b>	<b>661,44</b>	<b>661,44</b>	<b>91.04</b>	<b>91.04</b>	<b>100.00</b>	
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Местный бюджет</i>		<i>726,50</i>	<i>726,50</i>	<i>661,44</i>	<i>661,44</i>	<i>91.04</i>	<i>91.04</i>	<i>100.00</i>	
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатский (в том числе проектные работы)»</i>		<b>9 144,72</b>	<b>9 144,72</b>	<b>5,58</b>	<b>5,58</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>100.00</b>	
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Местный бюджет</i>		<i>9 144,72</i>	<i>9 144,72</i>	<i>5,58</i>	<i>5,58</i>	<i>0.06</i>	<i>0.06</i>	<i>100.00</i>	
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»</b>		<b>108 542,71</b>	<b>108 542,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	Федеральный бюджет		94 541,26	94 541,26	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Краевой бюджет		13 458,74	13 458,74	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Местный бюджет		542,71	542,71	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство детского сада по ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы)</i>		<b>108 542,71</b>	<b>108 542,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>94 541,26</i>	<i>94 541,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>13 458,74</i>	<i>13 458,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		



	Местный бюджет		542,71	542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>125 842,81</b>	<b>125 842,81</b>	<b>667,02</b>	<b>667,02</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		94 541,26	94 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Краевой бюджет		13 458,74	13 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		17 842,81	17 842,81	667,02	667,02	3.74	3.74	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2. Муниципальная программа "«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»"</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Приобретение объектов недвижимого имущества		77 054,48	77 054,48	33 331,75	33 331,75	43.26	43.26	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		27 000,00	27 000,00	4 590,30	4 590,30	17.00	17.00	100.00
	Местный бюджет		50 054,48	50 054,48	28 741,45	28 741,45	57.42	57.42	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке		77 054,48	77 054,48	33 331,75	33 331,75	43.26	43.26	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		27 000,00	27 000,00	4 590,30	4 590,30	17.00	17.00	100.00
	Местный бюджет		50 054,48	50 054,48	28 741,45	28 741,45	57.42	57.42	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Приобретение объектов недвижимого имущества		130 791,00	151 635,99	82 329,73	82 329,73	62.95	54.29	100.00
	Федеральный бюджет		11 855,30	11 855,30	5 927,65	5 927,65	50.00	50.00	100.00
	Краевой бюджет		118 935,70	139 780,69	76 402,08	76 402,08	64.24	54.66	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений</i>		130 791,00	151 635,99	82 329,73	82 329,73	62.95	54.29	100.00	
	Федеральный бюджет		11 855,30	11 855,30	5 927,65	5 927,65	50.00	50.00	100.00	
	Краевой бюджет		118 935,70	139 780,69	76 402,08	76 402,08	64.24	54.66	100.00	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения</i>		4 086,54	3 036,03	185,85	185,85	4.55	6.12	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		1 091,41	491,41	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Местный бюджет		2 995,12	2 544,62	185,85	185,85	6.21	7.30	100.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Осуществление капитальных вложений в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском»</i>		3 486,54	2 436,03	185,85	185,85	5.33	7.63	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		1 091,41	491,41	0,00	0,00	0.00	0.00		
	Местный бюджет		2 395,12	1 944,62	185,85	185,85	7.76	9.56	100.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского»</i>		600,00	600,00	0,00	0,00	0.00	0.00		

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда		<b>3 609,60</b>	<b>3 609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		3 609,60	3 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском»		<b>3 609,60</b>	<b>3 609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		3 609,60	3 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"		<b>24 974,41</b>	<b>25 519,60</b>	<b>5 520,39</b>	<b>4 229,87</b>	<b>16,94</b>	<b>16,57</b>	<b>76,62</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		13 191,82	13 870,26	2 931,58	2 931,58	22,22	21,14	100,00	
	Местный бюджет		133,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11,14	11,14	50,15	

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства</i>		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета</i>		13 325,07	13 870,26	2 931,58	2 931,58	22.00	21.14	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		13 191,82	13 870,26	2 931,58	2 931,58	22.22	21.14	100.00
	Местный бюджет		133,25	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		0,00	140,10	29,61	29,61		21.14	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	140,10	29,61	29,61		21.14	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>240 516,02</b>	<b>260 995,81</b>	<b>121 397,33</b>	<b>120 106,81</b>	<b>49.94</b>	<b>46.02</b>	<b>98.94</b>

	Федеральный бюджет		11 855,30	11 855,30	5 927,65	5 927,65	50.00	50.00	100.00	
	Краевой бюджет		160 218,93	181 142,37	83 923,96	83 923,96	52.38	46.33	100.00	
	Местный бюджет		56 792,45	56 348,80	28 956,91	28 956,91	50.99	51.39	100.00	
	Внебюджет		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11.14	11.14	50.15	
<b>3. Муниципальная программа "«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-</b>										
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения		19 138,77	19 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		19 138,77	19 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3,10,12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29,31,33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы</i>		4 740,78	4 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		4 740,78	4 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение Здание ЦТП 109 квартала с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП 109 квартала», расположенных по адресам: № 7,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39 по улице Абеля в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы		14 398,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		14 398,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>19 138,77</b>	<b>19 138,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Местный бюджет		19 138,77	19 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>5. Муниципальная программа "«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском</b>									
<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		91 567,49	13 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
Краевой бюджет		76 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		14 613,76	13 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Здание МАУК «Городской дом Культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)</i>		77 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		76 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Местный бюджет</i>		777,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске- Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)</i>		4 865,72	4 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		4 865,72	4 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске- Камчатском"» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)</i>		8 970,73	8 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		8 970,73	8 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В</b> <b>УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		0,00	11 016,97	0,00	0,00		0,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		0,00	11 016,97	0,00	0,00		0,00	

	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>91 567,49</b>	<b>24 853,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		76 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		14 613,76	24 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>6. Муниципальная программа "«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»"</b>										
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности		250 746,41	250 746,41	72 555,73	72 555,73	28.94	28.94	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		131 272,34	131 272,34	62 800,75	62 800,75	47.84	47.84	100.00	
	Местный бюджет		119 474,07	119 474,07	9 754,98	9 754,98	8.16	8.16	100.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопрпускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском</i>		183 774,73	183 774,73	69 380,82	69 380,82	37.75	37.75	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		131 272,34	131 272,34	62 800,75	62 800,75	47.84	47.84	100.00	
	Местный бюджет		52 502,39	52 502,39	6 580,07	6 580,07	12.53	12.53	100.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				



<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо- Восток в г. Петропавловске- Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)</i>		13 034,20	13 034,20	2 036,56	2 036,56	15.62	15.62	100.00	
<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Местный бюджет</i>		13 034,20	13 034,20	2 036,56	2 036,56	15.62	15.62	100.00	
<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске- Камчатском</i>		19 138,90	19 138,90	0,00	0,00	0.00	0.00		
<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Местный бюджет</i>		19 138,90	19 138,90	0,00	0,00	0.00	0.00		
<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО "Свободный порт Камчатка" (в том числе проектно-изыскательские работы)</i>		13 411,07	13 411,07	1 138,34	1 138,34	8.49	8.49	100.00	
<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Местный бюджет</i>		13 411,07	13 411,07	1 138,34	1 138,34	8.49	8.49	100.00	
<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы</i>		2 399,95	2 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Местный бюджет</i>		2 399,95	2 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»</i>		4 443,96	4 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Местный бюджет</i>		4 443,96	4 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа</i>		14 543,61	14 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Местный бюджет</i>		14 543,61	14 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				

	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>250 746,41</b>	<b>250 746,41</b>	<b>72 555,73</b>	<b>72 555,73</b>	<b>28.94</b>	<b>28.94</b>	<b>100.00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		131 272,34	131 272,34	62 800,75	62 800,75	47.84	47.84	100.00	
	Местный бюджет		119 474,07	119 474,07	9 754,98	9 754,98	8.16	8.16	100.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>11. Муниципальная программа "«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского</b>										
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности		13 671,61	13 671,61	4 432,06	4 432,06	32.42	32.42	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		13 671,61	13 671,61	4 432,06	4 432,06	32.42	32.42	100.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Реконструкция сооружения центральный тепловой пункт № 328 и тепловых сетей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы</i>		2 891,93	2 891,93	2 891,93	2 891,93	100.00	100.00	100.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		2 891,93	2 891,93	2 891,93	2 891,93	100.00	100.00	100.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Реконструкция сооружения. Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 "Моховая" в г. Петропавловск-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)</i>		4 157,15	4 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		4 157,15	4 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00		

	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура. Адрес (местонахождение) объекта: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1 (Реконструкция (снос (демонтаж) части объекта Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура – позиции 8 площадью 104,7 квадратных метров Лит. А1 с возведением подпорной стенки)</i>		<i>5 655,37</i>	<i>5 655,37</i>	<i>1 540,14</i>	<i>1 540,14</i>	<i>27.23</i>	<i>27.23</i>	<i>100.00</i>	
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Местный бюджет</i>		<i>5 655,37</i>	<i>5 655,37</i>	<i>1 540,14</i>	<i>1 540,14</i>	<i>27.23</i>	<i>27.23</i>	<i>100.00</i>	
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879, 20 кв.м.) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 ( Реконструкция. Демонтаж строительной части)</i>		<i>660,73</i>	<i>660,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Местный бюджет</i>		<i>660,73</i>	<i>660,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Центральный тепловой пункт № 308 (площадь 697, 30 кв.м.) и тепловые сети второго и первого контура, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова (Реконструкция. Демонтаж строительной части)</i>		306,42	306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		306,42	306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>13 671,61</b>	<b>13 671,61</b>	<b>4 432,06</b>	<b>4 432,06</b>	<b>32.42</b>	<b>32.42</b>	<b>100.00</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Местный бюджет</b>		<b>13 671,61</b>	<b>13 671,61</b>	<b>4 432,06</b>	<b>4 432,06</b>	<b>32.42</b>	<b>32.42</b>	<b>100.00</b>
	<b>Внебюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. Муниципальная программа "«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018 - 2022</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Осуществление капитальных вложений в объекты наружного освещения</i>		2 237,94	2 237,94	26,17	26,17	1,17	1,17	100,00
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		2 237,94	2 237,94	26,17	26,17	1,17	1,17	100,00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство наружного освещения по ул. 2-я Северная (от дома № 9/7 пр. 50 лет Октября до дома № 27 по ул. 2-я Северная) до дома № 42/1 ул. Тельмана</i>		2 237,94	2 237,94	26,17	26,17	1,17	1,17	100,00
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		2 237,94	2 237,94	26,17	26,17	1,17	1,17	100,00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		13 220,49	13 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		13 220,49	13 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского</i>		13 220,49	13 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>Местный бюджет</i>		13 220,49	13 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>15 458,42</b>	<b>15 458,42</b>	<b>26,17</b>	<b>26,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>100,00</b>	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Местный бюджет		15 458,42	15 458,42	26,17	26,17	0,17	0,17	100,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>										
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>756 941,54</b>	<b>710 707,25</b>	<b>199 078,30</b>	<b>197 787,79</b>	<b>26,13</b>	<b>27,83</b>	<b>99,35</b>	
	Федеральный бюджет		106 396,56	106 396,56	5 927,65	5 927,65	5,57	5,57	100,00	
	Краевой бюджет		381 903,74	325 873,45	146 724,71	146 724,71	38,42	45,03	100,00	
	Местный бюджет		256 991,90	266 787,90	43 837,14	43 837,14	17,06	16,43	100,00	
	Внебюджет		11 649,34	11 649,34	2 588,80	1 298,29	11,14	11,14	50,15	